



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI PARTICIPACION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – JUNIO 2025.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Continuacion de Aceras y contenes	Rio Arriba	600,000.00	569,636.21	X				FINALIZADO
Construccion de Aceras y Contenes	Fundacion de Peravia	600,000.00	569,809.89	X				FINALIZADO
Construccion de Aceras y Contenes	Las calderas	500,000.00	487,912.12	x				FINALIZADO
Continuacion de Verja Perimetral de la Cancha	Res. Hnos Serret	250,000.00	47,371.26			x		PROCESO
Terminacion Centro Comunal	La Javilla	300,000.00	263,238.66	X				FINALIZADO
Construccion del Centro Comunal	Barrancones valle de las Colinas	300,000.00	285,173.91	X				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal	Barrancones Jesus de Nazaret	400,000.00	75,946.91			X		PROCESO
Reparacion de Viviendas	Barrancoles las 20 casitas	250,000.00						PENDIENTE
Continuacion del Centro Comunal	Pueblo Nuevo I	300,000.00	57,901.34			x		PROCESO
Cont.Centro Comunal y tiene un sobrante de 240,000.00 del 2024, la obra no se le trabajo completa en el 2024.	Santa Rosa II	540,000.00	55,962.75			x		PROCESO
Reparacion de viviendas	Alto de los Robles	350,000.00						PENDIENTE
Construccion de Aceras y Contenes	Peravia	250,000.00	474,784.66	X				FINALIZADO
Mobiliarios para el centro Comunal	Peravia	250,000.00	207,550.00	X				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Mani Arriba	350,000.00	359,670.00	x				FINALIZADO

Terminacion de Aceras y Contenes Barrio Rafaela	Cañafistol	700,000.00	663,971.67	x				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal	Matadero	200,000.00						PENDIENTE
Continuacion del Centro Comunal	Honduras	200,000.00						PENDIENTE
Reparacion del Centro Comunal	Invi Tiburones	350,000.00	75,915.42			X		PROCESO
Mobiliarios 100 sillas 3 termos de café 3 termos de agua, 4 cucharones y Restantes para Rep. de Viviedas	Mani Abajo	300,000.00	190,270.00		X			PROCESO
Remozamiento y equipamiento Centro Comunal	Villa Majega	400,000.00	76,254.58			x		PROCESO
Pintura de 25 Edificios	Riviera del Sur	250,000.00						PENDIENTE
Continuacion del Centro Comunal	Villa Carmen	350,000.00	66,270.93			x		PROCESO
Mobiliarios	Pueblo Nuevo II puerta del Refugio	200,000.00						PENDIENTE
Mobiliarios	Pueblo Nuevo los Manguitos	200,000.00						PENDIENTE
Reparacion de viviendas	Los Cateyes	150,000.00						PENDIENTE
Reparacion de viviendas	El Recodo	150,000.00	163,700.00	x				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal 2do nivel	19 de Marzo	250,000.00	47,397.98			X		PROCESO
Transformador con Poster y Tendido	Valdesia	200,000.00						PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	La Gina	200,000.00	428,675.00		X			PROCESO
Reparacion de Viviendas	Monte Bonito	200,000.00						PENDIENTE
Construccion de Aceras y Contenes	Brisas Del Sur	350,000.00	66,216.42			x		PROCESO
Continuacion del Centro Comunal, reciben de cauilito al medio 375,000.00	Cajuilito Norte	675,000.00	116,832.28			x		PROCESO
Prestaron a Cajuilito Norte 375 mil	Cauilito al Medio	-						PENDIENTE
200 mil Mobiliarios y 200 mil Rep. de Viviedas junta los Trinitarios.	Barrancones Maximo Gomez	400,000.00						PENDIENTE
Remozamiento Centro Comunal (El fino y el techo).	Barrancones Los Manguitos	250,000.00	46,969.66			x		PROCESO
Mobiliarios para Centro Comunal	Barrancones Los Manguitos	100,000.00	76,250.00		x			PROCESO
Construccion de Contenes reciben 300 mil de Barrancones en Accion	Barrancones valle las colinas altos	650,000.00	732,389.13	X				FINALIZADO
Seguir con las puertas y las ventanas ponerlas de cristal tiene sobrante en el 2024 de 229,750.00	Santa Cruz	579,750.00						PENDIENTE

Continuacion del centro Comunal	Pueblo Nuevo III Batalla de Enriquillo	250,000.00						PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Residencial Maximo Gomez	250,000.00						PENDIENTE

SEGUNDO TRIMESTRE

Contruccion Centro Comunal tienen 3 años acumulados.	Residencial Peravia	1,000,000.00						PENDIENTE
Construccion de Aceras	Boca canasta	400,000.00	319,637.71	X				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Boca canasta	400,000.00	261,470.00		X			PROCESO
Bacheo de calles	Los Melones	300,000.00	56,925.85			x		PROCESO
Reparacion de Aceras	Jardines del Sur	250,000.00	238,715.86	X				FINALIZADO
Terminacion de Capilla	Sifon de Matagaorda	250,000.00	236,995.48	X				FINALIZADO
Reparacion de Viviendas	Cajulito Arriba	350,000.00	360,790.00	X				FINALIZADO
Verja perimetral del pley ,tienen acumulado de 250, mil cada año 2023 y 2024 y en el 2024 no se hizo nada	Escondido	750,000.00						PENDIENTE
Continuacion Remozamiento Centro Comunal	Sabanita	150,000.00	27,898.29			x		PROCESO
Continuacion del Gacebo, verja Perimetral, dos años acumulados de 150 mil y en el 2024 no se le trabajo	Apartamento Escondido	300,000.00						PENDIENTE
Reparacion de viviendas	Santa Rosa I	300,000.00						PENDIENTE
Terminacion Gacebo del Parque	Residencial Palo Blanco.	500,000.00						PENDIENTE
Construccion de Aceras y Contenes	Residencial Palo Blanco.	250,000.00	237,026.21	X				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Fundo Barrio el Padre	250,000.00						PENDIENTE
Iluminacion de Calles	El Fundo	250,000.00	138,141.06		x			PROCESO
Iluminacion 100 mil señalizacion 100 mil y Rep. de viviendas 100 mil.	Fundo Norte	350,000.00						PENDIENTE
Reparacion de viviendas	Barrancones Brizas del Norte	300,000.00						PENDIENTE
Continuacion de Badenes, acumulado presupuesto 2024 y caluilito abajo le paga 250 mil.	Altos de Guazuma	750,000.00	143,032.42			x		PROCESO
Embellecimientos de las 5 areas verdes tienen acumulado 3 años.	Brizas del Canal	1,200,000.00						PENDIENTE
Reparacion de aceras y contenes	Los Pescadores	350,000.00	66,291.88			X		PROCESO

Terminacion del centro Comunal reciben prestamo de maria Carlita 250 mil.	Nuevo Milenio	550,000.00	145,382.21			x		PROCESO
Tiene dos años acumulados 500,000.00 mil y prestan presupuesto del 2025 250 mil al Nuevo Milenio.	Maria Carlita	500,000.00						PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	30 de Mayo	300,000.00						PENDIENTE
Remozamiento del Centro Comunal	Fundo Sur	250,000.00	230,131.84	X				FINALIZADO
Iluminacion de Calles	Fundo Central	250,000.00						PENDIENTE
Construccion de Filtrante hecho a mano	Residencial Erneisa	200,000.00	38,143.95			x		PROCESO
Continuacion del Enverjado	Residencial los Maestros	600,000.00	112,846.46			X		PROCESO
Contruccion encache pegado al puente de los Yaguarizos	Yaguarizo la Monteria	500,000.00						PENDIENTE
Continuacion Verja del Pley	Villa Guera	400,000.00						PENDIENTE
Pared del Parque	Residencial Margarita	200,000.00						PENDIENTE
150 mil Arreglo de badenes reciben de los Tendales 250 mi y pagan 250 mil a altos de Guazuma.	Cajulito Abajo	400,000.00						PENDIENTE
Construccion de Contenes	Brisas del Norte Central Enmanuel	400,000.00						PENDIENTE
Depositos par aguardar utensilios del centro	Saona Abajo	300,000.00						PENDIENTE
Camara de seguridad.	Fundo Abajo	300,000.00						PENDIENTE

TERCER TRIMESTRE

Acaeras y Contenes frente al Estadio Luis Herrera	Mejoramiento Social	250,000.00						PENDIENTE
Construccion de Cisterna	Res. Costa Sur	600,000.00	373,615.06			x		PROCESO
Reparacion de Viviendas	Fundo los Cayuquitos	300,000.00						PENDIENTE
Construccion de Badenes	Fundo Arriba	400,000.00						PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Barrancones Central	350,000.00						PENDIENTE
Reparacion de Aceras	Barrio 03 de Marzo	250,000.00						PENDIENTE
Continuacion de Aceras y Contenes	Nueva Esperanza	300,000.00						PENDIENTE
Reparacion de Aceras y contenes	Los Agronomos	250,000.00						PENDIENTE
Cierre entrada Autosol (ojo)	El Laurel	150,000.00						PENDIENTE

Continuacion Remozamiento del parque	Residencial Anabel	400,000.00						PENDIENTE
Construccion de Badenes	Los Robles	300,000.00						PENDIENTE
Aceras y Contenes	Santa Elena	300,000.00						PENDIENTE
Obra en conjunto con Inapa y tienen 3 años acumulados	Res. Jose del Carmen	800,000.00						PENDIENTE
Señalizacion de Calles	Alto de Guazuma Norte	250,000.00						PENDIENTE
Entrada del Residencial	Res. Maria del Carmen	200,000.00						PENDIENTE

CUARTO TRIMESTRE

Terminacion de Cañada	Residencial Claudia	200,000.00						PENDIENTE
Continuacion Encache de Cañada	Res. Luz Marina	350,000.00						PENDIENTE
Continuacion Aceras y Contenes	Barrio Los Morenos	200,000.00						PENDIENTE
Gacebo	El Llano	700,000.00						PENDIENTE
Construccion de Contenes	Los Meloncitos	200,000.00						PENDIENTE
Terminacion Parque villa real I	Villa Real	250,000.00						PENDIENTE
Construccion pared para el cierre calle final al fondo	Res. Valera Guzman	200,000.00						PENDIENTE
Verja Perimetral en casas	Villa Boston	200,000.00	191,829.65	X				FINALIZADO
Alumbrado mercado por fuera.	Las Arepas	250,000.00	26,659.44			X		PROCESO
Parque Infantil	Salinas	600,000.00						PENDIENTE
Compra de terreno para Centro Comunal	24 de Abril	400,000.00						PENDIENTE
Terreno para Estacion de Bomberos	Saona Arriba	300,000.00						PENDIENTE
Acumula para comprar solar	Brisa de Guazuma	300,000.00						PENDIENTE
Presta su presupuesto a Cajuilito Abajo	Los Tendales	-						PENDIENTE
Alumbrado	Las Marias	550,000.00						PENDIENTE
Acumulan para el 2026	Res. Don Serret	100,000.00						PENDIENTE
Presto su presupuesto a Valle las Colinas Alto	Barrancones en Accion	-						PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Saona al Medio	300,000.00						PENDIENTE
		36,694,750.00	9,411,604.15					

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	18	17%
Obras en Proceso	43	42%
Obras Pendientes	42	41%
TOTAL	103	100%

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
36,694,750.00	9,411,604.15	27,283,145.85	26%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$31,575,000.00.

Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia
Directora de Presupuesto Participativo

