



**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AÑO 2025**

**PERÍODO
ABRIL – JUNIO 2025**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Estadísticas
Julio 2025**



El Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM-2025) de la alcaldía comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos para invertir en el PPM-2025 fueron aprobados mediante la Resolución del Concejo Municipal número 55-2024 ascienden a un monto de RD\$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100), con un tope máximo de RD\$3,000,000.00 (tres millones de pesos dominicanos con 00/100) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

Mediante el cabildo abierto ratificado en la Resolución CA-01/2025 se procedió a aprobar la propuesta del proceso realizado para el Presupuesto Participativo 2025, procediendo a la aprobación del **Plan de Inversión Municipal (PIM)** .

El mismo contó con la presencia de la alcaldesa Sra. Carolina Mejía; el presidente del Concejo Municipal Youany Moya; la secretaria del Concejo Betsy Céspedes; la secretaría general Elizabeth Mateo; el director de Desarrollo Comunitario Raymond Rodríguez, así como otros directores y concejales de la ADN y los delegados que representan las diferentes barriadas.

La ejecución del PPM-2025 se inició con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) del proceso de **COMPARACIÓN DE PRECIOS ADN-CCC-CP-2025-0004 "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025"**, en marzo de 2025.

Finalmente, el 30 de mayo de 2025 se procedió a adjudicar el proceso mediante el acto de adjudicación 19/2025, resultando la elección de 3 oferentes de los 13 que habían sido habilitados para participar en dicho proceso, es importante destacar que se recibieron 28 ofertas.

BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	0	0%
Obras pendientes	50	100%
Total	50	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
150,000,000.00	13,492,181.49	136,507,818.51	9%

INVERSIÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN Acta del Cabildo Abierto Resolución CA 01-2025

Demarcación	Montos en RD\$	Porcentaje
C1	47,929,787.18	32%
C2	47,386,898.91	32%
C3	53,837,340.42	36%
Total	149,154,026.51	100%

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS Acta de adjudicación No. 19/2025

Nombre del Oferente	Lote	Monto RD\$
Consorcio ENV Innovaproject (COINSIVISA)	1	49,248,094.03
Construcciones Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT SRL	2	44,369,146.86
CPU Servicios, S. R. L.	3	23,091,760.60
Total		116,709,001.49



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
Nivel de avance de las obras incluidas en el año 2025
Análisis de ejecución
Período abril-junio 2025

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2025



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
PERIODO ABRIL- JUNIO 2025**

OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	Ejecutado	100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial
1203040053	PPM25-C1-30 DE MAYO-Remozamiento parque 30 de Mayo y Drenaje Pluvial	3,003,232.89	528,092.56				X
11010264	PPM25-C1-ATALA-Construcción de aceras contenes y badenes	3,000,964.16	546,455.35				X
11010265	PPM25-C1-EL PORTAL-Construcción de aceras y contenes	3,000,584.89	407,812.17				X
17030066	PPM25-C1-ENRIQUILLO KM 8.5-Solución drenaje pluvial y pavimentación en callejón Mambrú	2,999,226.95	-				X
11010266	PPM25-C1-INVI NORTE-Construcción de aceras y contenes	2,988,658.00	406,130.76				X
11010267	PPM25-C1-SAN MIGUEL KM8-Pavimentación de peatonales	3,007,366.41	-				X
1203040054	PPM25-C1-URBANIZACION OFELIA-Remozamiento parque Ofelia	2,994,931.45	543,308.40				X
11010268	PPM25-C1-CIUDAD NUEVA-Construcción de aceras contenes y badenes	2,999,957.91	409,916.67				X
11010269	PPM25-C1-ENSANCHE QUISQUEYA-Construcción de aceras y contenes Alumbrado Público y Bacheo	2,999,506.81	434,882.77				X
17030067	PPM25-C1-LA JAVILLA-Solución drenaje pluvial	2,996,554.84	-				X
17030068	PPM25-C1-MATA HAMBRE-Solución drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	2,998,191.24	166,905.12				X
17030069	PPM25-C1-LOS PRADITOS-Solución drenaje pluvial	2,971,851.32	-				X
11010270	PPM25-C1-MANGANAGUA- Construcción aceras y contenes y Remozamiento y equipamiento Centro Comunitario	2,998,775.67	459,158.29				X
11010271	PPM25-C1-MIRADOR SUR-Construcción de aceras y contenes y Alumbrado Público	2,995,962.58	429,268.48				X
11010272	PPM25-C1-ENSANCHE NACO-Construcción de aceras y contenes	3,000,584.89	407,812.17				X
11010273	PPM25-C1-SAN GERONIMO-Construcción Badenes Colocación Bolardos y Remozamiento parque San Ignacio-Área infantil	2,973,437.17	472,400.21				X
17030070	PPM25-C2-EL CALICHE-LOS RIOS-Solución drenaje pluvial Escalones Badenes y Pavimentación de Peatonales	2,996,861.12	34,205.99				X

OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	Ejecutado	100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial
11010274	PPM25-C2-LA YAGUITA - JARDINES DEL NORTE-Construcción de aceras contenes y badenes	2,996,372.36	410,237.60				X
11010275	PPM25-C2-LOS RIOS SIN PISO-BARRIO CUBA-Pavimentación de peatonales y Alumbrado Publico	2,942,195.04	11,863.80				X
11010276	PPM25-C2-LOS RAMIREZ-ARROYO HONDO-Pavimentación de Peatonales y Terminación Centro Comunitario	2,992,868.91	198,967.64				X
11010277	PPM25-C2-LOS PROCERES-Construcción de aceras contenes y badenes	2,998,827.01	414,680.38				X
11010278	PPM25-C2-SANTA LUCIA - LOS RIOS-Pavimentación de peatonales	2,951,441.18	-				X
11010279	PPM25-C2-KM 11 - AUT. DUARTE-Construcción de aceras y contenes y Drenaje Pluvial	2,976,099.96	318,963.69				X
11010280	PPM25-C2-LOS GALINDOS - ARROYO HONDO-Construcción de aceras y contenes	2,998,770.30	407,130.37				X
11010281	PPM25-C2-LOS PERALEJOS-Construcción de badenes y Alumbrado Público	2,646,335.71	380,303.37				X
11010282	PPM25-C2-LOS GIRASOLES-Construcción de aceras y contenes	2,995,358.19	406,575.58				X
11010283	PPM25-C2-PALMA REAL-Construcción de badenes, aceras y bacheo y Drenaje Pluvial	2,991,627.08	331,261.91				X
17030071	PPM25-C2-PALMA REAL PARTE ATRÁS-Solución drenaje pluvial y Badenes	2,989,914.39	55,688.05				X
17030072	PPM25-C2-LAS FLORES DE CRISTO REY-Solución drenaje pluvial	2,960,977.83	-				X
1203040055	PPM25-C2-ISABEL DE TORRES-Remozamiento Parque La Glorieta	2,982,452.17	588,900.74				X
11010284	PPM25-C2-PERANTUEN-Construcción de aceras, contenes y badenes	3,002,612.79	411,155.58				X
11010285	PPM25-C2-PUERTO ISABELA 1-Remozamiento Parque Infantil	2,964,184.87	535,972.27				X
1203010051	PPM25-C3-ENSANCHE CAPOTILLO-Construcción de escalones en Cañada Capotillo	2,999,686.08	-				X
11010286	PPM25-C3-LA ZURZA-Construcción de aceras y contenes	3,003,913.23	408,379.13				X
17030073	PPM25-C3-VILLAS AGRICOLAS-Solución drenaje Pluvial	2,979,074.48	-				X
17030074	PPM25-C3-24 DE ABRIL-Solución Drenaje Pluvial y Alumbrado Público	2,990,840.06	271,172.56				X
11010287	PPM25-C3-MEJORAMIENTO SOCIAL-Construcción de aceras y contenes	3,006,571.56	409,043.41				X
17030075	PPM25-C3-SIMON BOLIVAR-Solución drenaje pluvial y Construcción de escalones en cañada el Cachimbo	2,993,796.51	-				X

OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	Ejecutado	100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial
1203050053	PPM25-C3-VILLA CONSUELO-Alumbrado Público y Mantenimiento drenaje pluvial	2,924,094.29	230,496.67				X
17040051	PPM25-C3-VILLA FRANCISCA-Mantenimiento drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	3,012,350.02	168,011.75				X
17030076	PPM25-C3-VILLA JUANA-Solución drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	3,015,315.61	84,697.26				X
11010288	PPM25-C3-VILLA MARIA-Construcción de aceras y contenes y Alumbrado Público	2,993,856.10	409,883.14				X
11010289	PPM25-C3-27 DE FEBRERO-Cierre de callejones y Construcción de aceras y contenes	2,994,808.67	536,364.98				X
11010290	PPM25-C3-ENSANCHE ESPAILLAT-Construcción de aceras contenes y badenes y Drenaje Pluvial	2,972,587.49	300,940.89				X
11010291	PPM25-C3-ENSANCHE LUPERON-Construcción de aceras y contenes y Drenaje Pluvial	2,987,148.11	214,566.39				X
1203010052	PPM25-C3-GUALEY-Construcción de escalones y Pavimentación de peatonales	3,005,467.33	-				X
11010292	PPM25-C3-GUACHUPITA-Remozamiento callejón y Casa Comunitaria Bonavide	2,997,011.82	541,248.28				X
17030077	PPM25-C3-LA CIENAGA-Solución drenaje pluvial	2,982,852.32	-				X
11010293	PPM25-C3-LAS CAÑITAS-Pavimentación de peatonales Construcción escalones y Equipamiento CECOET	2,973,381.97	96,875.06				X
11010294	PPM25-C3-LOS GUANDULES-Pavimentación peatonales y Construcción de baden y escalones y Colocación pasamanos	3,004,584.77	102,452.05				X
	Total general	149,154,026.51	13,492,181.49				X

Lcda. Yissell Carrasco Rivas

Departamento de Estadísticas

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



Anexos

a) Pago avance 20%

Nombre del Oferente	Lote	Monto Adjudicado	Avance 20%	Número de Cheque
Consortio ENV Innovaproject (COINSIVISA)	1	49,248,094.03	En proceso de pago avance 20%	
Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, S. R. L.	2	44,369,146.86	8,873,829.37	15086
CPU Servicios, S. R. L.	3	23,091,760.60	4,618,352.12	15087
Total		116,709,001.49	13,492,181.49	

b) Reconocimiento terreno para inicio obras



