

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,912,819.00	0.00	0.00	0.00	1,912,819.00	0.00	1,912,819.00	0.00	343,685.70	343,685.70	0.00	343,685.70	1,569,133.30
01	0051			CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES Y BADEN EN LOS SIRICES	X	1	1,177,985.00	0.00	0.00	0.00	1,177,985.00	0.00	1,177,985.00	0.00	267,685.70	267,685.70	0.00	267,685.70	910,299.30
01	0052			CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES EN EL RANCHITO	X	1	734,834.00	0.00	0.00	0.00	734,834.00	0.00	734,834.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	658,834.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,802,976.00	0.00	0.00	0.00	4,802,976.00	0.00	4,802,976.00	2,317,286.24	769,632.02	3,086,918.26	0.00	3,086,918.26	1,716,057.74
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES Y BACHEO EN RIO VERDE ABAJO	X	1	1,200,744.00	0.00	0.00	0.00	1,200,744.00	0.00	1,200,744.00	1,138,068.68	61,359.00	1,199,427.68	0.00	1,199,427.68	1,316.32
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINALES Y BACHEO EN BONAGUA	X	1	1,200,744.00	0.00	0.00	0.00	1,200,744.00	0.00	1,200,744.00	0.00	495,514.58	495,514.58	0.00	495,514.58	705,229.42
02	0053			REPARACION DE CAMINOS VECINALES Y BACHEO EN EL CASCO URBANO	X	1	1,200,744.00	0.00	0.00	0.00	1,200,744.00	0.00	1,200,744.00	1,179,217.56	19,617.44	1,198,835.00	0.00	1,198,835.00	1,909.00
02	0054			REPARACION DE CAMINOS VECINALES Y BACHEO EN EL NARANJAL	X	1	1,200,744.00	0.00	0.00	0.00	1,200,744.00	0.00	1,200,744.00	0.00	193,141.00	193,141.00	0.00	193,141.00	1,007,603.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,549,738.00	0.00	0.00	0.00	2,549,738.00	0.00	2,549,738.00	182,460.00	191,400.00	373,860.00	0.00	373,860.00	2,175,878.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOS SUAREZ	X	1	1,767,901.00	0.00	0.00	0.00	1,767,901.00	0.00	1,767,901.00	182,460.00	191,400.00	373,860.00	0.00	373,860.00	1,394,041.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CAPILLA EL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN AZUCEY	X	1	781,837.00	0.00	0.00	0.00	781,837.00	0.00	781,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,837.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,652,591.00	0.00	0.00	0.00	1,652,591.00	0.00	1,652,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,591.00
08	0051			REPARACION DE LA IGLESIA EN LAS CAÑAS	X	1	1,023,189.00	0.00	0.00	0.00	1,023,189.00	0.00	1,023,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,189.00
08	0052			CONSTRUCCION DE CISTERNA Y BAÑO DEL CENTRO COMUNAL EN MANGA LARGA	X	1	375,376.00	0.00	0.00	0.00	375,376.00	0.00	375,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,376.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
08	0053			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL CALICHE	X	1	254,026.00	0.00	0.00	0.00	254,026.00	0.00	254,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,026.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	22,350.00	55,000.00	77,350.00	0.00	77,350.00	422,650.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	22,350.00	55,000.00	77,350.00	0.00	77,350.00	422,650.00
Total General RD\$							11,418,124.00	0.00	0.00	0.00	11,418,124.00	0.00	11,418,124.00	2,522,096.24	1,359,717.72	3,881,813.96	0.00	3,881,813.96	7,536,310.04

