



**AYUNTAMIENTO DE IMBERT
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025**

**Reporte trimestral al Comité de Seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025
(Enero - Marzo 2025)
(1er. Trimestre 2025)**

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	LA CRUZ	\$400,000.00	*				PENDIENTE
	CONSTRUCCIÓN DE BADEN	LA PIRAGUA	\$500,000.00	*				PENDIENTE
3	PAVIMENTACIÓN DE SUBIDA	LOS CAYUCOS	\$300,000.00	*				PENDIENTE
4	CONSTRUCCIÓN DE BADEN	BARRIO ANGELA	\$150,000.00	*				PENDIENTE
5	REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	RANCHITO LOS PERALTA	\$100,000.00	*				PENDIENTE
6	REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	ANGOSTURA	\$100,000.00	*				PENDIENTE
7	CONSTRUCCION GRADAS DEL PLAY	LA ESCALERETA	\$300,000.00	*				PENDIENTE
8	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	LAS CANAS	\$337,000.00	*				PENDIENTE
9	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	BARRIO FCO. PENA GOMEZ	\$200,000.00	*				PENDIENTE
10	REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	BARRABAS	\$200,000.00	*				PENDIENTE
11	CONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPAL	ZONA URBANA	\$400,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$2,987,000.00					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER TRIMESTRE 2025 (MARZO 2025)**

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO	0	00%
OBRAS EN PENDIENTES	11	100%
TOTAL	11	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$2,987,000.00	\$0.00	\$2,987,000.00	0%





Fecha:	31/03/2025			Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Imbert	
Hora:	5:00 p. m.	Hasta:	6:00 p. m.	Tema:	Reporte trimestral al Comité de Seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025 (Enero - Marzo 2025)	

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO		INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Madelyn Silerio H	F	M	La Caborada	Presidenta	—	809-952-1624
2	Degamira Peralta Luna	F	M	Cabio	secretaria	—	829-815-9275
3	José Antonio Palanco	F	M	Pangola	miembro	—	829-901-5150
4	Pedro Padilla	F	M	Barrio el Samon	miembro	—	829-216-5770
5	Felix Emmanuel Ulloa	F	M	Barrio Angela	miembro	—	829-385-3929
6	Laura M. Cabrera	F	M	La Gluc	miembro	—	809-4185-9022
7	Gabina Ortiz	F	M	Urbanización Buga	miembro	—	809-601-7988
8	Sufreidy Francisco	F	M	Los Cruz	miembro	—	809-203-9002
9	Juan Pablo Salas	F	M	Los Salas	miembro	—	809-361-7770
10	Elvin Marcelino Garcia	F	M	Los Cayuco	miembro	—	829-297-3612
11	Maria Elena Ramirez G.	F	M	Alcaldesa	Alcaldesa	—	849-356-2261
12	Antony Eliaz Glaze Pérez	F	M	Ayuntamiento	Enc. PPM	antonyelaz.1234@gmail.com	809-546-4823

