



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez núm. 03, Municipio de Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.

RNC: 405000521

Informe de Rendición de Cuentas Semestral al Comité de Seguimiento

Ayuntamiento de Imbert

Periodo: Enero - Junio 2025

Fecha de Presentación: 27 de junio de 2025

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la ejecución de los proyectos y actividades realizadas por el Ayuntamiento de Imbert durante el primer semestre de 2025. Se busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal, así como a la ciudadanía en general. Este informe se basa en los compromisos adquiridos y los avances logrados en el marco del Presupuesto Participativo y otras iniciativas municipales.

2. Contexto

El Ayuntamiento de Imbert ha implementado diversas acciones en respuesta a las necesidades de la comunidad, priorizando proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Durante este semestre, se han enfocado en áreas clave como infraestructura, salud, educación y medio ambiente.

3. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución

A continuación, se detallan los proyectos identificados, su presupuesto asignado, nivel de avance y comentarios relevantes:

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	LA CRUZ	\$400,000.00	*				PENDIENTE
2	CONSTRUCCIÓN DE BADEN	LA PIRAGUA	\$500,000.00	*				PENDIENTE
3	PAVIMENTACIÓN DE SUBIDA	LOS CAYUCOS	\$300,000.00	*				PENDIENTE
4	CONSTRUCCIÓN DE BADEN	BARRIO ANGELA	\$150,000.00			*		EN PROCESO
5	REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	RANCHITO LOS PERALTA	\$100,000.00	*				PENDIENTE
6	REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	ANGOSTURA	\$100,000.00	*				PENDIENTE
7	CONSTRUCCION GRADAS DEL PLAY	LA ESCALERETA	\$300,000.00	*				PENDIENTE
8	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	LAS CAÑAS	\$337,000.00	*				PENDIENTE
9	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	BARRIO. FCO. PENA GOMEZ	\$200,000.00	*				PENDIENTE
10	REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	BARRABAS	\$200,000.00				*	PENDIENTE
11	CONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPAL	ZONA URBANA	\$400,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$2,987,000.00					

4. Análisis de Ejecución

- Total Presupuesto Asignado: \$2,987,000.00
- Total Obras Ejecutadas: 1 (9%)
- Total Obras en Proceso: 1 (9%)
- Total Obras Pendientes: 9 (82%)

El análisis muestra que, a la fecha, se ha ejecutado el 10% del presupuesto asignado, con un total de \$300,000.00 en obras completadas. La mayoría de los proyectos se encuentran en estado pendiente, lo que requiere atención para asegurar su avance en el próximo semestre.



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez núm. 03, Municipio de Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.

RNC: 405000521

5. Comentarios y Recomendaciones

- Priorizar Obras Pendientes: Es fundamental establecer un cronograma claro para el inicio y avance de las obras pendientes, priorizando aquellas que impactan directamente en la comunidad.
- Fortalecer la Comunicación: Se recomienda mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos para mantenerlos informados sobre el estado de los proyectos y fomentar la participación activa.
- Monitoreo y Evaluación: Implementar un sistema de monitoreo y evaluación para asegurar que los proyectos se ejecuten de acuerdo a los plazos establecidos y con la calidad requerida.

6. Conclusiones

El primer semestre de 2025 ha sido un periodo de desafíos en la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo en Imbert. Es crucial abordar las obras pendientes y fortalecer la participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo.





AYUNTAMIENTO DE IMBERT
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte semestral al Comité de Seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025
(Enero - Junio 2025)
(1er. Semestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	LA CRUZ	\$400,000.00	*				PENDIENTE
2	CONSTRUCCIÓN DE BADEN	LA PIRAGUA	\$500,000.00	*				PENDIENTE
3	PAVIMENTACIÓN DE SUBIDA	LOS CAYUCOS	\$300,000.00	*				PENDIENTE
4	CONSTRUCCIÓN DE BADEN	BARRIO ANGELA	\$150,000.00			*		EN PROCESO
5	REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	RANCHITO LOS PERALTA	\$100,000.00	*				PENDIENTE
6	REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	ANGOSTURA	\$100,000.00	*				PENDIENTE
7	CONSTRUCCION GRADAS DEL PLAY	LA ESCALERETA	\$300,000.00	*				PENDIENTE
8	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	LAS CANAS	\$337,000.00	*				PENDIENTE
9	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	BARRIO, FCO. PENA GOMEZ	\$200,000.00	*				PENDIENTE
10	REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	BARRABAS	\$200,000.00				*	PENDIENTE
11	CONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPAL	ZONA URBANA	\$400,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$2,987,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER SEMESTRE 2025 (JUNIO 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	1	9%
OBRAS EN PROCESO	1	9%
OBRAS EN PENDIENTES	9	82%
TOTAL	11	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$2,987,000.00	\$300,000.00	\$2,687,000.00	10%



Ayuntamiento de Imbert
Registro de Participación en Reuniones y Eventos



Fecha:	27/06/2025			Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Imbert		
Hora:	11:00 a. m.	Hasta:	12:00 p. m.	Tema:	Reporte trimestral al Comité de Seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025 (Abril - Mayo 2025)		Página: 1 de 1
No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO		INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Maria Gloria Pardo	F	M	Ayto Imbert	A/Co/Des	ayuntamientodeimbert	849-556-2261
2	Antony Chase	F	M	Ayuntamiento	Enc. PP	antonyc@ayuntamientoimbert.com	809-546-4823
3	Stor Jose Padilla	F	M	ayuntamiento	miembro	La gría	849-6176-4916
4	Katrin Maria Angila Martinez	F	M	Banistaña	miembro		829-548466
5	Paula T. Gaudes	F	M	E/club.	A/centro		829-9017486
6	Leonel Castillo	F	M	Vuelta Larga	miembro	castilloleonel262509	829-718-6814
7	Carlos Jose Romo	F	M	La Ceiba	vice-presidente	licaromioneguita@ay	829-894-4898
8		F	M				
9		F	M				
10		F	M				
11		F	M				
12		F	M				

CAPITULAR

