

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7015** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	691,500.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	145,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL SECTOR EL CARMEN - ENCEMENTAR CALLEJON		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	246,500.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,000,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO LAS GUAZARITA	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	496,510.00	3,490.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
12	0051			REPARACION DE IGLESIA DE LOS NARANJOS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	496,510.00	3,490.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
Total Programa - 11							2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	646,510.00	11,990.00	658,500.00	0.00	658,500.00	1,691,500.00
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				Reparación de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	86,634.98	86,634.98	0.00	86,634.98	213,365.02
04	0051			REPARACIÓN DEL PARQUE INFANTIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	86,634.98	86,634.98	0.00	86,634.98	213,365.02
Total Producto - 3							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	86,634.98	86,634.98	0.00	86,634.98	213,365.02
Total Programa - 12							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	86,634.98	86,634.98	0.00	86,634.98	213,365.02
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13+19
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO DE JUANA DIAZ	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Producto - 2							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Programa - 14							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Programa: 15- Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN SECTOR PUERTO RICO		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE VERJA DE PLAY DE YAIBA	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	225,700.00	1,072,631.19	1,298,331.19	0.00	1,298,331.19	1,668.81
03	0051			CONSTRUCCION DE CLUBEN MAGUA	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	225,700.00	1,072,631.19	1,298,331.19	0.00	1,298,331.19	1,668.81
Total Producto - 2							2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	-400,000.00	2,300,000.00	225,700.00	1,072,631.19	1,298,331.19	0.00	1,298,331.19	1,001,668.81
Total Programa - 15							2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	-400,000.00	2,300,000.00	225,700.00	1,072,631.19	1,298,331.19	0.00	1,298,331.19	1,001,668.81
Total General RD\$							6,050,000.00	0.00	0.00	0.00	6,050,000.00	-100,000.00	5,950,000.00	872,210.00	1,171,256.17	2,043,466.17	0.00	2,043,466.17	3,906,533.83

