

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7384 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Zanjas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	112,387.98	2,312,387.98	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,712,387.98
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes (La Florida)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	12,387.98	1,012,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,387.98
01	0053			Construcción de Aceras y Contenes Arco Las Zanjas		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0054			Construcción Puente Cañada La Guardaraya		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	177,990.00	667,951.00	845,941.00	0.00	845,941.00	1,154,059.00
02	0051			Reparación y Ampliación de Caminos Vecinales (El Batey)	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	124,700.00	157,280.00	281,980.00	0.00	281,980.00	118,020.00
02	0052			Reparación y Ampliación de Camnos Vecinales (Las Charcas)	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	291,000.00
02	0053			Reparación y Relleno de Calles (Las Zanjas)	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	35,290.00	70,121.00	105,411.00	0.00	105,411.00	394,589.00
02	0054			Reparación y Ampliación de Caminos Vecinales (El Cacheo)	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	368,050.00	368,050.00	0.00	368,050.00	131,950.00
02	0055			Reparación y Ampliación de Caminos Vecinales (La Florida)	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	63,500.00	81,500.00	0.00	81,500.00	218,500.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0051			Reconstrucción Plaza Las Flores		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,795.60	312,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,795.60
07	0051			Construcción Centro Comunal La Florida (Presidencia)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,795.60	312,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,795.60
15				Construcción en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0051			Construcción de Verja Cementerio (La Florida)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	52,000.00	22,200.00	74,200.00	0.00	74,200.00	475,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7384

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Zanjias

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0051			Colocación y Reparación de Lámparas (El Batey)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0052			Colocación y Reparación de Lámparas (Las Charcas)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	84,400.00
23	0053			Colocación y Reparación de Lámparas (Las Zanjias)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	93,400.00
23	0054			Colocación de Postes y Reparación de Lámparas (El Cacheo)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0055			Colocación y Reparación de Lámparas (La Florida)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	48,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	10,000.00	59,290.00	69,290.00	0.00	69,290.00	730,710.00
24	0051			Construcción y Ampliación Acueducto KM9 (Kilómetro 9)	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24	0052			Construcción Tanque Acueducto Comunitario (El Batey)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0053			Reparación y Mantenimiento Acueducto (La Florida)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	59,290.00	69,290.00	0.00	69,290.00	30,710.00
Total General RD\$							6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00	425,183.58	6,575,183.58	839,990.00	749,441.00	1,589,431.00	0.00	1,589,431.00	4,985,752.58

Preparado por

GIL CORONADO DE LA CRUZ

Revisado por

LUIS FREDDY DE LOS SANTOS

Aprobado por