

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7336 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Jagua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes en El Hatico		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	90,100.00	9,900.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0051			Reparación de Caminos Vecinales		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	90,100.00	9,900.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	150,000.00	1,800,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,050,000.00
13	0051			Terminación Primer Nivel Palacio Municipal		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	150,000.00	1,800,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,050,000.00
20				Reparación de Viviendas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-400,000.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	49,900.00
20	0051			Reparación de Viviendas en Los Cerritos	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	24,900.00
20	0052			Reparación de Viviendas en Las Cañitas	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0053			Reparación de Viviendas en Guayabal	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0054			Reparación de Viviendas en Los Rincones	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0055			Reparación de Viviendas en El Hatico	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20	0056			Reparación de Viviendas en La Jagua	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
21	0051			Construcción Alcantarillado del Rio Salida a Sabaneta		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0051			Iluminación de las Comunidades		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total General RD\$							2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	1,600,000.00	4,200,000.00	240,100.00	2,410,000.00	2,650,100.00	0.00	2,650,100.00	1,549,900.00

Karen A. Soler Batista
Preparado por

Cristobalina De los Santos
Revisado por

Ardiano Valdez
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7336

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Jagua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes en El Hatico		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	90,100.00	9,900.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0051			Reparación de Caminos Vecinales		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	90,100.00	9,900.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	150,000.00	1,800,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,050,000.00
13	0051			Terminación Primer Nivel Palacio Municipal		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	150,000.00	1,800,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,050,000.00
20				Reparación de Viviendas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-400,000.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	49,900.00
20	0051			Reparación de Viviendas en Los Cerritos	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	24,900.00
20	0052			Reparación de Viviendas en Las Cañitas	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0053			Reparación de Viviendas en Guayabal	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0054			Reparación de Viviendas en Los Rincones	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0055			Reparación de Viviendas en El Hatico	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0056			Reparación de Viviendas en La Jagua	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
21	0051			Construcción Alcantarillado del Río Salida a Sabaneta		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
23				Instalación de Corocación Eléctricas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0051			Instalación de las Dominicales		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total General RD\$							2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	1,600,000.00	4,200,000.00	240,100.00	2,410,000.00	2,650,100.00	0.00	2,650,100.00	1,549,900.00



Christobalina De los Santos
Christobalina De los Santos
Revisado por



Arduano Valdez
Arduano Valdez
Aprobado por

