

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
9/7/2025 8:08 AM
Pagina 1 de 2
07000031794-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05											
CODIGO DEL CAPITULO:				7134				ESTADO: Aprobado			
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales							
01	0051		07.22.0006	Construcción de Entradas de Río Arriba PPM		1,719,743.24	-500,000.00	1,219,743.24	329,795.00	136,900.00	466,695.00
01	0051		07.22.0006	Construcción Aceras y Contenes Sector el Play, PPM	S	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00
01	0052		07.22.0006	Construcción Aceras y Contenes en Los pinos, PPM	S	350,000.00	0.00	350,000.00	329,795.00	0.00	329,795.00
01	0054		07.22.0006	Construcción de Aceras y Contenes barrio El Abanico PPM	S	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		07.22.0006	Construcción De Aceras y contenes en el barrio la los fundo PPM	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		07.22.0006	Construcción de aceras y contenes en carrera de la luna PPM,	S	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación	S	119,743.24	0.00	119,743.24	0.00	119,400.00	119,400.00
02	0052		07.22.0006	Reparación y acondicionamiento de camino vecinal el Palmir		850,000.00	0.00	850,000.00	377,764.57	317,700.00	695,464.57
02	0054		07.22.0006	Reparación y acondicionamiento de camino vecinal los Patricios	S	200,000.00	0.00	200,000.00	189,560.00	0.00	189,560.00
02	0055		07.22.0006	Reparación de 13 Badenes en el municipio de vallejuelo	S	200,000.00	0.00	200,000.00	188,204.57	0.00	188,204.57
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas	N	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	317,700.00	317,700.00
03	0051		07.22.0006	Continuación Construcción del centro comunal de Palma Cana Y Zonador,(terminación) PPM.		500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
03	0052		07.22.0006	construcción de un salón de reuniones, sector San Andrés PPM	S	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
04				Reparación edificaciones municipales	S	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0051		07.22.0006	Remodelación oficinas municipales		1,452,509.40	-700,000.00	752,509.40	0.00	80,000.00	80,000.00
06				Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas	N	1,452,509.40	-700,000.00	752,509.40	0.00	80,000.00	80,000.00
06	0051		07.22.0006	Remozamiento del Parque Municipal		99,999.58	0.00	99,999.58	0.00	96,000.00	96,000.00
08				Reparación de viviendas	N	99,999.58	0.00	99,999.58	0.00	96,000.00	96,000.00
08	0051		07.22.0006	Construcción de bodega Perimetral del cent.comunal Sabana grande, PPM.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00
09	0051		07.22.0006	Construcción del alcantarillado de la cabeza del Río		500,000.00	67,053.75	567,053.75	29,668.00	194,000.00	223,668.00
09	0052		07.22.0006	construcción de la Cañada Josefa	S	300,000.00	167,053.75	467,053.75	28,600.00	194,000.00	222,600.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas	S	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	1,068.00	0.00	1,068.00
11	0051		07.22.0006	Inicio construcción funeraria		0.00	3,296,036.08	3,296,036.08	0.00	651,582.13	651,582.13
18				Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas	N	0.00	3,296,036.08	3,296,036.08	0.00	651,582.13	651,582.13
18	0051		07.22.0006	Reparación y acondicionamiento del Mercado Municipal		200,000.00	-100,000.00	100,000.00	1,070.05	0.00	1,070.05
					N	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	1,070.05	0.00	1,070.05

ELABORADOR POR



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

9/7/2025 8:08 AM

Pagina 2 de 2
07000031794-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05											
CODIGO DEL CAPITULO:				7134				ESTADO: Aprobado			
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4		5	6	7	8	9=7+8	10	11
Total General						5,522,252.22	1,863,089.83	7,385,342.05	738,297.62	1,666,182.13	2,404,479.75



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR