


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL POZO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7|2|0|1

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	12,504,829.58	13,404,829.58	0.00	2,576,588.92	2,576,588.92	0.00	2,576,588.92	10,828,240.66
			Construccion de 1 Metros de Conton Barrio Azul	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051																	
11	0052		Construccion Puente El Toro, Madre Vieja	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 02			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Reparacion 1 Calle Barrio La Yagua	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051																	
			Proyecto 10			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Rehabilitar Pozo Tubular Barrio La Yagua	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051																	
			Proyecto 01			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	12,504,829.58	13,404,829.58	0.00	2,576,588.92	2,576,588.92	0.00	2,576,588.92	10,828,240.66
			AMPLIACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO LOS LIMONES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504,829.58	12,504,829.58	0.00	2,497,338.92	2,497,338.92	0.00	2,497,338.92	10,007,490.66
14	0051																	
15	0051		Construccion Grada Play Hetechar	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,250.00	79,250.00	0.00	79,250.00	220,750.00
			Proyecto 03			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	905,000.00
			Construccion de Area Verde en Los Limones	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0051																	
15	0052		Construccion de Area Verde en La Factoria	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0053		Construccion de Letrero de Identificacion	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	305,000.00
			Proyecto 04			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Reparacion Club La Cimarra	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0051																	
TOTAL GENERAL						2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	12,504,829.58	15,304,829.58	0.00	2,971,588.92	2,971,588.92	0.00	2,971,588.92	12,333,240.66



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

