

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71175

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			7,702,000.00	0.00	0.00	0.00	7,702,000.00	0.00	7,702,000.00	937,810.00	1,225,000.00	2,162,810.00	0.00	2,162,810.00	5,539,190.00
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS ISLABON	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS - CENTRO CABARETE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	150,000.00	495,000.00	645,000.00	0.00	645,000.00	1,355,000.00
11	0055		ASFALTADO SECTOR CABARETE	0		1,502,000.00	0.00	0.00	0.00	1,502,000.00	0.00	1,502,000.00	187,810.00	400,000.00	587,810.00	0.00	587,810.00	914,190.00
11	0056		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES CABARETE	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	1,370,000.00
11	0058		REPARACION Y ASFALTADO DE CALLES EL CHOCO	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
11	0059		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES CALLEJÓN DE LA LOMA	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00
			Proyecto 02			4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	1,099,500.00	1,392,710.00	2,492,210.00	0.00	2,492,210.00	2,057,790.00
11	0051		REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL - SECTOR CABARETE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,099,500.00	750,110.00	1,849,610.00	0.00	1,849,610.00	150,390.00
11	0053		INSTALACIÓN DE SEMÁFORO (BOMBITA)	1		950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
11	0057		REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	642,600.00	642,600.00	0.00	642,600.00	157,400.00
11	0058		REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES LA CIENEGA	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
			Proyecto 04			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0051		REPARACIÓN CANCHAS DEL SECTOR CABARETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0052		REPARACIÓN DE PLAYS CABARETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 05			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CALLEJON DE LA LOMA	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 07			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	350,000.00	48,104.21	398,104.21	0.00	398,104.21	1,895.79
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL CIENEGA	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	350,000.00	48,104.21	398,104.21	0.00	398,104.21	1,895.79
			Proyecto 08			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
11	0052		REPARACIÓN DE IGLESIAS	0		290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
			Proyecto 11			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	313,500.00	313,500.00	0.00	313,500.00	36,500.00
11	0051		CONSTRUCCIÓN ENTRADAS DE LA PLAYA	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	313,500.00	313,500.00	0.00	313,500.00	36,500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 711715

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 14			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	173,462.00	173,462.00	0.00	173,462.00	226,538.00
11	0051		REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	173,462.00	173,462.00	0.00	173,462.00	226,538.00
			Proyecto 20			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	260,000.00	269,160.00	529,160.00	0.00	529,160.00	70,840.00
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	260,000.00	269,160.00	529,160.00	0.00	529,160.00	70,840.00
			Proyecto 21			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	13,000.00	14,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	423,000.00
11	0051		DESAGUE ISLABON	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	13,000.00	14,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	423,000.00
			Proyecto 23			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	472,000.00
11	0051		ALUMBRADO SECTORES DE CABARETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	472,000.00
TOTAL GENERAL						16,742,000.00	0.00	0.00	0.00	16,742,000.00	0.00	16,742,000.00	2,688,310.00	3,435,936.21	6,124,246.21	0.00	6,124,246.21	10,617,753.79

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECO)

