

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7056 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,343.82	80,343.82	175.00	78,520.00	78,695.00	0.00	78,695.00	1,648.82
01	0051			COSTRUCCION BADENES EN LA POBLACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,343.82	80,343.82	175.00	78,520.00	78,695.00	0.00	78,695.00	1,648.82
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,999,288.00	0.00	0.00	0.00	1,999,288.00	0.00	1,999,288.00	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	179,700.00	1,819,588.00
02	0051			REPARCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA AUXILIADORA.	X	2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	179,700.00	180,300.00
02	0052			REPARCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE ENRIQUILLO DUARTE, JULIOP FERRERAS.	X	2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
02	0053			REPARCION DE ACERAS Y CONTENES LA 20.	X	2	386,288.00	0.00	0.00	0.00	386,288.00	0.00	386,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,288.00
02	0054			REPARCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR BARTOLOME.	X	2	533,000.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00
02	0055			REPARCION DE ACERAS Y CONTENES EL CENTRO.	X	2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,035.75	157,035.75	141,250.00	6,250.00	147,500.00	0.00	147,500.00	9,535.75
07	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL DESCUBIERTA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,035.75	157,035.75	141,250.00	6,250.00	147,500.00	0.00	147,500.00	9,535.75
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	280,001.73	280,001.73	0.00	280,001.73	387,998.27
08	0051			REMODELACION Y EQUIPAMENTO CENTRO COMUNAL, BARRIO NUEVO.	X	2	368,000.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00
08	0052			REPARACION CASA SOCIAL LA DESCUBIERTA.		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,001.73	280,001.73	0.00	280,001.73	19,998.27
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7056 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0051			AMPLIACION SISTEMA ACUEDUCTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ANGEL FELIX.	X	2	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
24	0052			AMPLIACION SISTEMA ACUEDUCTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOS PINOS DEL EDEN.	X	2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			710,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00
25	0051			REPARACION SISTEMA ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE, SABANA REAL.	X	2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
25	0052			REPARACION MEJORA SERVICIO DE AGUA POTABLE, EL GRANADERO.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total General RD\$							4,097,288.00	0.00	0.00	0.00	4,097,288.00	237,379.57	4,334,667.57	141,425.00	544,471.73	685,896.73	0.00	685,896.73	3,648,770.84

Santa G- Ferreras
NTA GERMAIONI BOCIO FERRER/



Amauris Duval
AMAURYS ADALBERTO DUVAL SA
Revisado por



EGORIO DE JESUS RAMIREZ DUV
Aprobado por

