

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS

RNC 430034703
FUNDADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO – JUNIO 2025

En el Distrito Municipal Las Palomas, municipio Licey, provincia Santiago, República Dominicana, siendo las 09:00 a.m. del día 07 de agosto del año 2025, se llevó a cabo la primera reunión de representantes comunitarios de juntas de vecinos desempeñando el rol de Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en las instalaciones de esta Junta Municipal. La reunión fue presidida por la Alcaldesa, acompañada por el Secretario Municipal y los miembros del Comité de Seguimiento, que son representantes de las comunidades beneficiarias de los proyectos priorizados en el PPM 2025.

El objetivo del encuentro fue presentar el Informe de Avance de las Obras del PPM 2025, exponer los logros alcanzados, identificar los retos enfrentados y proponer soluciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Inversión Municipal.

AGENDA DEL DÍA


1. Palabras de bienvenida de la Alcaldesa del Distrito Municipal.
2. Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2025.
3. Conclusiones, acuerdos y cierre de la reunión.
4. Anexos

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Palabras de bienvenida de la Alcaldesa del Distrito Municipal

La Alcaldesa del Distrito Municipal Las Palomas dio la bienvenida a los presentes y reiteró el compromiso de la gestión 2024–2028 con la participación ciudadana a través de los métodos previstos para estos fines en la ley no. 176-07, como lo es el Presupuesto Participativo Municipal y enfatizó que este encuentro con el Comité garantiza el cumplimiento de las obras priorizadas por las comunidades.

Calle Principal Las Palomas, Las Palomas, Santiago, Rep. Dom. Tel: 809-612-2830.
E-mail. juntadistritallaspalomasrd@gmail.com // <https://juntadistritallaspalomas.gob.do/>



JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS

RNC 430034703

FUNDADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

2. Informe de avance de las obras del PPM 2025

El total de la inversión en obras públicas a través del Presupuesto Participativo para este año 2025 asciende a RD\$2,800,000.00, lo que representa un 43.24% del total previsto en la partida de INVERSION del presupuesto general para PROYECTOS Y OBRAS que es de RD\$6,475,000.00


Las localidades impactadas en esta ocasión son 13: CALLE LOS ARIAS, LA FALTIQUERA, EL SAMAN, J.V. PARAISO DEL NORTE, J.V. JOSE JORGE, LOS MARTES, J.V. UNIDOS PARA CRECER LOS JIMENEZ, PEDRO UREÑA JV. 27 DE FEBRERO, J.V. SAN MATEO, LIMONAL ARRIBA, J.V. LOS MIRANDAS, J.V. LOS CRUCES Y TRAMO CRUCE DE CHON A OLIMPUS.

Doce (12) obras pertenecen a INFRAESTRUCTURA VIAL y Una (1) a EDIFICACIONES CULTURALES, RELIGIOSAS, ETC:

- Aceras y contenes (5 OBRAS) RD\$1,050,000.00
- Badenes (1 OBRA) RD\$200,000.00
- Caminos vecinales (2 OBRAS) RD\$500,000.00
- Encaches (2 OBRAS) RD\$550,000.00
- Puentes (2 OBRAS) RD\$550,000.00
- Capillas (1 OBRA) RD\$150,000.00

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2025

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE Y COMENTARIOS
1	CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE LOS ARIAS	CALLE LOS ARIAS	RD\$200,000.00	SIN INICIAR
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA FALTIQUERA	LA FALTIQUERA	RD\$200,000.00	SIN INICIAR
3	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL SAMAN J.V. AMIGOS POR LA COMUNIDAD	EL SAMAN	RD\$150,000.00	SIN INICIAR




JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS

RNC 430034703

FUNDADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN J.V. PARAISO DEL NORTE	J.V. PARAISO DEL NORTE	RD\$350,000.00	SIN INICIAR
5	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES J.V. JOSE JORGE	J.V. JOSE JORGE	RD\$200,000.00	SIN INICIAR
6	REMOZAMIENTO DE BADEN EN LOS MARTES	LOS MARTES	RD\$200,000.00	25% DE AVANCE
7	REPARACION DE CAMINOS VECINAL EN J.V. UNIDOS PARA CRECER LOS JIMENEZ	J.V. UNIDOS PARA CRECER LOS JIMENEZ	RD\$300,000.00	37% DE AVANCE
8	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE EN LA PEDRO UREÑA JV. 27 DE FEBRERO	PEDRO UREÑA JV. 27 DE FEBRERO	RD\$200,000.00	19% DE AVANCE
9	REPARACION DE CONTENES J.V. SAN MATEO	J.V. SAN MATEO	RD\$100,000.00	SIN INICIAR
10	MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL LIMONAL ARRIBA	LIMONAL ARRIBA	RD\$200,000.00	92% DE AVANCE
11	REPARACION DE LA CAPILLA SANTA TERESA DE JESUS J.V. LOS MIRANDAS	J.V. LOS MIRANDAS	RD\$150,000.00	SIN INICIAR
12	REMOZAMIENTO ALCANTARILLADO Y REPARACION EN ENCACHE J.V. LOS CRUCES	J.V. LOS CRUCES	RD\$350,000.00	36% DE AVANCE
13	CONSTRUCCION DE ENCACHE TRAMO CRUCE DE CHON A OLIMPUS	TRAMO CRUCE DE CHON A OLIMPUS	RD\$200,000.00	SIN INICIAR



JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS

RNC 430034703
FUNDADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2005


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO – PRIMER SEMESTRE 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras finalizadas	1	7.69 %
Obras en ejecución	4	30.77%
Obras no iniciadas	8	61.54 %
TOTAL	13	100%

3. Conclusiones, acuerdos y cierre de la reunión.

Habiéndose identificado las causas de los retrasos presentados en alguna de las obras, que se debieron en parte a imprevistos financieros que afectaron el flujo de caja, la gestión se comprometió a hacer todos los esfuerzos posibles para cumplir con la programación del año. El comité designó una comisión de tres personas para dar seguimiento más cercano a las ejecuciones de la Junta Distrital y el encuentro cerró siendo las 11:15 A.M.


Lic. Raysa Vásquez
Alcaldesa


Sr(a) José Agustín Arias Paulino
Secretario Municipal (Responsable PPM)





JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS

RNC 430034703

FUNDADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

ANEXOS

FOTOS



LISTADO DE PARTICIPANTES

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS



RENDICION DE CUENTA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

NOMBRE	JUNTA DE VECINO	SEXO	TELEFONO	FIRMA
José A. Paulino	El Buen Vecino	M	809-249-2876	<i>[Signature]</i>
Zorobro A. D.	Junta Lounion		809 971 2380	<i>[Signature]</i>
Juan E. B. Ma	La Nueva Ex Palomas	M	808-512-2095	<i>[Signature]</i>
Rosario A. Arias	Los Arias	M	829 3863825	<i>[Signature]</i>
Vidal Acosta	Unir para servir	M	849-919-5921	<i>[Signature]</i>
Jorge Luis	Unido por el Vecino	M	579 8071057	<i>[Signature]</i>