

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	7,134,058.41	10,134,058.41	650,000.00	1,250,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	8,234,058.41
01	0051			Construccion de Aceras y Contenes, NICANOR PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
01	0052			Construcción de contenes, CORCOBADA PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053			Construcción de contenes, FAO 2 PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes, SAN ANTONIO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes, LA JOYA PPM	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0056			Construcción de aceras, LA JOYITA PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes, TORO AL MEDIO PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes, EL MAMON PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0059			Construcción de contenes, EL CAJUILITO PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes Proyecto Especializado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	400,000.00	1,850,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	1,100,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal, NUEVO PARAISO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
02	0052			Reparación de camino vecinal, DOÑA JULIA PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	0053			Reparación de camino vecinal, PROYECTO GUERRA PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0054			Reparación de camino vecinal, EL FAO 1 PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0055			Reparación de camino vecinal, LAS PARRAS CERRO CABRA PPM	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0056			Reparación de camino vecinal, SANTA MARIA PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
02	0057			Reparación de camino vecinal, TIERRA BLANCA PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0058			Reparación de camino vecinal, BELLA VISTA PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	0059			Reparación de camino vecinal, MATA CAIMITO PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	0060			Reparación de camino vecinal, LAS PIÑAS PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0061			Reparación de camino vecinal, LOS BERROA PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
08				Reparación de viviendas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0051			Reparación de viviendas, LA PIEDRA PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Programa - 11							6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	7,134,058.41	13,734,058.41	1,050,000.00	3,100,000.00	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	9,584,058.41
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	-5,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03	0051			REMODELACION DEL PARQUE		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			Construcción de parque, CALLEJON DE MOJARRA PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
05				Instalación del alumbrado público			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
05	0051			Instalación De Transformador, EL COQUITO PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
Total Producto - 3							5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	-5,000,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
Total Programa - 12							5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	-5,000,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: <u>7218</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Guerra</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
04				Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	8,193,614.47
04	0051			Remosamiento de funeraria Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	8,193,614.47
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	8,193,614.47
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	8,193,614.47
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
03	0051			Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL CAPACITO PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052			Construcción de casa club - Multiuso Continuación, BANI CONCORDIA PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0053			Construcción de casa club - Multiuso Continuación, EL MAMEY PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04	0051			Reparación de casa club - Multiuso, LA PLUMA PPM	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total Producto - 2							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Total Programa - 15							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00
03	0051			Construcción de pozos filtrantes, LOS MARTE PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			Construcción drenaje pluvial, BARRIO LINDO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
03	0053			Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 17							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00
Total General RD\$							14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	11,966,386.82	25,966,386.82	2,888,713.94	3,600,000.00	6,488,713.94	0.00	6,488,713.94	19,477,672.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			Construcción drenaje pluvial, BARRIO LINDO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
03	0053			Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 17							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00
Total General RD\$							14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	11,966,386.82	25,966,386.82	2,888,713.94	3,600,000.00	6,488,713.94	0.00	6,488,713.94	19,477,672.88


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)