



JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.
Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1 Correo electrónico:
juntadistritalcancalareina@gmail.com

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JULIO-SEPTIEMBRE 2025

1- BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	3	0%
OBRAS EN PROCESO	3	0%
OBRAS PENDIENTE	6	0.50%

2- BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RD\$ 7,036,160.00	RD\$ 3,253,929.00	RD\$ 3,782,231.00	0.46%



JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.
Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1 Correo electrónico:
juntadistritalcancalareina@gmail.com

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADAS 100%	CON AVANCES	SIN PAGAR	SITUACION
1	CONSTRUCCION DE 66 MTS DE ENCACHE, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL AGUACATE, CANCA REPARACION.	CANCA REPARACION	117,118.00	0.00				PENDENTE
2	CONSTRUCCION DE 300 MTS2 DE ENCACHE EN LA CALLE ELIAS ARROYO, LA CHICHARRA.	CANCA REPARACION	439,593.00	439,593.00	X			REALIZADA
3	CONSTRUCCION DE 141.50 ML DE CONTENES EN LA CALLE REINA DE LOS ANGELES.	REINA CENTRO	131,325.00	181,325.00	X			REALIZADA
4	CONSTRUCCION DE 141.50 ML DE CONTENES EN LA CALLE REINA DE LOS ANGELES.	REINA CENTRO	181,325.00	181,325.00	X			REALIZADA
5	CONSTRUCCION DE 250 MTS2 DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL PROFESOR JUAN BOSCH.	REINA CENTRO	302,358.00	302,358.00	X			REALIZADA
6	CONSTRUCCION DE 250 MTS2 DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL PROFESOR JUAN BOSCH.	REINA CENTRO	302,358.00	302,358.00	X			REALIZADA
7	CONSTRUCCION DE 30 MTS2 DE ENCACHE EN LOS MENDEZ PARTE ATRÁS CON LOS MEDINA	REINA CENTRO	72,093.00	0.00				PENDENTE
8	CONSTRUCCION DE BADEN 8X2 EN LOS MENDEZ FRENTE A AMAERICA	REINA CENTRO	72,408.00	0.00			X	REALIZADA
9	CONSTRUCCION DE 42ML DE CONTENES, EN LOS MENDEZ PARTE ATRÁS CON LOS MEDINA	REINA CENTRO	50,652.00	0.00			X	REALIZADA

10	CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON 6X2 CALLE JUANITO ROJAS	REINA CENTRO	218,190.00	218,190.00	X			REALIZADA
11	CONSTRUCCION DE 228 ML DE CONTENES EN LA CALLE FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO CON LOS PAULINO	LOS PAULINO	268,926.00	268,926.00	X			REALIZADA
12	CONSTRUCCION DE BADEN 7X1.5 EN LA CALLE FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, LOS PAULINO	LOS PAULINO	51,733.00	0.00				PENDENTE
13	CONSTRUCCION DE BDEN 7X1.5 EN LA CALLE CRISTO REY LOS PAULINO	LOS PAULINO	51,733.00	51,733.00	X			REALIZADA
14	CONSTRUCCION DE 230 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACION SAN JOSE.	SAN JOSE	944,307.00	0.00				PENDENTE
15	CONSTRUCCION DE 100 MTS DE ENCACHE EN LA CALLE JESUS DIPLAN, BOROJOL	SAN JOSE	170,405.00	0.00				PENDENTE
16	RECONSTRUCCION DE 32 MTS2 DE PUENTE EN LA ENTRADA LOS PEÑA (CERCADO 1)	CALLE DUARTE	104,580.00	0.00				PENDENTE
17	CONSTRUCCION DE 75 MTS2 DE ACERAS ESTAMPADAS FRENTE AL LICEO ANTONIO TAVERAS, ENTRADA EL PERU	CALLE DUARTE	207,113.00	0.00			X	REALIZADA
18	TERMINACION CASA CLUB DE MADRES, EN LOS SANTOS	LOS SANTOS	552,141.00	552,141.00	X			REALIZADA
19	CONSTRUCCION DE 20 NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL	REINA CENTRO	425,807.00	425,807.00	X			REALIZADA
20	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL EN LOS PAULINO	LOS PAULINO	1,313,228.00	0.00				PENDENTE

Lic. Víctor José Breton Gil
Director Distrital



ROSANNA DEL CARMEN HIERRO

Revisado por

[Handwritten signature]



Blanca Medina
Lic. Blanca Medina
Secretaria