

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7232 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,379,146.00	0.00	0.00	0.00	3,379,146.00	4,145,431.46	7,524,577.46	1,279,350.00	1,255,000.00	2,534,350.00	0.00	2,534,350.00	4,990,227.46
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO DE JUAN LOPEZ		1	1,979,146.00	0.00	0.00	0.00	1,979,146.00	3,531,431.46	5,510,577.46	15,350.00	1,005,000.00	1,020,350.00	0.00	1,020,350.00	4,490,227.46
01	0052			CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS DURANES GUAUCI ARRIBA PP	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0053			ASFALTO PARA CAMINOS VECINALES		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-336,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN LA BARCA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA JOYITA DE LOS JULINES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	336,000.00	1,186,000.00	548,650.00	467,250.00	1,015,900.00	0.00	1,015,900.00	170,100.00
02	0051			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	336,000.00	1,186,000.00	548,650.00	467,250.00	1,015,900.00	0.00	1,015,900.00	170,100.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03	0051			GRADAS PLAY LOS ROBLES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,363,670.68	3,563,670.68	3,463,670.68	0.00	3,463,670.68	0.00	3,463,670.68	100,000.00
07	0051			CENTRO COMUNAL LOS TEJADAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CLUB PROYECTO AC105	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION CASA CLUB DE LOS COMUNICADORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,670.68	3,463,670.68	3,463,670.68	0.00	3,463,670.68	0.00	3,463,670.68	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	52,000.00
11	0051			BUSTO A JUAN PABLO DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	52,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7232 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20				Reparación de Viviendas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	81,332.50	133,428.15	214,760.65	0.00	214,760.65	485,239.35
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN JUAN LOPEZ		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	81,332.50	133,428.15	214,760.65	0.00	214,760.65	485,239.35
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	28,992.60	10,000.00	38,992.60	0.00	38,992.60	161,007.40
23	0051			ILUMINACION DE CALLES EN JUAN LOPEZ		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	28,992.60	10,000.00	38,992.60	0.00	38,992.60	161,007.40
Total General RD\$							5,529,146.00	0.00	0.00	0.00	5,529,146.00	7,970,102.14	13,499,248.14	5,674,995.78	1,865,678.15	7,540,673.93	0.00	7,540,673.93	5,958,574.21

Laila Entrella
Preparado por
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
JUAN LOPEZ, MOCA, R. D.

Adamilka Gruellón
Revisado por
JUNTA DISTRITAL DE JUAN LOPEZ
TESORERIA
Moca, Rep. Dom.

[Firma]
Aprobado por
JUNTA DISTRITAL DE JUAN LOPEZ
Moca, Rep. Dom.