

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7373 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                             |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                           | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -1          |
| 01       |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos                               |               |                       | 1,100,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,100,000.00        | 0.00           | 1,100,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,100,000               |
| 01       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE LOS ARIAS PP                           | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000                 |
| 01       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA FALTIQUERA PP                       | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000                 |
| 01       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL SAMAN J.V. AMIGOS POR LA COMUNIDAD PP          | X             | 1                     | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 0.00           | 150,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 150,000                 |
| 01       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN J.V. PARAISO DEL NORTE PP              | X             | 1                     | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 0.00           | 350,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 350,000                 |
| 01       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES J.V. JOSE JORGE PP                        | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000                 |
| 02       |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                      |               |                       | 2,600,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,600,000.00        | 6,146,814.16   | 8,746,814.16 | 2,492,350.00                    | 1,073,460.56           | 3,565,810.56                | 0.00                                               | 3,565,810.56         | 5,181,003               |
| 02       | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO DE BADEN EN LOS MARTES PP                                      | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 50,000.00                       | 0.00                   | 50,000.00                   | 0.00                                               | 50,000.00            | 150,000                 |
| 02       | 0052 |             |            | REPARACION DE CAMINOS VECINAL EN J.V. UNIDOS PARA CRECER LOS JIMENEZ PP     | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 111,000.00                      | 0.00                   | 111,000.00                  | 0.00                                               | 111,000.00           | 189,000                 |
| 02       | 0053 |             |            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE EN LA PEDRO UREÑA JV. 27 DE FEBRERO PP | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 38,000.00                       | 0.00                   | 38,000.00                   | 0.00                                               | 38,000.00            | 162,000                 |
| 02       | 0054 |             |            | REPARACION DE CONTENES J.V. SAN MATEO PP                                    | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 100,000                 |
| 02       | 0055 |             |            | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL LIMONAL ARRIBA                                 | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 183,000.00                      | 0.00                   | 183,000.00                  | 0.00                                               | 183,000.00           | 17,000                  |
| 02       | 0056 |             |            | BACHEO EN TODO EL DISTRITO                                                  |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 1,850,000.00   | 2,850,000.00 | 1,981,250.00                    | 850,000.00             | 2,831,250.00                | 0.00                                               | 2,831,250.00         | 18,750                  |
| 02       | 0057 |             |            | REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO                         |               | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 4,204,691.56   | 4,604,691.56 | 11,000.00                       | 52,200.00              | 63,200.00                   | 0.00                                               | 63,200.00            | 4,541,491               |

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7373

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                        | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                     |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 02       | 0058 |             |            | REPARACION DE BADENES EN TODO EL DISTRITO                                           |               | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 26,500.00                       | 171,260.56             | 197,760.56                  | 0.00                                               | 197,760.56           | 2,239.                  |
| 02       | 0059 |             |            | ARREGLO CALLE DOÑA MECO                                                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 50,000.00      | 50,000.00    | 50,000.00                       | 0.00                   | 50,000.00                   | 0.00                                               | 50,000.00            | 0.                      |
| 02       | 0060 |             |            | REPARACION DE CAMINOS VECINALES                                                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 42,122.60      | 42,122.60    | 41,600.00                       | 0.00                   | 41,600.00                   | 0.00                                               | 41,600.00            | 522.                    |
| 08       |      |             |            | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares |               |                       | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 0.00           | 150,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 150,000.                |
| 08       | 0051 |             |            | REPARACION DE LA CAPILLA SANTA TERESA DE JESUS J.V. LOS MIRANDAS PP                 | X             | 1                     | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 0.00           | 150,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 150,000.                |
| 12       |      |             |            | Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales                             |               |                       | 225,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 225,000.00          | 0.00           | 225,000.00   | 189,000.00                      | 10,181.29              | 199,181.29                  | 0.00                                               | 199,181.29           | 25,818.                 |
| 12       | 0051 |             |            | EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA LOS CASTILLO                         |               | 1                     | 75,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 75,000.00           | 0.00           | 75,000.00    | 60,000.00                       | 9,881.29               | 69,881.29                   | 0.00                                               | 69,881.29            | 5,118.                  |
| 12       | 0052 |             |            | EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA LOS CARABALLOS                       |               | 1                     | 75,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 75,000.00           | 0.00           | 75,000.00    | 71,000.00                       | 300.00                 | 71,300.00                   | 0.00                                               | 71,300.00            | 3,700.                  |
| 12       | 0053 |             |            | EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA LOS PEÑA                             |               | 1                     | 75,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 75,000.00           | 0.00           | 75,000.00    | 58,000.00                       | 0.00                   | 58,000.00                   | 0.00                                               | 58,000.00            | 17,000.                 |
| 15       |      |             |            | Construcción en Cementerios                                                         |               |                       | 700,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00   | 214,032.42                      | 33,778.26              | 247,810.68                  | 0.00                                               | 247,810.68           | 452,189.                |
| 15       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE NICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL                                     |               | 1                     | 700,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00   | 214,032.42                      | 33,778.26              | 247,810.68                  | 0.00                                               | 247,810.68           | 452,189.                |
| 20       |      |             |            | Reparación de Viviendas                                                             |               |                       | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 60,534.89                       | 110,668.42             | 171,203.31                  | 0.00                                               | 171,203.31           | 128,796.                |
| 20       | 0051 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS                                                             |               | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 60,534.89                       | 110,668.42             | 171,203.31                  | 0.00                                               | 171,203.31           | 128,796.                |
| 22       |      |             |            | Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente            |               |                       | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 0.00           | 350,000.00   | 124,708.17                      | 0.00                   | 124,708.17                  | 0.00                                               | 124,708.17           | 225,291.                |
| 22       | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO ALCANTARILLADO Y REPARACION EN ENCACHE J.V. LOS CRUCES PP              | X             | 1                     | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 0.00           | 350,000.00   | 124,708.17                      | 0.00                   | 124,708.17                  | 0.00                                               | 124,708.17           | 225,291.                |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7373 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                          | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |                                                       |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                     | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 24                 |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas          |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.                |
| 24                 | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ENCACHE TRAMO CRUCE DE CHON A OLIMPUS | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.                |
| 25                 |      |             |            | Reparación de Infraestructuras Hidráulicas            |               |                       | 850,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 850,000.00          | 0.00           | 850,000.00    | 10,000.00                       | 79,500.00              | 89,500.00                   | 0.00                                               | 89,500.00            | 760,500.                |
| 25                 | 0051 |             |            | SANEAMIENTO DE ENCACHE EN LAS PALOMA ARRIBA           |               | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 250,000.                |
| 25                 | 0052 |             |            | REPARACION DE ENCACHE EN TODO EL DISTRITO             |               | 1                     | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00    | 10,000.00                       | 79,500.00              | 89,500.00                   | 0.00                                               | 89,500.00            | 510,500.                |
| Total General RD\$ |      |             |            |                                                       |               |                       | 6,475,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,475,000.00        | 6,146,814.16   | 12,621,814.16 | 3,090,625.48                    | 1,387,588.53           | 4,398,214.01                | 0.00                                               | 4,398,214.01         | 8,223,600.              |

ANGEL COLLADO  
Preparado por

JOSE MIGUEL UREÑA  
Revisado por  
2024 2628  
TESORERÍA

RAYSA M VASQUEZ BURGOS  
Aprobado por  
2024 - 2028  
SINDICATURA