

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7054 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Juan de Herrera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58	3,932,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58	3,932,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58
Total Programa - 11							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58	3,932,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			Construcción Parque Recreativo en la Comunidad El Coco		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00
04	0051			Remodelación de Parque Central		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00
Total Producto - 3							2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00
Total Programa - 12							2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00
Total General RD\$							2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,732,169.58	4,932,169.58	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	4,532,169.58

ANGEL M. ALCANTARA R.

Preparado por

DAYSI MARMOLEJOS SUERO

Revisado por

JORGE ANTONIO MERAN

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7054

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Juan de Herrera

Proyecto	Obras	Código SUIP	Geográfico	Denominación	Presupuesto	Módulo de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+(-)13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=0+(-)13-19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58	3,932,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58
01	0051			Construcción de Aceras y Contenedores (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58	3,932,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58
Total Programa - 11							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58	3,932,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,169.58
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			Construcción Parque Recreativo en la Comunidad El Coco	1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00
04	0051			Remodelación del Parque Central	1		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00
Total Producto - 3							2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00
Total Programa - 12							2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00
Total General RD\$							2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,732,169.58	4,932,169.58	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	4,532,169.58



DAYSI MARMOLEJOS SUERO
Revisado por

