

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	181,305.96	442,528.41	623,834.37	0.00	623,834.37	856,165.63
03	0051			CONSTRUCCION AREA PARA COMEDOR Y TECHADO ESCALERA EN EL PALACIO MUNICIPAL (TERCER NIVEL), MOCA.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	181,305.96	351,243.54	532,549.50	0.00	532,549.50	467,450.50
03	0052			CONSTRUCCION RAMPAS DE ACCESO A OFICINAS MUNICIPALES PARA INCLUSION, EN LA CIUDAD DE MOCA. (PP)	X	2	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	91,284.87	91,284.87	0.00	91,284.87	388,715.13
04				Reparación edificaciones municipales			1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	-400,000.00	1,475,000.00	393,721.17	324,715.48	718,436.65	0.00	718,436.65	756,563.35
04	0051			REPARACION EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, MOCA.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	27,575.00	13,862.03	41,437.03	0.00	41,437.03	258,562.97
04	0052			REPARACION EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, MOCA.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	289,192.01	16,783.45	305,975.46	0.00	305,975.46	394,024.54
04	0053			REPARACION ESTACION DE BOMBEROS, MOCA.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0054			REPARACION (HIPERMEABILIZACION) TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL DE MOCA.		2	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	76,954.16	294,070.00	371,024.16	0.00	371,024.16	3,975.84
Total Programa - 01							3,355,000.00	0.00	0.00	0.00	3,355,000.00	-400,000.00	2,955,000.00	575,027.13	767,243.89	1,342,271.02	0.00	1,342,271.02	1,612,728.98
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			9,050,000.00	0.00	0.00	0.00	9,050,000.00	33,856,032.41	42,906,032.41	9,099,464.27	10,206,365.01	19,305,829.28	0.00	19,305,829.28	23,600,203.13
01	0051			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	1,357,914.43	4,057,914.43	2,984,652.39	325,766.88	3,310,419.27	0.00	3,310,419.27	747,495.16
01	0052			CONSTRUCCION PUENTE EL ALGARROBO, MOCA.		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0053			CONSTRUCCION DE ENCACHES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	108,532.75	487,605.75	596,138.50	0.00	596,138.50	203,861.50
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	500,000.00	1,250,000.00	741,896.55	7,493.90	749,390.45	0.00	749,390.45	500,609.55
01	0055			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	20,180,378.66	20,680,378.66	3,600,000.00	7,029,641.23	10,629,641.23	0.00	10,629,641.23	10,050,737.43
01	0056			CONSTRUCCION ENCACHE LOS 21, MOCA.		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00	792,000.00	8,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE PUENTES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,299,582.58	11,672.07	1,311,254.65	0.00	1,311,254.65	188,745.35
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SANTA ROSA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	364,800.00	1,552,185.18	1,916,985.18	0.00	1,916,985.18	3,014.82
01	0059			CONSTRUCCION PUENTE CAJON LA ISLETA, ENTRADA FARIA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,449.16	882,449.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,449.16
01	0060			CONSTRUCCION PUENTE VIGA LA PIRAGUA - LA SOLEDAD.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,942.08	3,212,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,942.08
01	0061			CONSTRUCCION PUENTE VIGA Y CAMINO DE ACCESO LOS LOPEZ - BARRANCON.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802,348.08	5,802,348.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802,348.08
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	1,000,000.00	8,400,000.00	2,531,098.30	2,902,446.27	5,433,544.57	0.00	5,433,544.57	2,966,455.43
02	0051			REPARACION CUESTA LA SOLEDAD, LA SOLEDAD, MOCA.		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	884,595.66	884,595.66	0.00	884,595.66	15,404.34
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,530,000.00	1,399,354.00	2,929,354.00	0.00	2,929,354.00	1,070,646.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			BACHEOS (INCLUYE MATERIAL, ASFALTO Y MANO DE OBRA) EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,001,098.30	618,496.61	1,619,594.91	0.00	1,619,594.91	1,880,405.09
08				Reparación de viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	40,262.95	40,262.95	0.00	40,262.95	259,737.05
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	40,262.95	40,262.95	0.00	40,262.95	259,737.05
Total Programa - 11							17,250,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250,000.00	34,356,032.41	51,606,032.41	11,630,562.57	13,149,074.23	24,779,636.80	0.00	24,779,636.80	26,826,395.61
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				Intervención de vertederos			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0051			CONSTRUCCION CASETAS PARA DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Producto - 2							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	6,740,590.57	7,590,590.57	3,250,981.10	0.00	3,250,981.10	0.00	3,250,981.10	4,339,609.47
01	0051			CONSTRUCCION CASETAS PARA PARADA DE MOTOCONCHO, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MOCA.		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA (APORTE), MOCA.		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION PORTAL ENTRADA A LA CIUDAD DE MOCA, AUTOPISTA RAMON CACERES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590,590.57	7,590,590.57	3,250,981.10	0.00	3,250,981.10	0.00	3,250,981.10	4,339,609.47
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	-33,519.93	5,216,480.07	1,422,080.12	853,339.65	2,275,419.77	0.00	2,275,419.77	2,941,060.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			REPARACION EN LA PLAZOLETA CORAZON DE JESUS, CALLE SANCHEZ, MOCA.		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			REPARACION PARQUE HERMANOS DE LA MAZA (LA VICTORIA), CALLE DUARTE, MOCA.		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053			REMOZAMIENTO CALLE 26 DE JULIO, CENTRO CIUDAD, MOCA.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-143,519.93	1,356,480.07	0.00	529,148.99	529,148.99	0.00	529,148.99	827,331.08
02	0054			REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	700,000.00	1,900,000.00	908,940.38	242,975.72	1,151,916.10	0.00	1,151,916.10	748,083.90
02	0055			REPARACION PLAZA DEL COMERCIO, MOCA.		2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	8,265.00	435.00	8,700.00	0.00	8,700.00	641,300.00
02	0056			RECONSTRUCCION Y PINTURA DE MURALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	504,874.74	80,779.94	585,654.68	0.00	585,654.68	664,345.32
02	0057			REPARACION CASETA PARA ESTUDIANTES EN PARADA DE GUAGUA, AUTOPSTA RAMON CACERES ESQ. ANTONO DE LA MASA, CENTRO CIUDAD.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	736,376.12	736,376.12	0.00	736,376.12	2,763,623.88
04	0051			REPARACION PARQUE INFANTIL LAS GALLETITAS II, BARRIO NUEVO PUERTO RICO, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	736,376.12	736,376.12	0.00	736,376.12	2,763,623.88
05				Instalación del alumbrado público			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	-700,000.00	2,000,000.00	94,920.00	1,144,649.06	1,239,569.06	0.00	1,239,569.06	760,430.94
05	0051			ILUMINACION DE CALLES (COLOCACION DE LAMPARAS) EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	-700,000.00	2,000,000.00	94,920.00	1,144,649.06	1,239,569.06	0.00	1,239,569.06	760,430.94
Total Producto - 3							8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	9,507,070.64	18,307,070.64	4,767,981.22	2,734,364.83	7,502,346.05	0.00	7,502,346.05	10,804,724.59
Total Programa - 12							9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00	9,507,070.64	18,607,070.64	4,767,981.22	2,734,364.83	7,502,346.05	0.00	7,502,346.05	11,104,724.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7081** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	342,318.27	17,681.73	360,000.00	0.00	360,000.00	1,190,000.00
01	0051			CONSTRUCCION NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MOCA.		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	342,318.27	17,681.73	360,000.00	0.00	360,000.00	440,000.00
01	0052			CONSTRUCCION PUERTA DE ENTRADA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MOCA.		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
02				Reparación en cementerios			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	155,000.00
02	0051			REMOZAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, CALLE IMBERT, MOCA.		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	155,000.00
Total Producto - 2							2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-500,000.00	1,800,000.00	437,318.27	17,681.73	455,000.00	0.00	455,000.00	1,345,000.00
Total Programa - 14							2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-500,000.00	1,800,000.00	437,318.27	17,681.73	455,000.00	0.00	455,000.00	1,345,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			7,990,000.00	0.00	0.00	0.00	7,990,000.00	-1,800,000.00	6,190,000.00	2,083,004.51	2,197,504.54	4,280,509.05	0.00	4,280,509.05	1,909,490.95
01	0051			TERMINACION CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN QUEBRADA HONDA, MOCA.		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-100,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO BARRIO LA ESPAÑOLA, MOCA.		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION TECHADO SEGUNDO NIVEL CANCHA MUNICIPAL, MOCA.		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	141,212.12	394,577.36	535,789.48	0.00	535,789.48	214,210.52
01	0054			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO, LA ROSA, MOCA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	365,139.49	365,139.49	0.00	365,139.49	1,554,860.51

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0055			CONSTRUCCION VERJA DE LA CANCHA, TECHO Y BAÑO DE LA CAPILLA, BARRIO VIEJO PUERTO RICO, MOCA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	341,792.39	1,437,787.69	1,779,580.08	0.00	1,779,580.08	140,419.92
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00	2,396,625.00	5,816,625.00	3,981,365.70	23,576.79	4,004,942.49	0.00	4,004,942.49	1,811,682.51
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	850,000.00	2,350,000.00	532,835.57	23,576.79	556,412.36	0.00	556,412.36	1,793,587.64
02	0052			REPARACION EN EL CLUB Y LA CANCHA DE JABABA, MOCA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	-48,470.00	1,871,530.00	1,853,435.71	0.00	1,853,435.71	0.00	1,853,435.71	18,094.29
02	0053			TERMINACION REPARACION CANCHA DE BALONCESTO, BARRIO MANUEL RODRIGUEZ, MOCA. (PP-2024)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,095.00	1,595,095.00	1,595,094.42	0.00	1,595,094.42	0.00	1,595,094.42	0.58
03				Construcción de Infraestructuras culturales y educativas			2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	363,728.41	363,728.41	0.00	363,728.41	1,856,271.59
03	0051			CONSTRUCCION VERJA CLUB CALAC I (APORTE), BARRIO CLAC I, MOCA.		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			CONSTRUCCION CLUB QUIJA QUIETA, MOCA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	363,728.41	363,728.41	0.00	363,728.41	1,556,271.59
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	4,040,000.00	-444,969.33	3,595,030.67	1,511,810.55	484,506.25	1,996,316.80	0.00	1,996,316.80	1,598,713.87
04	0052			REPARACION DEL CLUB DE SANTA ROSA, MOCA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	-1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0053			REPARACION DEL CLUB BARRIO MILITO, MOCA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	323,221.91	323,221.91	0.00	323,221.91	1,596,778.09
04	0054			REPARACION (HIPERMEABILIZACION) DEL TECHO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MOCA.		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	36,779.88	161,284.34	198,064.22	0.00	198,064.22	1,935.78
04	0055			TERMINACION REPRACION CLUB LAS FLORES, BO. LAS FLORES, MOCA. (PP-2024).			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,030.67	1,475,030.67	1,475,030.67	0.00	1,475,030.67	0.00	1,475,030.67	0.00
Total Producto - 2							17,670,000.00	0.00	0.00	0.00	17,670,000.00	151,655.67	17,821,655.67	7,576,180.76	3,069,315.99	10,645,496.75	0.00	10,645,496.75	7,176,158.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 15							17,670,000.00	0.00	0.00	0.00	17,670,000.00	151,655.67	17,821,655.67	7,576,180.76	3,069,315.99	10,645,496.75	0.00	10,645,496.75	7,176,158.92
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	463,443.70	17,415.28	480,858.98	0.00	480,858.98	519,141.02
02	0051			REPARACION DEL MERCADO NUEVO, MOCA.		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	352,436.80	11,649.32	364,086.22	0.00	364,086.22	335,913.78
02	0052			REPARACION EN EL MATADERO MUNICIPAL, MOCA.		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	111,006.80	5,765.96	116,772.76	0.00	116,772.76	183,227.24
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, BARRIO BLANCO, SANTA ROSA, MOCA.		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL ENTRADA LA INCUBADORA (ALIANZA), SANTA ROSA, MOCA.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0053			CONSTRUCCION TAPA DE IMBORNALES PARA DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Programa - 17							4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	-500,000.00	3,950,000.00	463,443.70	17,415.28	480,858.98	0.00	480,858.98	3,469,141.02
Total General RD\$							54,125,000.00	0.00	0.00	0.00	54,125,000.00	42,614,758.72	96,739,758.72	25,450,513.65	19,755,095.95	45,205,609.60	0.00	45,205,609.60	51,534,149.12

Preparado por

Revisado por

Aprobado por