


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL POZO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025


CODIGO INSTITUCION 7|2|0|1

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Frog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	16,760,861.77	17,660,861.77	2,576,588.92	0.00	2,576,588.92	0.00	2,576,588.92	15,984,272.85
11	0051		Construccion de 1 Metros de Conten Barrio Azul	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0052		Construccion Fuente El Toro, Madre Vieja	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		Construccion de Aceras y Contenes	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,032.19	4,256,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,032.19
			Proyecto 02			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051		Reparacion 1 Calle Barrio La Yagua	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 10			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051		Rehabilitar Pozo Tubular Barrio La Yagua	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 01			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	16,760,861.77	17,660,861.77	2,576,588.92	0.00	2,576,588.92	0.00	2,576,588.92	15,984,272.85
14	0051		AMPLIACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO LOS LIMONES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504,829.58	12,504,829.58	2,497,338.92	0.00	2,497,338.92	0.00	2,497,338.92	10,007,490.66
15	0051		Construccion Cirada Pley Helechar	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	79,250.00	0.00	79,250.00	0.00	79,250.00	220,750.00
			Proyecto 03			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	395,000.00	250,000.00	645,000.00	0.00	645,000.00	655,000.00
15	0051		Construccion de Area Verde en Los Limones	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0052		Construccion de Area Verde en La Factoria	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0053		Construccion de Letrero de Identificacion	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	395,000.00	250,000.00	645,000.00	0.00	645,000.00	55,000.00
			Proyecto 04			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
15	0051		Reparacion Club La Cimarra	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
TOTAL GENERAL						2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	16,760,861.77	19,560,861.77	2,971,588.92	450,000.00	3,421,588.92	0.00	3,421,588.92	16,139,272.85


Preparado por


Revisado por




Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuestos (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)