



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS
Calle Duarte No. 41 Las Guáranas, Provincia Duarte, Republica Dominicana
Teléfono: 809-584-6598
Correo: alcaldia_lasguaranas@hotmail.com
RNC 40400152-5

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025 (JULIO-SEPTIEMBRE 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
Construcción de terraza para parque infantil	Calle Duarte	RD\$ 91,910.29	RD\$ 91,701.00	X				
Construcción de 84mts de aceras y contenes	La Berma San José	RD\$199,450.00	RD\$ 219,120.00	X				
Techado de Capilla	La Berma San José	RD\$ 72,559.28	RD\$				X	
Reparación de badén	La Berma San José	RD\$ 62,500.00	RD\$ 142,808.00	X				
Reparación de capilla	La Berma San José	RD\$ 766,016.00	RD\$				X	
Construcción de Iglesia	Los Medinas II	RD\$ 1,100,525.28	RD\$615,011.62		X			Obra con monto pendiente de pago a suplidores.
TOTAL		RDS 2,292,960.85	RDS 1,068,640.62					


ALCALDE MUNICIPAL

16/10/2025
FECHA



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (2025):

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	3	50.00%
Obras en proceso	1	16.67%
Obras pendientes	2	33.33%
TOTAL	6	100%

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RDS	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RDS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
RDS 2,292,960.85	RDS 1,068,640.62	RDS 1,224,320.23	53.40 %



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS
Calle Duarte No. 41 Las Guáranas, Provincia Duarte, Republica Dominicana
Teléfono: 809-584-6598
Correo: alcaldia_lasguaranas@hotmail.com
RNC 40400152-5

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR Ayuntamiento Municipal de las Guaranas FECHA 16/10/2025

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Casilda Ressa Ressa			849-3428422	
Ramon de Jesus			8098477105	
Victor M de Jesus			8296597673	
Florencio Delacruz			809-964-2343	
Anara M. Brito V.	Ayuntamiento	vicalcadesa	829-855-4976	anagrabrito@hotmail.com
Lenin Cambs	Ayuntamiento	Alcalde	809-216-3333	@LenincambsOficial@gmail.com


Coordinador PPM Del Ayuntamiento





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS
Calle Duarte No. 41 Las Guáranas, Provincia Duarte, Republica Dominicana
Teléfono: 809-584-6598
Correo: alcaldia_lasguaranas@hotmail.com
RNC 40400152-5

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPIO

INFORME DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO JULIO/SEPTIEMBRE 2025

En el Municipio de las Guáranas, Provincia Duarte, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año 2025, el Ayuntamiento Municipal presentó el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el período Julio/Septiembre del año 2025, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal se reunieron con las autoridades donde se procedió a abordar los siguientes puntos de la agenda:


1. Apertura de palabra de la autoridad sobre el objetivo de la reunión.
2. Nivel de ejecución (Planificación Urbana/Ingeniería/Equipo Técnico);
3. Presentación del informe presupuestario de balance de gastos (Área Financiera);
4. Firma de acuerdos y compromisos.

Los miembros del comité de seguimiento municipal expresaron a la alcaldía las siguientes observaciones:


1. La comunidad nuevamente a decidido retomar la idea principal de construir el techado en la capilla y varias remodelaciones ya que consideran que la construcción de la iglesia desde cero no es viable en este momento por falta de los recursos.
2. Se realizará una reunión nuevamente con la comunidad para fijar una fecha de inicio.

Los resultados de esta reunión, el comité de seguimiento se compromete a socializarlos con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación de Juntas de Vecinos; miembros de las Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se adjunta el listado de asistencia del comité de seguimiento, invitados y representantes del ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:


Alcaldía




Comité de Seguimiento

Regidores testigos participante:

Regidor Bancada FP

Regidor Bancada FP

Recibido por
Casilda Reyes Reyes
16/10/2025



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS
Calle Duarte No. 41 Las Guáranas, Provincia Duarte, Republica Dominicana
Teléfono: 809-584-6598
Correo: alcaldia_lasguaranas@hotmail.com
RNC 40400152-5

14 de Octubre del 2025
Las Guaranas, Duarte, Rep. Dom.

AL: COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PARA EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

DE: ANAYRA M. BRITO VÁSQUEZ
Vicealcaldesa / Encargada del PPM 2025

ASUNTO: Informe sobre el estado de ejecución de las obras e informe de
rendición de cuentas de la alcaldía sobre el presupuesto
participativo 2025.

Estimados miembros del Comité de Seguimiento,


Por la presente, me dirijo a ustedes en mi calidad de encargada del PPM 2025, con el fin de entregarles los informes sobre el estado de ejecución de las obras y el informe de rendición de cuentas de la alcaldía sobre el presupuesto participativo 2025 Julio/Septiembre. Estos documentos contienen toda la información para que en conjunto demos seguimiento a cada una de las etapas, propuestas y obras que se realizarán mediante el mismo.

Adjunto a esta carta se encuentran todos los comprobantes de pagos realizados hasta la fecha.

Agradezca de antemano la atención brindada y quedo a disposición para cualquier consulta adicional o solicitud de información que considere necesaria.

Hacemos esto con el interés de que este proceso cumpla con toda la transparencia y participación ciudadana por lo que esperamos contar con el apoyo de este Comité para la ejecución de estos proyectos que contribuirán significativamente a nuestra comunidad.

Atentamente,


ANAYRA M. BRITO VÁSQUEZ
Encargado del PPM 2025