

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7150
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	186,196.50	8,630,873.04	8,817,069.54	4,218,811.12	3,187,875.45	7,406,686.57	0.00	7,406,686.57	1,410,382.97
01	0051			P.P. PROYECTO DE CONST. DE ACERAS Y CONTENES (BARRIO ARROYO HONDO)			0.00	0.00	0.00	0.00	186,196.50	0.00	186,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,196.50
01	0052			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,855,485.25	0.00	1,855,485.25	0.00	1,855,485.25	444,514.75
01	0054			ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, FORESTAS Y PARQUES Y PLAZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			PROYECTO DE CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,873.04	2,530,873.04	2,363,325.87	0.00	2,363,325.87	0.00	2,363,325.87	167,547.17
01	0056			PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y RELLENO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES QUIJA QUIETA, LOS TUMBAOS, GALEON, LAS TABLAS Y MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,187,875.45	3,187,875.45	0.00	3,187,875.45	612,124.55
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,573.80	122,814.00	1,177,387.80	878,285.38	299,101.80	1,177,387.18	0.00	1,177,387.18	0.62
03	0051			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE Y COLOCACION DE MALLAS DEL PLEY DE MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,573.80	122,814.00	1,177,387.80	878,285.38	299,101.80	1,177,387.18	0.00	1,177,387.18	0.62
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	7,846,310.03	-5,826,586.83	2,019,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,723.20
05	0051			P.P. PROYECTO DE INICIO DEL PARQUE DEL BARRIO WASHINTON			0.00	0.00	0.00	0.00	271,723.20	-252,000.00	19,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,723.20
05	0052			ADM. PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE SAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,586.83	-3,574,586.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0053			ADM. PROYECTO DE CONSTRUCCION BULEVARD DE LOS TUMBAOS			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0054			ADM. PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL DE QUIJA QUIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,761.18	142,802.46	2,244,563.64	1,474,938.46	328,810.34	1,803,748.80	0.00	1,803,748.80	440,814.84
07	0051			P.P. REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00	624,001.14	0.00	624,001.14	606,054.54	9,971.70	616,026.24	0.00	616,026.24	7,974.90
07	0052			P.P. REPARACION DEL IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.76	1,170.13	417,170.89	410,409.33	6,761.56	417,170.89	0.00	417,170.89	0.00
07	0053			P.P. PROYECTO DE REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL LOS TUMBAOS			0.00	0.00	0.00	0.00	432,839.40	0.00	432,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,839.40
07	0054			P.P. PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE LAS TABLAS			0.00	0.00	0.00	0.00	276,056.55	100,717.00	376,773.55	71,046.86	305,726.16	376,773.02	0.00	376,773.02	0.53
07	0055			P.P. PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE GALEON			0.00	0.00	0.00	0.00	352,863.33	40,915.33	393,778.66	387,427.73	6,350.92	393,778.65	0.00	393,778.65	0.01
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	311,676.75	0.00	311,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,676.75
08	0051			P.P. PROYECTO DE TERMINACION DE LA FUNERARIA DE LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	311,676.75	0.00	311,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,676.75
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,332.54	159,332.54	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	41,832.54
11	0051			ACONDICIONAMIENTO DE CALLES FORESTAS, PARQUE Y PLAZAS BRIGAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,332.54	159,332.54	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	41,832.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7150
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,518.26	3,229,235.21	14,729,763.47	6,689,534.96	3,815,787.59	10,505,322.55	0.00	10,505,312.55	4,224,430.92


MARIA MARILIN AYBAR ROMER
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por




RAUL ANTONIO BATISTA MORDA
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

