

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,686,279.00	0.00	0.00	0.00	3,686,279.00	17,958,176.77	21,644,455.77	844,932.75	13,697,702.33	14,542,635.08	0.00	14,542,635.08	7,101,820.69
01	0051			CONSTRUCCION DE 66 MTS DE ENCACHES EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL AGUACATE, CANCA REPARACION	X	2	117,180.00	0.00	0.00	0.00	117,180.00	0.00	117,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,180.00
01	0052			CONSTRUCCION DE 300 MTS2 DE ENCACHES EN LA CALLE ELIAS ARROYO, LA CHICHARRA	X	2	439,593.00	0.00	0.00	0.00	439,593.00	0.00	439,593.00	0.00	417,613.35	417,613.35	0.00	417,613.35	21,979.65
01	0053			CONSTRUCCION DE 141.50 ML DE CONTENES EN LA CALLE REINA DE LOS ANGELES, REYNA CENTRO	X	2	131,325.00	0.00	0.00	0.00	131,325.00	50,000.00	181,325.00	124,758.75	54,066.25	178,825.00	0.00	178,825.00	2,500.00
01	0054			CONSTRUCCION DE 141.50 MTS2 DE ACERAS EN LA CALLE REINA DE LOS ANGELES, REYNA CENTRO	X	2	181,325.00	0.00	0.00	0.00	181,325.00	0.00	181,325.00	181,325.00	0.00	181,325.00	0.00	181,325.00	0.00
01	0055			CONSTRUCCION DE 250 MTS2 DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL PROFESOR JUAN BOSCH, REYNA CENTRO	X	2	302,358.00	0.00	0.00	0.00	302,358.00	302,358.00	604,716.00	0.00	604,716.00	604,716.00	0.00	604,716.00	0.00
01	0056			CONSTRUCCION DE 250 ML DE CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL PROFESOR JUAN BOSCH, REYNA CENTRO	X	2	302,358.00	0.00	0.00	0.00	302,358.00	-302,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE 30 MTS2 DE ENCACHE EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS CON MEDINA, REYNA CENTRO	X	2	72,093.00	0.00	0.00	0.00	72,093.00	0.00	72,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,093.00
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN 8X2 EN LOS MENDEZ FRENTE AMERICA, REINA CENTRO	X	2	72,408.00	0.00	0.00	0.00	72,408.00	0.00	72,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,408.00
01	0059			CONSTRUCCION DE 42 ML DE CONTENES EN LOS MENDEZ FRENTE AMERICA, REYNA CENTRO	X	2	50,652.00	0.00	0.00	0.00	50,652.00	0.00	50,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,652.00
01	0060			CONSTRUCCION PUENTE CAJON 6X2 CALLE JUANITO ROJAS, REYNA CENTRO	X	2	218,190.00	0.00	0.00	0.00	218,190.00	0.00	218,190.00	218,190.00	0.00	218,190.00	0.00	218,190.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 1 de 3

8/10/2025 - SIAFIM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0061			CONSTRUCCION DE 228 ML DE CONTENES EN LA CALLE FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO CON LOS PAULINO, LOS PAULINO	X	2	268,926.00	0.00	0.00	0.00	268,926.00	0.00	268,926.00	268,926.00	0.00	268,926.00	0.00	268,926.00	0.00
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN 7X1.5 EN LA CALLE FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, LOS PAULINO	X	2	51,733.00	0.00	0.00	0.00	51,733.00	0.00	51,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,733.00
01	0063			CONSTRUCCION DE BADEN 7X1.5 EN LA CALLE CRISTO REY, LOS PAULINOS	X	2	51,733.00	0.00	0.00	0.00	51,733.00	0.00	51,733.00	51,733.00	0.00	51,733.00	0.00	51,733.00	0.00
01	0064			CONSTRUCCION DE 230 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACION SAN JOSE, SAN JOSE	X	2	944,307.00	0.00	0.00	0.00	944,307.00	0.00	944,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,307.00
01	0065			CONSTRUCCION DE 100 MTS DE ENCACHE EN LA CALLE JESUS DIPLAN BOROJOL, SAN JOSE	X	2	170,405.00	0.00	0.00	0.00	170,405.00	0.00	170,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,405.00
01	0066			RECONSTRUCCION 32 MTS2 DE PUENTE EN LA ENTRADA LOS PEÑA (CERCADO 1), CALLE DUARTE	X	2	104,580.00	0.00	0.00	0.00	104,580.00	0.00	104,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,580.00
01	0067			CONSTRUCCION DE 75 MTS2 DE ACERAS ESTAMPADAS FRENTE AL LICEO ANTONIO TAVERAS ENTRADA ELPERU, EL PERU	X	2	207,113.00	0.00	0.00	0.00	207,113.00	0.00	207,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,113.00
01	0069			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN LOS SANTOS, EL COROZO-LOTE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,107.11	3,057,107.11	0.00	2,904,251.75	2,904,251.75	0.00	2,904,251.75	152,855.36
01	0070			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN LA QUISQUEYA-LOTE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964,684.89	4,964,684.89	0.00	4,011,585.98	4,011,585.98	0.00	4,011,585.98	953,098.91
01	0071			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN EL SECTOR PICO ADENTRO-LOTE 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,483.00	581,483.00	0.00	581,483.00	581,483.00	0.00	581,483.00	0.00
01	0073			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN EL SECTOR MATA LARGA-LOTE 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123,986.00	5,123,986.00	0.00	5,123,986.00	5,123,986.00	0.00	5,123,986.00	0.00




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7177 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0074			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS CALLES DE CANCA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180,915.77	4,180,915.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180,915.77
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			908,705.00	0.00	0.00	0.00	908,705.00	153,995.00	1,062,700.00	852,175.00	210,525.00	1,062,700.00	0.00	1,062,700.00	0.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS PARAJE DE CANCA LA REYNA		2	908,705.00	0.00	0.00	0.00	908,705.00	153,995.00	1,062,700.00	852,175.00	210,525.00	1,062,700.00	0.00	1,062,700.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			552,141.00	0.00	0.00	0.00	552,141.00	0.00	552,141.00	429,533.95	117,607.05	547,141.00	0.00	547,141.00	5,000.00
07	0051			TERMINACION CONSTRUCCION CASA CLUB LOS SANTOS, SANTOS	X	2	552,141.00	0.00	0.00	0.00	552,141.00	0.00	552,141.00	429,533.95	117,607.05	547,141.00	0.00	547,141.00	5,000.00
15				Construcción en Cementerios			425,807.00	0.00	0.00	0.00	425,807.00	0.00	425,807.00	425,807.00	0.00	425,807.00	0.00	425,807.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 20 NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL, CANCA LA REYNA	X	2	425,807.00	0.00	0.00	0.00	425,807.00	0.00	425,807.00	425,807.00	0.00	425,807.00	0.00	425,807.00	0.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			1,313,228.00	0.00	0.00	0.00	1,313,228.00	0.00	1,313,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,228.00
21	0051			PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE AGUA PLUVIALES EN LOS PAULINOS	X	2	1,313,228.00	0.00	0.00	0.00	1,313,228.00	0.00	1,313,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,228.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	59,709.79	3,125.21	62,835.00	0.00	62,835.00	87,165.00
23	0051			COLOCACIÓN DE LAMPARAS (ALUMBRADO PUBLICO)		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	59,709.79	3,125.21	62,835.00	0.00	62,835.00	87,165.00
Total General RD\$							7,036,160.00	0.00	0.00	0.00	7,036,160.00	18,112,171.77	25,148,331.77	2,512,158.49	14,028,959.59	16,641,118.08	0.00	16,641,118.08	8,507,213.69


LICDA. ESLAINE JIMENEZ
Preparado por


ROSANNA DEL CARMEN HIERRO
Revisado por


LIC. VICTOR BRETON GIL
Aprobado por