

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

7/10/2025 11:55 PM


Pagina 1 de 2
03101383531-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7374													
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL (PUÑAL)													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Strip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,568,000.00	-548,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0051		01.25.0008	Baden en los grullones, canalizaci?n de agua, Guayabal Centr	S	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052		01.25.0008	Aceras frente al club de la guazara, Estancia Nueva - PPM	S	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0053		01.25.0008	Continuacion aceras, contenes y calzada, Palo Amarillo	N	548,000.00	-548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0054		01.25.0008	Construccion de aceras y contenes en todo el Distrito	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1,965,000.00	-300,000.00	1,665,000.00	418,500.00	0.00	418,500.00
11	00	02	0051		01.25.0008	Reparaci?n, Mant. y Desmalezamiento Calles y Caminos (D. M.G	N	785,000.00	-300,000.00	485,000.00	57,500.00	0.00	57,500.00
11	00	02	0052		01.25.0008	Bacheo de Calles	N	550,000.00	0.00	550,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
11	00	02	0053		01.25.0008	Reconstrucci?n cruces de los tineos, El Guano - PPM	S	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0054		01.25.0008	Reconstrucci?n bad?n entrada Ram?n An?bal	N	75,000.00	0.00	75,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00
11	00	02	0055		01.25.0008	Puente casa, Argenis Charo	N	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	04				Reparación de Instalaciones Deportivas		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	04	0051		01.25.0008	Reparaci?n y Remozamiento de Instalaciones Deportivas	N	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06				Reparación Instalaciones Recreativas		785,000.00	-350,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0051		01.25.0008	Reparaci?n y Remozamiento de Areas Verdes, Parques y Plazas	N	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0052		01.25.0008	Terminacion Boulevard y parque quebrada honda, Palo Amarillo	S	510,000.00	-200,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0053		01.25.0008	Parque en la curva Juan Dominga	N	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		50,000.00	0.00	50,000.00	12,950.00	0.00	12,950.00
11	00	08	0051		01.25.0008	Reparaci?n y Remozamiento de Infraest. Culturales, Educativa	N	50,000.00	0.00	50,000.00	12,950.00	0.00	12,950.00
11	00	13				Construcción Edificaciones Municipales		0.00	15,067,217.11	15,067,217.11	0.00	0.00	0.00
11	00	13	0051		01.25.0008	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL GUAYABAL D.M.	N	0.00	15,067,217.11	15,067,217.11	0.00	0.00	0.00
11	00	19				Construcción de Viviendas		750,000.00	-250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	19	0051		01.25.0008	Construcci?n casa Cariltos, los quiles	N	750,000.00	-250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	20				Reparación de Viviendas		429,204.00	1,448,000.00	1,877,204.00	1,256,660.22	620,149.97	1,876,810.19
11	00	20	0051		01.25.0008	Reparaci?n de viviendas (Guayabal D. M.)	N	429,204.00	1,448,000.00	1,877,204.00	1,256,660.22	620,149.97	1,876,810.19
11	00	22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		518,400.00	0.00	518,400.00	259,200.00	43,200.00	302,400.00
11	00	22	0051		01.25.0008	Mantenimiento de vertedero (Ayuntamiento de Santiago)	N	518,400.00	0.00	518,400.00	259,200.00	43,200.00	302,400.00
11	00	23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
11	00	23	0051		01.25.0008	Iluminaci?n Zona Rural y Urbana D. M. de Guayabal	N	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
7/10/2025 11:55 PM
Pagina 2 de 2
03101383531-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7374													
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL (PUÑAL)													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
Total General								6,215,604.00	15,067,217.11	21,282,821.11	2,022,310.22	663,349.97	2,685,660.19


ELABORADOR POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR