

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7388 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Zambrana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
04	0051			Remozamiento Palacio Municipal		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Programa - 01							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			20,131,747.00	0.00	0.00	0.00	20,131,747.00	17,532,238.56	37,663,985.56	13,163,919.91	0.00	13,163,919.91	0.00	13,163,919.91	24,500,065.65
01	0051			Construccion de aceras y contenes en el Distrito de Zambrana en los sectores: Las Cabirmas, Las Caobas, 2da. etapa Sabana Rey, La Atravesada Tuntun y El Limpio.		1	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
01	0052			Pavimentacion en hormigon armado Cueta Loma de Calcino		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en maricao		1	1,684,333.00	0.00	0.00	0.00	1,684,333.00	0.00	1,684,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,333.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA SESION SABANA LARGA	X	1	447,414.00	0.00	0.00	0.00	447,414.00	4,362,139.27	4,809,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809,553.27
01	0055			Construccion de aceras y contenes en Corositos y el Mango			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452,082.00	5,452,082.00	5,452,082.00	0.00	5,452,082.00	0.00	5,452,082.00	0.00
01	0056			Construccion de aceras y contenes en Tijin, las Caobas y el Potorro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718,017.29	7,718,017.29	7,711,837.91	0.00	7,711,837.91	0.00	7,711,837.91	6,179.38
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,789,656.00	0.00	0.00	0.00	1,789,656.00	0.00	1,789,656.00	307,300.00	8,400.00	315,700.00	0.00	315,700.00	1,473,956.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO EN TOCOA	X	1	447,414.00	0.00	0.00	0.00	447,414.00	0.00	447,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,414.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO EN LA LAGUNA	X	1	447,414.00	0.00	0.00	0.00	447,414.00	0.00	447,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,414.00
02	0053			REPARACION DE CAMINO EN SESION CHECUEY MALDONADO	X	1	447,414.00	0.00	0.00	0.00	447,414.00	0.00	447,414.00	307,300.00	0.00	307,300.00	0.00	307,300.00	140,114.00
02	0054			REPARACION DE CAMINO EN ZAMBRANA ARRIBA	X	1	447,414.00	0.00	0.00	0.00	447,414.00	0.00	447,414.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	439,014.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7388 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Zambrana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación de viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00
08	0051			Reparación de viviendas en todo el Distrito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11	0051			Construccion berja perimetral Iglesia Tojin		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Total Programa - 11							22,521,403.00	0.00	0.00	0.00	22,521,403.00	18,242,238.56	40,763,641.56	14,181,219.91	8,400.00	14,189,619.91	0.00	14,189,619.91	26,574,021.65
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0051			Construcción del identificador de zambrana		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,120.88	2,375,120.88	2,375,120.88	0.00	2,375,120.88	0.00	2,375,120.88	0.00
03	0051			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,120.88	2,375,120.88	2,375,120.88	0.00	2,375,120.88	0.00	2,375,120.88	0.00
Total Producto - 3							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,375,120.88	5,375,120.88	2,375,120.88	0.00	2,375,120.88	0.00	2,375,120.88	3,000,000.00
Total Programa - 12							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,375,120.88	5,375,120.88	2,375,120.88	0.00	2,375,120.88	0.00	2,375,120.88	3,000,000.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN LOS CEMENTERIOS DEL DISTRITO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,077.95	1,919,077.95	1,919,077.95	0.00	1,919,077.95	0.00	1,919,077.95	0.00
03	0051			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,077.95	1,919,077.95	1,919,077.95	0.00	1,919,077.95	0.00	1,919,077.95	0.00
Total Producto - 2							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,919,077.95	2,419,077.95	1,919,077.95	0.00	1,919,077.95	0.00	1,919,077.95	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7388 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Zambrana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 14							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,919,077.95	2,419,077.95	1,919,077.95	0.00	1,919,077.95	0.00	1,919,077.95	500,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0051			Iluminacion de Play El Limpio		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,447,414.00	0.00	0.00	0.00	1,447,414.00	0.00	1,447,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,414.00
03	0051			Construccion Club Tojin		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0052			TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUB EN EL LIMPIO	X	1	447,414.00	0.00	0.00	0.00	447,414.00	0.00	447,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,414.00
Total Producto - 2							3,447,414.00	0.00	0.00	0.00	3,447,414.00	0.00	3,447,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,414.00
Total Programa - 15							3,447,414.00	0.00	0.00	0.00	3,447,414.00	0.00	3,447,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,414.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
03	0051			Construccion de canaleta en acceso al Rio Chacuey		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0052			CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE SOCABON ARROLLO MULATO LOS YAGRUMOS		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Total Programa - 17							1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
Total General RD\$							34,068,817.00	0.00	0.00	0.00	34,068,817.00	22,536,437.39	56,605,254.39	18,475,418.74	8,400.00	18,483,818.74	0.00	18,483,818.74	38,121,435.65

Preparado por

Revisado por

Aprobado por