

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO. (SEGUNDA ETAPA).		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Total Programa - 01							4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	12,905,093.08	110,905,093.08	0.00	43,321,951.76	43,321,951.76	0.00	43,321,951.76	67,583,141.32
01	0051			ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL.		1	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	48,600,000.00
01	0052			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO I. PPM.	X	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	14,147,861.17	14,147,861.17	0.00	14,147,861.17	852,138.83
01	0053			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO II. PPM.	X	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,751,971.88	7,751,971.88	0.00	7,751,971.88	248,028.12
01	0054			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO III. PPM.	X	1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	3,871,376.99	3,871,376.99	0.00	3,871,376.99	3,128,623.01
01	0055			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO IV. PPM.	X	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	6,150,741.72	6,150,741.72	0.00	6,150,741.72	1,849,258.28
01	0056			Construcción de aceras y contenes Proyecto Especial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,905,093.08	12,905,093.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,905,093.08
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	17,817,135.53	3,087,160.00	20,904,295.53	0.00	20,904,295.53	9,595,704.47
02	0051			REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	2,020,000.00
02	0052			REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	200,000.00
02	0053			REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO III. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	200,000.00
02	0054			REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0055			ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (OJO DE GATO VIAL)		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0056			REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL (BACHEOS)		1	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,237,135.53	237,160.00	2,474,295.53	0.00	2,474,295.53	4,025,704.47
Total Programa - 11							128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	12,905,093.08	141,405,093.08	17,817,135.53	46,409,111.76	64,226,247.29	0.00	64,226,247.29	77,178,845.79
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO.		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Producto - 3							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Programa - 12							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			57,700,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700,000.00
01	0051			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO - (CIUDAD DEL REY).		1	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
01	0052			CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL EN VERÓN		1	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00
01	0053			CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			17,500,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00
03	0052			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, POLÍGONO I. PPM.	X	1	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
03	0053			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA ALBERGAR PERSONAS MAYORES - (SEGUNDA ETAPA).		1	13,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Producto - 2							75,200,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200,000.00
Total Programa - 15							75,200,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. (SEGUNDA ETAPA).		1	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	10,207,500.00	10,207,500.00	0.00	10,207,500.00	5,292,500.00
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO I. PPM.	X	1	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	2,560,000.00
03	0052			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO II. PPM.	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,422,500.00	2,422,500.00	0.00	2,422,500.00	577,500.00
03	0053			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO III. PPM.	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,391,500.00	3,391,500.00	0.00	3,391,500.00	608,500.00
03	0054			CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO IV. PPM.	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,453,500.00	1,453,500.00	0.00	1,453,500.00	1,546,500.00
Total Programa - 17							55,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	10,207,500.00	10,207,500.00	0.00	10,207,500.00	45,292,500.00
Total General RD\$							266,200,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	190,200,000.00	12,905,093.08	203,105,093.08	17,817,135.53	56,616,611.76	74,433,747.29	0.00	74,433,747.29	204,671,345.79

Preparado por

Revisado por

Aprobado por