



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PARTICIPACION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2025.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Continuacion de Aceras y contenes	Rio Arriba	600,000.00	569,636.21	X				FINALIZADO
Construccion de Aceras y Contenes	Fundacion de Peravia	600,000.00	569,809.89	X				FINALIZADO
Construccion de Aceras y Contenes	Las calderas	500,000.00	487,912.12	x				FINALIZADO
Continuacion de Verja Perimetral de la Cancha	Res. Hnos Serret	250,000.00	236,855.32	x				FINALIZADO
Terminacion Centro Comunal	La Javilla	300,000.00	263,238.66	X				FINALIZADO
Construccion del Centro Comunal	Barrancones valle de las Colinas	300,000.00	285,173.91	X				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal	Barrancones Jesus de Nazaret	400,000.00	377,748.36	x				FINALIZADO
Reparacion de Viviendas	Barrancoles las 20 casitas	250,000.00	259,720.00	X				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal (Empañete)	Pueblo Nuevo I	300,000.00	288,804.77	x				FINALIZADO
Reparacion de Aceras y Contenes (259,339.79) y Remozamiento Centro Comunal Fino e Impermeabilizante (279,813.03) y tiene un sobrante de 240,000.00 del 2024, la obra no se le trabajo completa en el 2024.	Santa Rosa II	540,000.00	539,152.82	x				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Alto de los Robles	350,000.00	373,530.00	X				FINALIZADO
Construccion de Aceras y Contenes	Peravia	250,000.00	474,784.66	X				FINALIZADO
Mobiliarios para el centro Comunal	Peravia	250,000.00	207,550.00	X				FINALIZADO

Reparacion de viviendas	Mani Arriba	350,000.00	359,670.00	x				FINALIZADO
Terminacion de Aceras y Contenes Barrio Rafaela	Cañafistol	700,000.00	663,971.67	x				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal	Matadero	200,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion del Centro Comunal	Honduras	200,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion del Centro Comunal	Invi Tiburones	350,000.00	374,186.56	X				FINALIZADO
Reparacion de Viviendas	Mani Abajo	150,000.00	190,270.00	X				FINALIZADO
Mobiliarios 100 sillas 3 termos de café 3 termos de agua, 4 cucharones	Mani Abajo	150,000.00	141,305.00	x				FINALIZADO
Remozamiento (Pañete) y equipamiento Centro Comunal	Villa Majega	400,000.00	354,732.21	x				FINALIZADO
Pintura de 25 Edificios	Riviera del Sur	250,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion del Centro Comunal	Villa Carmen	350,000.00	383,703.71	x				FINALIZADO
Mobiliarios	Pueblo Nuevo II puerta del Refugio	200,000.00	170,900.00	x				FINALIZADO
Mobiliarios	Pueblo Nuevo los Manguitos	200,000.00	143,700.00	x				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Los Cateyes	150,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de viviendas	El Recodo	150,000.00	163,700.00	x				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal 2do nivel	19 de Marzo	250,000.00	236,989.90	x				FINALIZADO
Transformador con Poster y Tendido	Valdesia	200,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	La Gina	200,000.00	428,675.00	X				FINALIZADO
Reparacion de Viviendas	Monte Bonito	200,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Aceras y Contenes	Brisas Del Sur	350,000.00	66,216.42			x		PROCESO
Continuacion del Centro Comunal, reciben de cauilito al medio 375,000.00	Cajulito Norte	675,000.00	578,666.92	x				FINALIZADO
Prestaron a Cajulito Norte 375 mil	Cauilito al Medio	-						PENDIENTE
200 mil Mobiliarios y 200 mil Rep.de Viviedas junta los Trinitarios.	Barrancones Maximo Gomez	400,000.00	267,300.00		x			PROCESO
Remozamiento Centro Comunal (El fino y el techo).	Barrancones Los Manguitos	250,000.00	46,969.66			x		PROCESO
Mibiliarios para Centro Comunal	Barrancones Los Manguitos	100,000.00	84,550.00		x			PROCESO
Construccion de Contenes reciben 300 mil de Barrancones en Accion	Barrancones valle las colinas altos	650,000.00	732,389.13	X				FINALIZADO

Seguir con las puertas y las ventanas ponerlas de cristal tiene sobrante en el 2024 de 229,750.00	Santa Cruz	579,750.00	162,700.00		x			PROCESO
Continuacion del centro Comunal	Pueblo Nuevo III Batalla de Enriquillo	250,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Residencial Maximo Gomez	250,000.00	175,290.00		X			PROCESO

SEGUNDO TRIMESTRE

Contruccion Centro Comunal tienen 3 años acumulados.	Residencial Peravia	1,000,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Aceras	Boca canasta	400,000.00	319,637.71	X				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Boca canasta	400,000.00	371,570.00	X				FINALIZADO
Bacheo de calles	Los Melones	300,000.00	284,629.23	x				FINALIZADO
Reparacion de Aceras	Jardines del Sur	250,000.00	238,715.86	X				FINALIZADO
Terminacion de Capilla	Sifon de Matagaorda	250,000.00	236,995.48	X				FINALIZADO
Reparacion de Viviendas	Cajulito Arriba	350,000.00	360,790.00	X				FINALIZADO
Verja perimetral del pley ,tienen acumulado de 250, mil cada año 2023 y 2024 y en el 2024 no se hizo nada	Escondido	750,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion Remozamiento Centro Comunal	Sabanita	150,000.00	138,099.96	X				FINALIZADO
Continuacion del Gacebo, verja Perimetral, dos años acumulados de 150 mil y en el 2024 no se le trabajo	Apartamento Escondido	300,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de viviendas	Santa Rosa I	300,000.00	274,040.00	X				FINALIZADO
Terminacion Gacebo del Parque	Residencial Palo Blanco.	500,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Aceras y Contenes	Residencial Palo Blanco.	250,000.00	237,026.21	X				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Fundo Barrio el Padre	250,000.00	287,800.00	X				FINALIZADO
Iluminacion de Calles	El Fundo	100,000.00	138,141.06	x				FINALIZADO
Aceras y contenes	El Fundo	150,000.00	272,373.52	x				FINALIZADO
Iluminacion 100 mil señalizacion 100 mil y Rep. de viviendas 100 mil.	Fundo Norte	350,000.00	130,000.00			X		PROCESO
Reparacion de viviendas	Barrancones Brizas del Norte	300,000.00	319,820.00	X				FINALIZADO

Continuacion de Badenes (9 Badenes), acumulado presupuesto 2024 y caluilito abajo le paga 250 mil.	Altos de Guazuma	750,000.00	829,394.00	x				FINALIZADO
Embellecimientos de las 5 areas verdes tienen acumulado 3 años.	Brizas del Canal	1,200,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de aceras y contenes	Los Pescadores	350,000.00	331,459.39	x				FINALIZADO
Terminacion del centro Comunal reciben prestamo de maria Carlita 250 mil.	Nuevo Milenio	550,000.00	726,167.05	X				FINALIZADO
Tiene dos años acumulados 500,000.00 mil y prestan presupuesto del 2025 250 mil al Nuevo Milenio.	Maria Carlita	500,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de 3 Badenes	30 de Mayo	300,000.00	271,814.85	x				FINALIZADO
Remozamiento del Centro Comunal	Fundo Sur	250,000.00	230,131.84	X				FINALIZADO
Iluminacion de Calles	Fundo Central	250,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Filtrante hecho a mano	Residencial Erneisa	200,000.00	157,383.48	x				FINALIZADO
Continuacion del Enverjado	Residencial los Maestros	600,000.00	562,584.85	x				FINALIZADO
Contruccion encache pegado al puente de los Yaguarizos	Yaguarizo la Monteria	500,000.00	450,259.08	X				FINALIZADO
Continuacion Verja del Pley	Villa Guera	400,000.00	76,046.24			x		PROCESO
Pared del Parque	Residencial Margarita	200,000.00	189,468.70	x				FINALIZADO
150 mil Arreglo de 4 badenes reciben de los Tendales 250 mi y pagan 250 mil a altos de Guazuma.	Cajulito Abajo	400,000.00	488,440.19	x				FINALIZADO
Construccion de Contenes	Brisas del Norte Central Enmanuel	400,000.00	379,829.54	x				FINALIZADO
Depositos para guardar utensilios del centro	Saona Abajo	300,000.00	191,316.05	x				FINALIZADO
Camara de seguridad.	Fundo Abajo	300,000.00					x	PENDIENTE

TERCER TRIMESTRE

Acaeras y Contenes frente al Estadio Luis Herrera	Mejoramiento Social	250,000.00	199,225.65	X				FINALIZADO
Construccion de Cisterna	Res. Costa Sur	600,000.00	373,615.06		x			PROCESO
Reparacion de Viviendas	Fundo los Cayuquitos	300,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de 4 Badenes	Fundo Arriba	400,000.00	404,305.01	x				FINALIZADO

Reparacion de Viviendas	Barrancones Central	350,000.00	431,530.00	X				FINALIZADO
Reparacion de Aceras	Barrio 03 de Marzo	250,000.00	239,862.20	x				FINALIZADO
Continuacion de Aceras y Contenes	Nueva Esperanza	300,000.00	304,200.63	x				FINALIZADO
Reparacion de Aceras y contenes	Los Agronomos	250,000.00	236,753.15	X				FINALIZADO
Cierre entrada Autosol (ojo)	El Laurel	150,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion Remozamiento del parque y reparacion de dos badenes	Residencial Anabel	400,000.00	423,735.35	x				FINALIZADO
Construccion de Contenes	Los Robles	300,000.00	268,745.30	x				FINALIZADO
Aceras y Contenes	Santa Elena	300,000.00	267,942.56	x				FINALIZADO
Obra en conjunto con Inapa y tienen 3 años acumulados	Res. Jose del Carmen	800,000.00					x	PENDIENTE
Señalización de Calles	Alto de Guazuma Norte	250,000.00					x	PENDIENTE
Entrada del Residencial (Garita)	Res. Maria del Carmen	200,000.00	151,562.02			x		PROCESO

CUARTO TRIMESTRE

Terminacion de Cañada	Residencial Claudia	200,000.00	37,815.77			x		PROCESO
Continuacion Encache de Cañada	Res. Luz Marina	350,000.00	65,699.73			x		PROCESO
Continuacion Aceras y Contenes	Barrio Los Morenos	200,000.00	209,747.20	x				FINALIZADO
Gacebo (Deposito y Cocina)	El Llano	700,000.00	100,041.94			x		PROCESO
Construccion de Contenes	Los Meloncitos	200,000.00	38,189.19			x		PROCESO
Terminacion Parque villa real I	Villa Real	250,000.00					x	PENDIENTE
Construccion pared para el cierre calle final al fondo	Res. Valera Guzman	200,000.00					x	PENDIENTE
Verja Perimetral en casas	Villa Boston	200,000.00	191,829.65	X				FINALIZADO
Alumbrado mercado por fuera.	Las Arepas	250,000.00	133,297.20		X			PROCESO
Parque Infantil	Salinas	600,000.00					x	PENDIENTE
Compra de terrenopara Centro Comunal	24 de Abril	400,000.00					x	PENDIENTE
Terreno para Estacion de Bomberos	Saona Arriba	300,000.00					x	PENDIENTE
Acumula para comprar solar	Brisa de Guazuma	300,000.00					x	PENDIENTE
Presta su presupuesto a Cajuilito Abajo	Los Tendales	-						PENDIENTE
Alumbrado	Las Marias	550,000.00					x	PENDIENTE
Acumulan para el 2026	Res. Don Serret	100,000.00					x	PENDIENTE

Presto su presupuesto a Valle las Colinas Alto	Barrancones en Accion	-						PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Saona al Medio	300,000.00	274,550.00	X				FINALIZADO
		36,694,750.00	23,506,384.80					

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	64	63%
Obras en Proceso	15	15%
Obras Pendientes	23	23%
TOTAL	102	100%

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
36,694,750.00	23,506,384.80	13,188,365.20	64%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$31,575,000.00.

Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia
Directora de Presupuesto Participativo

