

Bani, prov. Peravia,
28 de Noviembre 2025

Señores

Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal/Delegados
Presupuesto Participativo 2025

Asunto:


Reunión de Rendición de Cuentas al Comité de Seguimiento PPM 2025
Tercer Trimestre Octubre-Diciembre 2025

Estimados Señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles entrega de manera formal del **Informe de Rendición de Cuentas/Matriz de Avance Correspondiente al periodo Octubre-Diciembre 2025**, de la Ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2025.

Anexamos a esta comunicación, un documento que detalla el estatus del **90% de las obras del Presupuesto Participativo Municipal 2025**, las restantes son sectores que han prestado y acumulado su presupuesto para años próximos, esperando que cualquier duda sea esclarecida.

Atentamente,


Licda. Mercedes Adriana Soto Mejía
Directora de Presupuesto Participativo



OBRAS REALIZADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025

SECTOR	OBRAS
1. Cañafistol	Construcción De Aceras Y Contenes
2. 19 De Marzo	Construcción De Badenes
3. La Javilla	Continuación De Verja Perimetral
4. Los Maestros	Continuación Del Enverjado
5. Invi Tiburones	Reparación Del Centro Comunal
6. Barracones Jesús De Nazaret	Continuación Del Centro Comunal
7. Nuevo Milenio	Continuación Del Centro Comunal
8. Barracones Valle De Las Colinas Altos	Construcción De Contenes
9. Las Calderas	Construcción De Contenes
10. Villa Del Carmen	Continuación De Centro Comunal
11. Fundación De Peravia	Construcción De Aceras Y Contenes
12. Valle De Las Colinas	Continuación Del Centro Comunal
13. Altos De Guazuma	Construcción De Badenes
14. Cajulito Norte	Continuación De Centro Comunal
15. Río Arriba	Construcción De Aceras Y Contenes
16. Res. Hermanos Serret	Continuación Verja De La Cancha
17. Boca Canasta	Construcción De Aceras
18. Sifón De Mata Gorda	Continuación De Capilla
19. Santa Rosa Ii	Continuación De Centro Comunal
20. Alto De Los Robles	Reparación De Viviendas
21. Maní Abajo	100,000 Mobiliarios Y 200,000 Reparación De Viviendas
22. Villa Majega	Remozamiento Y Equipamiento Del Centro Comunal
23. Monte Bonito	Reparación De Viviendas
24. Barracones Los Manguitos	Remozamiento Del Centro Comunal
25. Monte Bonito	Reparación De Viviendas
26. Brisas Del Sur	Aceras Y Contenes
27. Santa Cruz	Seguir Con Las Puertas Y Las Ventanas Ponerlas En Cristal
28. Pueblo Nuevo, Batalla De Enriquillo	Continuación Centro Comunal
29. Residencial Máximo Gómez	Reparación De Viviendas
30. Residencial Peravia	Bacheo
31. Boca Canasta	Terminar Grada Del Pley
32. Los Melones	Bacheo De Las Calles
33. Jardines Del Sur	Reparación De Aceras
34. Escondido	Verja Perimetral Del Pley

34. Escondido	Verja Perimetral Del Pley
35. Sabanita	Continuación Remozamiento Del Centro Comunal
36. Apartamentos De Escondido	Continuación Del Gacebo
37. Santa Rosa I	Reparación De Viviendas
38. Residencial Palo Blanco	Terminación Gacebo Del Parque
39. Barrio El Padre	Reparación De Viviendas
40. Barracones Brisas Del Norte	Reparación De Viviendas
41. Brisas Del Canal	Reparación De 5 Áreas Verdes
42. 30 De Mayo	Badenes
43. Fundo Sur	Remozamiento Del Centro Comunal
44. Residencial Erneisa	Filtrante Hecho A Mano
45. Yaguarizo La Montería	Construcción De Baden Pegado Al Puente Caoba
46. Barracones Brisas Del Norte	Reparación De Vivienda
47. Fundo Norte	Iluminación/ Rep. Vivienda
48. Fundo Los Cayuquito	Reparación De Vivienda
49. Barracones Central	Reparación De Vivienda
50. Cajulito Arriba	Reparación De Vivienda
51. El Laurel	Cierre De La Entrada Auto Sol
52. La Gina	Reparación De Vivienda
53. El Recodo	Reparación De Vivienda
54. Barracones 20 Casita	Reparación De Vivienda
55. Javilla	Centro Comunal
56. Barracones Brisas Del Norte	Centro Comunal
57. Pueblo Nuevo I	Centro Comunal
58. Pueblo Nuevo II P. R	Centro Comunal
59. Pueblo Nuevo Los Manguito	Mobiliario
60. Brisas Del Sur	Aceras Y Contenes
61. 19 De Marzo	Badenes
62. Barracones Máximo Gómez	Mobiliario/ Rep. Vivienda
63. Santa Rosa I	Reparación Vivienda
64. Fundo Barrio El Padre	Reparación Vivienda
65. Alto De Guazuma	Badenes
66. Los Pescadores	Aceras Y Contenes
67. Nuevo Milenio	Centro Comunal
68. 30 De Mayo	Badenes
69. Fundo Sur	Remozamiento Centro Comunal
70. Yaguarizo La Montería	Encache
71. Villa Guera	Verja Del Pley
72. Res. Margarita	Pared Del Parque
73. Saona Abajo	Deposito
74. Mejoramiento Social	Aceras Y Contenes

75.Fundo Arriba	Badenes
76.03 De Marzo	Aceras
77.Nueva Esperanza	Aceras Y Contenes
78.Los Agrónomos	Aceras Y Contenes
79.Santa Elena	Aceras Y Contenes
80.Los Morenos	Aceras Y Contenes
81.El Llano	Gacebo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PARTICIPACION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2025.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Continuacion de Aceras y contenes	Rio Arriba	600,000.00	569,636.21	X				FINALIZADO
Construccion de Aceras y Contenes	Fundacion de Peravia	600,000.00	569,809.89	X				FINALIZADO
Construccion de Aceras y Contenes	Las calderas	500,000.00	487,912.12	x				FINALIZADO
Continuacion de Verja Perimetral de la Cancha	Res. Hnos Serret	250,000.00	236,855.32	x				FINALIZADO
Terminacion Centro Comunal	La Javilla	300,000.00	263,238.66	X				FINALIZADO
Construccion del Centro Comunal	Barrancones valle de las Colinas	300,000.00	285,173.91	X				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal	Barrancones Jesus de Nazaret	400,000.00	377,748.36	x				FINALIZADO
Reparacion de Viviendas	Barrancoles las 20 casitas	250,000.00	259,720.00	X				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal (Empañete)	Pueblo Nuevo I	300,000.00	288,804.77	x				FINALIZADO
Reparacion de Aceras y Contenes (259,339.79) y Remozamiento Centro Comunal Fino e Impermeabilizante (279,813.03) y tiene un sobrante de 240,000.00 del 2024, la obra no se le trabajo completa en el 2024.	Santa Rosa II	540,000.00	539,152.82	x				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Alto de los Robles	350,000.00	373,530.00	X				FINALIZADO
Construccion de Aceras y Contenes	Peravia	250,000.00	474,784.66	X				FINALIZADO
Mobiliarios para el centro Comunal	Peravia	250,000.00	207,550.00	X				FINALIZADO

Reparacion de viviendas	Mani Arriba	350,000.00	359,670.00	x				FINALIZADO
Terminacion de Aceras y Contenes Barrio Rafaela	Cañafistol	700,000.00	663,971.67	x				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal	Matadero	200,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion del Centro Comunal	Honduras	200,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion del Centro Comunal	Invi Tiburones	350,000.00	374,186.56	X				FINALIZADO
Reparacion de Viviendas	Mani Abajo	150,000.00	190,270.00	X				FINALIZADO
Mobiliarios 100 sillas 3 termos de café 3 termos de agua, 4 cucharones	Mani Abajo	150,000.00	141,305.00	x				FINALIZADO
Remozamiento (Pañete) y equipamiento Centro Comunal	Villa Majega	400,000.00	354,732.21	x				FINALIZADO
Pintura de 25 Edificios	Riviera del Sur	250,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion del Centro Comunal	Villa Carmen	350,000.00	383,703.71	x				FINALIZADO
Mobiliarios	Pueblo Nuevo II puerta del Refugio	200,000.00	170,900.00	x				FINALIZADO
Mobiliarios	Pueblo Nuevo los Manguitos	200,000.00	143,700.00	x				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Los Cateyes	150,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de viviendas	El Recodo	150,000.00	163,700.00	x				FINALIZADO
Continuacion del Centro Comunal 2do nivel	19 de Marzo	250,000.00	236,989.90	x				FINALIZADO
Transformador con Poster y Tendido	Valdesia	200,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	La Gina	200,000.00	428,675.00	X				FINALIZADO
Reparacion de Viviendas	Monte Bonito	200,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Aceras y Contenes	Brisas Del Sur	350,000.00	66,216.42			x		PROCESO
Continuacion del Centro Comunal, reciben de cauilito al medio 375,000.00	Cajulito Norte	675,000.00	578,666.92	x				FINALIZADO
Prestaron a Cajulito Norte 375 mil	Cauilito al Medio	-						PENDIENTE
200 mil Mobiliarios y 200 mil Rep.de Viviedas junta los Trinitarios.	Barrancones Maximo Gomez	400,000.00	267,300.00		x			PROCESO
Remozamiento Centro Comunal (El fino y el techo).	Barrancones Los Manguitos	250,000.00	46,969.66			x		PROCESO
Mibiliarios para Centro Comunal	Barrancones Los Manguitos	100,000.00	84,550.00		x			PROCESO
Construccion de Contenes reciben 300 mil de Barrancones en Accion	Barrancones valle las colinas altos	650,000.00	732,389.13	X				FINALIZADO

Seguir con las puertas y las ventanas ponerlas de cristal tiene sobrante en el 2024 de 229,750.00	Santa Cruz	579,750.00	162,700.00		x			PROCESO
Continuacion del centro Comunal	Pueblo Nuevo III Batalla de Enriquillo	250,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Residencial Maximo Gomez	250,000.00	175,290.00		X			PROCESO

SEGUNDO TRIMESTRE

Contruccion Centro Comunal tienen 3 años acumulados.	Residencial Peravia	1,000,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Aceras	Boca canasta	400,000.00	319,637.71	X				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Boca canasta	400,000.00	371,570.00	X				FINALIZADO
Bacheo de calles	Los Melones	300,000.00	284,629.23	x				FINALIZADO
Reparacion de Aceras	Jardines del Sur	250,000.00	238,715.86	X				FINALIZADO
Terminacion de Capilla	Sifon de Matagaorda	250,000.00	236,995.48	X				FINALIZADO
Reparacion de Viviendas	Cajulito Arriba	350,000.00	360,790.00	X				FINALIZADO
Verja perimetral del pley ,tienen acumulado de 250, mil cada año 2023 y 2024 y en el 2024 no se hizo nada	Escondido	750,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion Remozamiento Centro Comunal	Sabanita	150,000.00	138,099.96	X				FINALIZADO
Continuacion del Gacebo, verja Perimetral, dos años acumulados de 150 mil y en el 2024 no se le trabajo	Apartamento Escondido	300,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de viviendas	Santa Rosa I	300,000.00	274,040.00	X				FINALIZADO
Terminacion Gacebo del Parque	Residencial Palo Blanco.	500,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Aceras y Contenes	Residencial Palo Blanco.	250,000.00	237,026.21	X				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Fundo Barrio el Padre	250,000.00	287,800.00	X				FINALIZADO
Iluminacion de Calles	El Fundo	100,000.00	138,141.06	x				FINALIZADO
Aceras y contenes	El Fundo	150,000.00	272,373.52	x				FINALIZADO
Iluminacion 100 mil señalizacion 100 mil y Rep. de viviendas 100 mil.	Fundo Norte	350,000.00	130,000.00			X		PROCESO
Reparacion de viviendas	Barrancones Brizas del Norte	300,000.00	319,820.00	X				FINALIZADO

Continuacion de Badenes (9 Badenes), acumulado presupuesto 2024 y caluilito abajo le paga 250 mil.	Altos de Guazuma	750,000.00	829,394.00	x				FINALIZADO
Embellecimientos de las 5 areas verdes tienen acumulado 3 años.	Brizas del Canal	1,200,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de aceras y contenes	Los Pescadores	350,000.00	331,459.39	x				FINALIZADO
Terminacion del centro Comunal reciben prestamo de maria Carlita 250 mil.	Nuevo Milenio	550,000.00	726,167.05	X				FINALIZADO
Tiene dos años acumulados 500,000.00 mil y prestan presupuesto del 2025 250 mil al Nuevo Milenio.	Maria Carlita	500,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de 3 Badenes	30 de Mayo	300,000.00	271,814.85	x				FINALIZADO
Remozamiento del Centro Comunal	Fundo Sur	250,000.00	230,131.84	X				FINALIZADO
Iluminacion de Calles	Fundo Central	250,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Filtrante hecho a mano	Residencial Erneisa	200,000.00	157,383.48	x				FINALIZADO
Continuacion del Enverjado	Residencial los Maestros	600,000.00	562,584.85	x				FINALIZADO
Contruccion encache pegado al puente de los Yaguarizos	Yaguarizo la Monteria	500,000.00	450,259.08	X				FINALIZADO
Continuacion Verja del Pley	Villa Guera	400,000.00	76,046.24			x		PROCESO
Pared del Parque	Residencial Margarita	200,000.00	189,468.70	x				FINALIZADO
150 mil Arreglo de 4 badenes reciben de los Tendales 250 mi y pagan 250 mil a altos de Guazuma.	Cajulito Abajo	400,000.00	488,440.19	x				FINALIZADO
Construccion de Contenes	Brisas del Norte Central Enmanuel	400,000.00	379,829.54	x				FINALIZADO
Depositos para guardar utensilios del centro	Saona Abajo	300,000.00	191,316.05	x				FINALIZADO
Camara de seguridad.	Fundo Abajo	300,000.00					x	PENDIENTE

TERCER TRIMESTRE

Acaeras y Contenes frente al Estadio Luis Herrera	Mejoramiento Social	250,000.00	199,225.65	X				FINALIZADO
Construccion de Cisterna	Res. Costa Sur	600,000.00	373,615.06		x			PROCESO
Reparacion de Viviendas	Fundo los Cayuquitos	300,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de 4 Badenes	Fundo Arriba	400,000.00	404,305.01	x				FINALIZADO

Reparacion de Viviendas	Barrancones Central	350,000.00	431,530.00	X				FINALIZADO
Reparacion de Aceras	Barrio 03 de Marzo	250,000.00	239,862.20	x				FINALIZADO
Continuacion de Aceras y Contenes	Nueva Esperanza	300,000.00	304,200.63	x				FINALIZADO
Reparacion de Aceras y contenes	Los Agronomos	250,000.00	236,753.15	X				FINALIZADO
Cierre entrada Autosol (ojo)	El Laurel	150,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion Remozamiento del parque y reparacion de dos badenes	Residencial Anabel	400,000.00	423,735.35	x				FINALIZADO
Construccion de Contenes	Los Robles	300,000.00	268,745.30	x				FINALIZADO
Aceras y Contenes	Santa Elena	300,000.00	267,942.56	x				FINALIZADO
Obra en conjunto con Inapa y tienen 3 años acumulados	Res. Jose del Carmen	800,000.00					x	PENDIENTE
Señalización de Calles	Alto de Guazuma Norte	250,000.00					x	PENDIENTE
Entrada del Residencial (Garita)	Res. Maria del Carmen	200,000.00	151,562.02			x		PROCESO

CUARTO TRIMESTRE

Terminacion de Cañada	Residencial Claudia	200,000.00	37,815.77			x		PROCESO
Continuacion Encache de Cañada	Res. Luz Marina	350,000.00	65,699.73			x		PROCESO
Continuacion Aceras y Contenes	Barrio Los Morenos	200,000.00	209,747.20	x				FINALIZADO
Gacebo (Deposito y Cocina)	El Llano	700,000.00	100,041.94			x		PROCESO
Construccion de Contenes	Los Meloncitos	200,000.00	38,189.19			x		PROCESO
Terminacion Parque villa real I	Villa Real	250,000.00					x	PENDIENTE
Construccion pared para el cierre calle final al fondo	Res. Valera Guzman	200,000.00					x	PENDIENTE
Verja Perimetral en casas	Villa Boston	200,000.00	191,829.65	X				FINALIZADO
Alumbrado mercado por fuera.	Las Arepas	250,000.00	133,297.20		X			PROCESO
Parque Infantil	Salinas	600,000.00					x	PENDIENTE
Compra de terrenopara Centro Comunal	24 de Abril	400,000.00					x	PENDIENTE
Terreno para Estacion de Bomberos	Saona Arriba	300,000.00					x	PENDIENTE
Acumula para comprar solar	Brisa de Guazuma	300,000.00					x	PENDIENTE
Presta su presupuesto a Cajuilito Abajo	Los Tendales	-						PENDIENTE
Alumbrado	Las Marias	550,000.00					x	PENDIENTE
Acumulan para el 2026	Res. Don Serret	100,000.00					x	PENDIENTE

Presto su presupuesto a Valle las Colinas Alto	Barrancones en Accion	-						PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Saona al Medio	300,000.00	274,550.00	X				FINALIZADO
		36,694,750.00	23,506,384.80					

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	64	63%
Obras en Proceso	15	15%
Obras Pendientes	23	23%
TOTAL	102	100%

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
36,694,750.00	23,506,384.80	13,188,365.20	64%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$31,575,000.00.

Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia
Directora de Presupuesto Participativo





Ayuntamiento de Baní
¡Una nueva visión!

RNC- 415-00012-4

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA



LISTADO DE ASISTENCIA COMITÉ DE SEGUIMIENTO 2025
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE	FIRMA
Gabriel matedo	Gabriel matedo
Nelly muñoz	Nelly muñoz
Juan del Sol	Juan del Sol
Ricardo Jimenez	Ricardo Jimenez
Silvia pimentel	Silvia pimentel
Julio Arias	Julio Arias
Cruz Arias	Cruz Arias
Jorge Mejia	Jorge Mejia
Ornela Soto	Ornela Soto
Wilton Bello	Wilton Bello
Marey marquez	Marey marquez
Porte Soto	Porte Soto