

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025.**  
**(OCTUBRE- DICIEMBRE IV TRIMESTRE 2025).**

OBRAS	MONTO FORMULAD O	MONTO ADICIONAL	MONTO EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE			
				0%	50 %	100%	
<b>PROGRAMADAS</b>	<b>+</b>	<b>+</b>					
1. Construcción Pozo Tubular # 01, próximo al parquecito, sector Las Flores.	266,700.00		266,700.00			✓	
2. Construcción Pozo Tubular # 02, sector Los Envasadores cercano al Centro Comunal. Sector Los Envasadores.	266,700.00		266,700.00			✓	
3. Construcción Pozo Tubular # 03, calle principal sector San Isidro.	266,700.00		266,700.00			✓	
4. Construcción Pozo Tubular # 04, Mini Ayuntamiento ensanche Libertad, sector El Cercado	266,700.00		266,700.00			✓	
5. Construcción Pozo Tubular # 05, sector Villa Pinales	266,700.00	+243,096.00	509,796.00			✓	Adicional por sobre giro de costo de Pozo Tubular





ALCALDÍA DE  
CONSTANZA

RNC-403 00033-1



OBRAS	MONTO FORMULAD O	MONTO ADICIONAL	MONTO EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE			
PROGRAMADAS	+	+		0%	50 %	100%	
6. Construcción Pozo Tubular # 07, cercano al Centro Comunal Amor y Paz, sector el Chavón.	266,700.00		266,700.00			✓	
7. Construcción Pozo Tubular # 07, cercano al Centro Comunal Amor y Paz, sector el Chavón.	266,700.00		266,700.00			✓	
8. Encache y Mampostería de Piedra c/principal sector Colonia Japonesa	635,206.00	-635,206.00		✓			Destinado a sobregiros de Pozos Tubulares.
9. Ampliación de Puente, en el Barrio Puerto Rico, sector Arroyo Arriba	300,000.00	+ 500,00.00		✓			PÓSPUESTO PARA EJECUTAR AÑO 2026
10. Empalme de Tubos para desagües en río, sector La Joya, sector El Cercado.	50,000.00	+200,000.00	250,000.00			✓	Sobregiro de costo
11. Remozamiento Cancha Barrio Las Flores, sector Las Flores	70,000.00		70,000.00			✓	
12. Construcción de Aceras y Contenes Barrio Nuevo (Matadero Viejo), sector el Cercado	348,000.00	+1,271,553.23	1,619,553.23			✓	Adicional Liga Municipal
13. Construcción de Aceras, Contenes y Encementado de callejon Santiago Apóstol (Barrio El Padre)	50,000.00	+ 138,903.54	188,903.54			✓	Sobregiro de costo



14. Construcción de Aceras, Contenes y Encementado de callejón Los Prikis	100,000.00	+ 206,192.63	306,192.63			✓	Sobregiro de costo
15. Rampas para Discapacitados distintos sectores, centro de la ciudad. Pueblo Nuevo	143,000.00		143,000.00			✓	

#### NOTA EXPLICATIVA:

**1-**La obra del sector Colonia Japonesa según acta del día **14 del mes de Abril 2.025.**, destino los fondos al pago de diferencias en la "Construcción de Pozos Tubulares" ya que se sobregiro al momento de la ejecución.

**2-** La Ampliación del puente de barrio puerto rico fue pospuesto según acta del día **30 del mes de Septiembre de 2025** ejecutarse en las obras del **PPM 2026** por sobregiro de monto con un valor de **\$500,000.00** por encima de lo presupuestado en el **PPM 2025.**

1. Encache y Mampostería de Piedra c/principal Colonia Japonesa	C/Japonesa	635,206.00
2. Ampliación del Puente B/ Puerto Rico	Arroyo Arriba	800,000.00



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
(OCTUBRE- DICIEMBRE IV TRIMESTRE 2025)  
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025.**

SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	14	100%
OBRAS EN EJECUCIÓN	0	0%
OBRAS PENDIENTES	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	



**BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (IV TRIMESTRE 2025)**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
3,563,086.24	4,687,645.4	1,124.559.16	124%



FIRMA DEL ALCALDE  
2024-2028  
DESPACHO ALCALDE



SELLO AYUNTAMIENTO  
2024-2028  
DESPACHO ALCALDE