




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA  
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025  
TERCER TRIMESTRE DE EJECUCIÓN AÑO 2025  
CIERRE AL 8 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025



| OBRAS PROGRAMADAS                | UBICACION              | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |           |         |             | SITUACION |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|
|                                  |                        | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100%  | Menos 80% | Más 50% | Sin incluir |           |
| Arreglo de calles                | Nuevo Paraíso          | RDS 300,000.00       | RDS 300,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Aceras y contenes                | Nicanor                | RDS 400,000.00       | RDS 400,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Arreglo de calles                | Doña Julia             | RDS 400,000.00       | RDS 400,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Filtrantes y imbornales          | Los Mares              | RDS 300,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Arreglo de calles                | Proyecto Guerra        | RDS 400,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Arreglo de calles                | Corcoba                | RDS 300,000.00       | RDS 300,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Arreglo calles                   | Fao 1                  | RDS 200,000.00       | RDS 200,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Contenes                         | Fao 2                  | RDS 200,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Aceras y contenes                | San Antonio            | RDS 300,000.00       | RDS 300,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Continuación multiuso            | EL Capacito            | RDS 400,000.00       | RDS 400,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Sanearmiento de aguas residuales | El Buro                | RDS 300,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Drenaje pluvial                  | Barrio Lindo           | RDS 300,000.00       | RDS 103,000.00        |                 |           | X       |             |           |
| Caminos vecinales                | Las Parras Cerro Cabra | RDS 150,000.00       | RDS 150,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Caminos Vecinales                | Santa Maria            | RDS 350,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Aceras y contenes                | La Joya                | RDS 600,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Camino vecinales                 | Tierra Blanca          | RDS 350,000.00       | RDS 350,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Aceras                           | La Jovita              | RDS 250,000.00       | RDS 250,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Arreglo caminos vecinales        | Bella Vista            | RDS 400,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Camino vecinales                 | Mata Caimito           | RDS 250,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Reparación de caminos            | La Piñas               | RDS 350,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Aceras y Contenes                | Toro Al Medio          | RDS 400,000.00       | RDS 150,000.00        |                 |           | X       |             |           |
| Aceras y contenes                | El Mamon               | RDS 300,000.00       | RDS 155,000.00        |                 |           | X       |             |           |
| Continuación del multiuso        | Bani Concordia         | RDS 300,000.00       | RDS 76,000.00         |                 |           | X       |             |           |
| Arreglo de viviendas             | La Piedra              | RDS 250,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Continuación del multiuso        | El Mamey               | RDS 250,000.00       | RDS 100,000.00        |                 |           | X       |             |           |
| Reparación de club comunitario   | La Phuma               | RDS 150,000.00       | RDS 76,000.00         |                 |           | X       |             |           |
| Contenes                         | El Cajulito            | RDS 250,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Construcción de parque           | Callejón de Mojarrá    | RDS 200,000.00       | RDS -                 |                 |           |         | X           |           |
| Caliche camino vecinales         | Los Berroa             | RDS 200,000.00       | RDS 200,000.00        | X               |           |         |             |           |
| Alumbrado Público                | El Coquito             | RDS 200,000.00       | RDS 200,000.00        | X               |           |         |             |           |
| TOTAL                            |                        | RDS 9,000,000.00     | RDS 4,110,000.00      | 40.00%          | 0.00%     | 20.00%  | 40.00%      | 100%      |

  
**FRANCISCO ROJAS CARGIA**  
Alcalde

30 DE SEPTIEMBRE 2025  
Fecha

SELLO DE AYUNTAMIENTO



  
**SANTO EFRAIM CASTRO DE JESÚS**  
Coordinador Comité de Seguimiento 2025

30 DE SEPTIEMBRE 2025  
Fecha

SELLO COMITÉ DE SEGUIMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**PERIODO JULIO 2025/SEPTIEMBRE 2025**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025**

| Estado de situación de las obras | Cantidad  | Porcentaje %   |
|----------------------------------|-----------|----------------|
| Obras ejecutadas                 | 12        | 40.00%         |
| Obras en proceso                 | 6         | 20.00%         |
| Obras pendientes                 | 12        | 40.00%         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>30</b> | <b>100.00%</b> |

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2025:**

| Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$ | Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$ | Porcentaje de ejecución |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RD\$ 9,000,000.00</b>                | <b>RD\$ 4,110,000.00</b>                        | <b>RD\$ 4,890,000.00</b>                        | <b>45.67%</b>           |