

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7373**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-700,000.00	400,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	195,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE LOS ARIAS PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA FALTIQUERA PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL SAMAN J.V. AMIGOS POR LA COMUNIDAD PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN J.V. PARAISO DEL NORTE PP	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES J.V. JOSE JORGE PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	6,331,814.16	8,931,814.16	3,565,810.56	775,306.00	4,341,116.56	0.00	4,341,116.56	4,590,697.60
02	0051			REMOZAMIENTO DE BADEN EN LOS MARTES PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINAL EN J.V. UNIDOS PARA CRECER LOS JIMENEZ PP	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-189,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
02	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE EN LA PEDRO UREÑA JV. 27 DE FEBRERO PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	38,000.00	18,479.00	56,479.00	0.00	56,479.00	18,521.00
02	0054			REPARACION DE CONTENES J.V. SAN MATEO PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
02	0055			MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL LIMONAL ARRIBA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	183,000.00	16,277.00	199,277.00	0.00	199,277.00	723.00
02	0056			BACHEO EN TODO EL DISTRITO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,499,000.00	3,499,000.00	2,831,250.00	665,000.00	3,496,250.00	0.00	3,496,250.00	2,750.00
02	0057			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	4,204,691.56	4,604,691.56	63,200.00	50,550.00	113,750.00	0.00	113,750.00	4,490,941.56
02	0058			REPARACION DE BADENES EN TODO EL DISTRITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,760.56	0.00	197,760.56	0.00	197,760.56	2,239.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7373**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0059			ARREGLO CALLE DOÑA MECO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
02	0060			REPARACION DE CAMINOS VECINALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,122.60	42,122.60	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	522.60
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	0051			REPARACION DE LA CAPILLA SANTA TERESA DE JESUS J.V. LOS MIRANDAS PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	199,181.29	25,817.00	224,998.29	0.00	224,998.29	1.71
12	0051			EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA LOS CASTILLO		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	69,881.29	5,117.00	74,998.29	0.00	74,998.29	1.71
12	0052			EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA LOS CARABALLOS		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	71,300.00	3,700.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
12	0053			EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA LOS PEÑA		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	58,000.00	17,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	247,810.68	17,255.35	265,066.03	0.00	265,066.03	34,933.97
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	247,810.68	17,255.35	265,066.03	0.00	265,066.03	34,933.97
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	335,000.00	171,203.31	159,566.24	330,769.55	0.00	330,769.55	4,230.45
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	335,000.00	171,203.31	159,566.24	330,769.55	0.00	330,769.55	4,230.45
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	124,708.17	75,000.00	199,708.17	0.00	199,708.17	291.83

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7373

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
22	0051			REMOZAMIENTO ALCANTARILLADO Y REPARACION EN ENCACHE J.V. LOS CRUCES PP	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	124,708.17	75,000.00	199,708.17	0.00	199,708.17	291.83
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	118,232.54	118,232.54	0.00	118,232.54	6,767.46
24	0051			CONSTRUCCION DE ENCACHE TRAMO CRUCE DE CHON A OLIMPIUS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	118,232.54	118,232.54	0.00	118,232.54	6,767.46
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-535,000.00	315,000.00	89,500.00	175,500.00	265,000.00	0.00	265,000.00	50,000.00
25	0051			SANEAMIENTO DE ENCACHE EN LAS PALOMA ARRIBA		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00
25	0052			REPARACION DE ENCACHE EN TODO EL DISTRITO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-360,000.00	240,000.00	89,500.00	150,500.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
Total General RD\$							6,475,000.00	0.00	0.00	0.00	6,475,000.00	17,506,814.16	23,981,814.16	4,398,214.01	1,551,677.13	5,949,891.14	0.00	5,949,891.14	18,031,923.02

Preparado por

ANGEL COLLADO

Revisado por

JOSE MIGUEL URENA

Aprobado por

DAYSA M. VASQUEZ BURGOS