



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-5

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7389**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	3,791,880.10	4,371,880.10	0.00	4,291,880.10	4,291,880.10	0.00	4,291,880.10	500,000.00
01	0051			ACERAS Y CONTENES LAS YERBAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0052			CONSTRUCCION BADENES EN EL DISTRITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS POMOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291,880.10	4,291,880.10	0.00	4,291,880.10	4,291,880.10	0.00	4,291,880.10	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	-45,000.00	845,000.00	673,910.00	152,625.92	826,535.92	0.00	826,535.92	928,464.08
02	0051			BACHEO TECNICO, CALLES PRINCIPALES DISTRITO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	55,000.00	655,000.00	604,910.00	35,000.00	639,910.00	0.00	639,910.00	415,090.00
02	0053			REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PUENTES EN EL DISTRITO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	9,000.00	107,625.92	116,625.92	0.00	116,625.92	83,374.08
02	0054			REPARACION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO CUNETAS, ZANJAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	230,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
04	0051			REPARACION CLUB, CONSTRUCCION TECHADO CANCHA DEPORTIVA BACUI ARRIBA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE LINEAR ENTRADA BACUI		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			28,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400,000.00
07	0051			CONSTRUCCION CLUB JAMO BARRANQUITA (PROXIMO A LOS MORONTA)	X	2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7389**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0052			CONSTRUCCION TECHADO CASA CLUB LAS YERBAS		2	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00
08	0051			REPARACION, REMOCION CLUB LOS TOCONES	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	515,000.00	3,015,000.00	2,160,000.00	757,500.00	2,917,500.00	0.00	2,917,500.00	1,947,500.00
11	0051			CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO ENTRADA DEL DISTRITO(CONSTRUCCION BUSTO, LETRERO BIENVENIDA, ARCO CON BARANDA ILUMINADA Y BANCOS)	X	2	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,015,000.00	3,015,000.00	2,160,000.00	757,500.00	2,917,500.00	0.00	2,917,500.00	447,500.00
11	0052			REMOCION Y ACONDICIONAMIENTO CRUCE DE BARRANCA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-480,000.00	20,000.00	19,152.54	0.00	19,152.54	0.00	19,152.54	500,847.46
20	0051			REPARACIONES DE CASAS EN EL DISTRITO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-480,000.00	20,000.00	19,152.54	0.00	19,152.54	0.00	19,152.54	500,847.46
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-145,000.00	105,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	110,000.00
21	0051			CONSTRUCCION ALCANTARILLADO LOS GENAO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-145,000.00	105,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	110,000.00
Total General RD\$							39,850,000.00	0.00	0.00	0.00	6,670,000.00	2,786,880.10	9,456,880.10	2,953,062.54	5,347,006.02	8,300,068.56	0.00	8,300,068.56	34,336,811.54


Preparado por


Revisado por


Aprobado por