

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7052 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jimani

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,262.24	4,310,262.24	114,158.74	836,244.63	950,403.37	0.00	950,403.37	3,359,858.87
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO SAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,159.00	114,159.00	114,158.74	0.00	114,158.74	0.00	114,158.74	0.26
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196,103.24	4,196,103.24	0.00	836,244.63	836,244.63	0.00	836,244.63	3,359,858.61
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	-1,487,577.00	752,423.00	752,422.10	0.00	752,422.10	0.00	752,422.10	0.90
02	0051			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	X	1	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	-1,637,100.00	602,900.00	602,900.00	0.00	602,900.00	0.00	602,900.00	0.00
02	0052			RELLENO Y NIVELACION DE CAMINOS VECINALES DEL SECTOR LOS ESPARTILLOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,523.00	149,523.00	149,522.10	0.00	149,522.10	0.00	149,522.10	0.90
Total Programa - 11							2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	2,822,685.24	5,062,685.24	866,580.84	836,244.63	1,702,825.47	0.00	1,702,825.47	3,359,859.77
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,130.56	159,130.56	0.00	159,130.00	159,130.00	0.00	159,130.00	0.56
01	0051			INSTALACION DE LETRAS "JIMANI EN GRANDE" AL PARQUE CENTRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,130.56	159,130.56	0.00	159,130.00	159,130.00	0.00	159,130.00	0.56
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,843,043.10	0.00	0.00	0.00	1,843,043.00	0.00	1,843,043.00	860,327.77	982,715.23	1,843,043.00	0.00	1,843,043.00	0.10
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE DEL SECTOR EL CERRO		2	1,843,043.10	0.00	0.00	0.00	1,843,043.00	0.00	1,843,043.00	860,327.77	982,715.23	1,843,043.00	0.00	1,843,043.00	0.10
Total Producto - 3							1,843,043.10	0.00	0.00	0.00	1,843,043.00	159,130.56	2,002,173.56	860,327.77	1,141,845.23	2,002,173.00	0.00	2,002,173.00	0.66
Total Programa - 12							1,843,043.10	0.00	0.00	0.00	1,843,043.00	159,130.56	2,002,173.56	860,327.77	1,141,845.23	2,002,173.00	0.00	2,002,173.00	0.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7052 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jimaní

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							4,083,043.10	0.00	0.00	0.00	4,083,043.00	2,981,815.80	7,064,858.80	1,726,908.61	1,978,089.86	3,704,998.47	0.00	3,704,998.47	3,359,860.43


ROKELIN PEREZ TRINIDAD
Preparado por



Revisado por


LAUREANO SANTANA CUEVAS
Aprobado por

