

**CUARTO
TRIMESTRE DE
OBRAS
OCTUBRE/
DICIEMBRE
2025.**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7387

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral				Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351,380.17	4,351,380.17	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	4,251,380.17	
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351,380.17	4,351,380.17	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	4,251,380.17	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,388,340.00	0.00	0.00	0.00	1,388,340.00	773,369.57	2,161,709.57	2,015,733.93	61,057.02	2,076,790.95	0.00	2,076,790.95	84,918.62	
02	0051			REPARACION DE CALLES-CUNETAS-BACHEOS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	617,131.57	717,131.57	682,972.76	0.00	682,972.76	0.00	682,972.76	34,158.81	
02	0052			REPARACION CAMINOS VECINALES		1	1,288,340.00	0.00	0.00	0.00	1,288,340.00	156,238.00	1,444,578.00	1,332,761.17	61,057.02	1,393,818.19	0.00	1,393,818.19	50,759.81	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			567,316.00	0.00	0.00	0.00	467,316.00	-82,270.00	385,046.00	281,130.07	67,635.82	348,765.89	0.00	348,765.89	136,280.11	
03	0051			CONSTRUCCION BAQUETOD Y BAÑO DEL PLAY DE LOS VELAZQUITOS		1	567,316.00	0.00	0.00	0.00	467,316.00	-82,270.00	385,046.00	281,130.07	67,635.82	348,765.89	0.00	348,765.89	136,280.11	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,030,971.00	0.00	0.00	0.00	1,427,352.00	2,242,370.49	3,669,722.49	1,115,426.09	2,539,290.50	3,654,716.59	0.00	3,654,716.59	618,624.90	
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA		1	1,027,352.00	0.00	0.00	0.00	1,027,352.00	-1,005,809.10	21,542.90	21,542.00	0.00	21,542.00	0.00	21,542.00	0.90	
05	0052			CONSTRUCCION PARQUE EL MAMEY		1	1,003,619.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	52,419.53	452,419.53	135,156.07	302,258.46	437,414.53	0.00	437,414.53	618,624.00	
05	0053			CONST. PARQUE MIRADOR EN LA PRESA DE TAVERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,760.06	3,195,760.06	958,728.02	2,237,032.04	3,195,760.06	0.00	3,195,760.06	0.00	
06				Reparación Instalaciones Recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	0051			MANTENIMIENTO Y DECORACION PARQUES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funeray Militares			2,509,247.00	0.00	0.00	0.00	1,516,347.00	-235,889.03	1,280,457.97	1,207,522.41	0.00	1,207,522.41	0.00	1,207,522.41	1,055,835.56	
07	0051			CONSTRUCCION CLUB EL MOCAN		1	1,444,218.00	0.00	0.00	0.00	1,116,347.00	164,110.97	1,280,457.97	1,207,522.41	0.00	1,207,522.41	0.00	1,207,522.41	400,806.56	
07	0052			CONTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL AGUAJATE		1	1,065,029.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,029.00	
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-17,510.97	82,489.03	75,744.22	3,460.62	79,204.84	0.00	79,204.84	3,284.19	
14	0051			REPARACION OFICINAS DEL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-17,510.97	82,489.03	75,744.22	3,460.62	79,204.84	0.00	79,204.84	3,284.19	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7387

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
16				Reparación en Cementerios			1,007,039.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	111,816.00	511,816.00	160,422.30	312,858.35	473,280.65	0.00	473,280.65	645,574.35
16	0051			CONSTRUCCION VERJAS CEMENTERIO LA JUNA HUECA	X	1	1,007,039.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	111,816.00	511,816.00	160,422.30	312,858.35	473,280.65	0.00	473,280.65	645,574.35
20				Reparación de Viviendas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	37,285.00	137,285.00	53,938.88	77,528.36	131,467.24	0.00	131,467.24	5,817.76
20	0051			REMOZAMIENTOS A VIVIENDAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	37,285.00	137,285.00	53,938.88	77,528.36	131,467.24	0.00	131,467.24	5,817.76
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,900.00	49,100.00	27,292.36	19,727.12	47,019.48	0.00	47,019.48	2,080.52
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS- POSTE DE REDES ELÉCTRICAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,900.00	49,100.00	27,292.36	19,727.12	47,019.48	0.00	47,019.48	2,080.52
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-74,649.00	351.00	335.18	0.00	335.18	0.00	335.18	15.82
25	0051			REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-74,649.00	351.00	335.18	0.00	335.18	0.00	335.18	15.82
Total General RD\$							7,977,913.00	0.00	0.00	0.00	5,674,355.00	6,955,002.23	12,629,357.23	5,037,545.44	3,081,557.79	8,119,103.23	0.00	8,119,103.23	6,813,812.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

