

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7118 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	8,488,426.23	10,638,426.23	2,353,747.54	1,564,852.00	3,918,599.54	0.00	3,918,599.54	6,719,826.69
01	0051			Construcción de aceras y contenes en el municipio		2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	6,119,626.23	7,419,626.23	1,293,022.54	1,447,340.80	2,740,363.34	0.00	2,740,363.34	4,679,262.89
01	0052			Construccion Seunda Etapa Aceras y Contenes Callejon Los hormiones malpaez		2	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-825,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
01	0053			Preparacion capa de Asfaltado de calles en el sector los Galindo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	17,000.00
01	0054			Preparacion capa de Asfaltado de calles en el sector los Solares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	520,725.00	0.00	520,725.00	0.00	520,725.00	11,275.00
01	0055			Preparacion capa de Asfaltado de calles en el sector la Sabana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	117,511.20	117,511.20	0.00	117,511.20	414,488.80
01	0056			Preparacion capa de Asfaltado de calles en el sector los Yagrumos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00
01	0057			Preparacion capa de Asfaltado de calles en el Puente Rolan			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00
01	0058			Preparacion capa de Asfaltado de calles en el sector Carlos Pinto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,800.00	533,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,800.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	438,566.25	190,000.00	628,566.25	0.00	628,566.25	371,433.75
02	0051			Reparación de calles (bacheos) en varios sectores de la comunidad		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	438,566.25	190,000.00	628,566.25	0.00	628,566.25	371,433.75
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,835,000.00	0.00	0.00	0.00	2,835,000.00	-366,000.00	2,469,000.00	1,968,366.00	0.00	1,968,366.00	0.00	1,968,366.00	500,634.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en el sector Dios Dira		2	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	1,426,378.40	0.00	1,426,378.40	0.00	1,426,378.40	38,621.60
03	0052			Construcción cancha de baloncesto en el sector la Canela		2	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	-366,000.00	1,004,000.00	541,987.60	0.00	541,987.60	0.00	541,987.60	462,012.40
05				Construcción Instalaciones Recreativas			5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	-500,000.00	5,000,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00	4,535,000.00
05	0051			Construcción de parque central municipal 2da etapa		2	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	-500,000.00	5,000,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00	4,535,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7118 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0051			Construccion de Letras o Distintivoa la entrada del municipio,KM 26		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
13	0051			Construcción de sub-estación de bomberos primera etapa		2	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
20				Reparación de Viviendas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0051			Reparación de viviendas en la Comunidad	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,116,450.00	1,116,450.00	0.00	1,116,450.00	383,550.00
22	0051			Reparación drenaje pluvial y alcantarilla en Puerta Blanca, Los Pozos, y Arrollo Higuero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,116,450.00	1,116,450.00	0.00	1,116,450.00	383,550.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,693,800.00	0.00	0.00	0.00	1,693,800.00	-1,693,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0051			Reparación y limpieza de imbornales en el municipio	X	2	843,800.00	0.00	0.00	0.00	843,800.00	-843,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0052			Reparacion de pozo de Aua Potable en el Municipio	X	2	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							16,628,800.00	0.00	0.00	0.00	16,628,800.00	6,178,626.23	22,807,426.23	4,760,679.79	3,336,302.00	8,096,981.79	0.00	8,096,981.79	14,710,444.44


Yolmis Brito Valero.

Preparado por


CONTRALOR MUNICIPAL

Revisado por


Gestión 2024-2028
Municipio de Nigua, Prov. San Cristóbal

Aprobado por