

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7068**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,407,093.56	92,906.44	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
04	0051			PRIMERA ETAPA DE REMORZAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,407,093.56	92,906.44	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Total Programa - 01							2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,407,093.56	92,906.44	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	5,159,276.39	7,139,276.39	720,320.53	789,536.59	1,509,857.12	0.00	1,509,857.12	5,629,419.27
01	0051			CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	429,536.61	449,658.19	879,194.80	0.00	879,194.80	120,805.20
01	0052			SEÑALIZACIONES DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	220,755.62	48,723.70	269,479.32	0.00	269,479.32	230,520.68
01	0053			CONSTRUCCION PEATONAL PUENTE LOS CANGREJERO Y CIERRE DE ESPACIO RECREATIVO - LA GRANJA	X	1	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	70,028.30	291,154.70	361,183.00	0.00	361,183.00	118,817.00
01	0054			PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA PEATONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159,276.39	5,159,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159,276.39
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,645,000.00	7,145,000.00	2,091,307.78	2,082,674.98	4,173,982.76	0.00	4,173,982.76	2,971,017.24
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,645,000.00	6,645,000.00	1,659,511.32	2,063,568.94	3,723,080.26	0.00	3,723,080.26	2,921,919.74
02	0052			DONACION DE MATERIALES PARA EL PUENTE - CALLEJON DE BATE	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	431,796.46	19,106.04	450,902.50	0.00	450,902.50	49,097.50
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	380,978.39	20,051.49	401,029.88	0.00	401,029.88	98,970.12
09	0051			MATERIALES DE APOLLO PARA LA COLOCACION DE AGUA - SECTOR CRISTO REDENTOR LOS NARANJITOS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	380,978.39	20,051.49	401,029.88	0.00	401,029.88	98,970.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7068

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	670,000.00	330,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
12	0051			APOYO EN REPARACION Y CONSTRUCCION DE IGLESIAS		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	670,000.00	330,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total Programa - 11							6,980,000.00	0.00	0.00	0.00	6,980,000.00	8,804,276.39	15,784,276.39	3,862,606.70	3,222,263.06	7,084,869.76	0.00	7,084,869.76	8,699,406.63
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				Intervención de vertederos			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,787,000.00	1,213,000.00	384,038.42	201,803.31	585,841.73	0.00	585,841.73	627,158.27
01	0051			INTERVENCION DEL VERTEDERO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,787,000.00	1,213,000.00	384,038.42	201,803.31	585,841.73	0.00	585,841.73	627,158.27
Total Producto - 2							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,787,000.00	1,213,000.00	384,038.42	201,803.31	585,841.73	0.00	585,841.73	627,158.27
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				Reparación de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,400.00	848,400.00	805,980.00	42,420.00	848,400.00	0.00	848,400.00	0.00
04	0051			REPARACION DE PARQUE (REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO) DE PARQUECITO DE LA PLAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,400.00	848,400.00	805,980.00	42,420.00	848,400.00	0.00	848,400.00	0.00
Total Producto - 3							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,400.00	848,400.00	805,980.00	42,420.00	848,400.00	0.00	848,400.00	0.00
Total Programa - 12							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-938,600.00	2,061,400.00	1,190,018.42	244,223.31	1,434,241.73	0.00	1,434,241.73	627,158.27
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00	245,600.00	2,825,600.00	499,810.00	2,278,587.01	2,778,397.01	0.00	2,778,397.01	47,202.99
01	0051			CONSTRUCCION GRADA DEL PLAY EL PORTILLO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	499,810.00	0.00	499,810.00	0.00	499,810.00	190.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO - HOYO DEL CACO		1	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	245,600.00	2,325,600.00	0.00	2,278,587.01	2,278,587.01	0.00	2,278,587.01	47,012.98
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	466,512.45	13,487.55	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
02	0051			REMOZAMIENTO CANCHA DE LAS GUAZRA	X	1	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	466,512.45	13,487.55	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7068

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Producto - 2							3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00	245,600.00	3,305,600.00	966,322.45	2,292,074.56	3,258,397.01	0.00	3,258,397.01	47,202.99
Total Programa - 15							3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00	245,600.00	3,305,600.00	966,322.45	2,292,074.56	3,258,397.01	0.00	3,258,397.01	47,202.99
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	47,500.00	2,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
02	0051			MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	47,500.00	2,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
Total Programa - 17							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	47,500.00	2,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
Total General RD\$							15,840,000.00	0.00	0.00	0.00	15,840,000.00	8,111,276.39	23,951,276.39	8,473,541.13	5,853,967.37	14,327,508.50	0.00	14,327,508.50	9,623,767.89

Preparado por

Revisado por

Aprobado por