



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 4


Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,822,268.20	0.00	0.00	0.00	2,822,268.20	3,999,172.58	6,821,440.78	605,000.00	5,597,209.58	6,202,209.58	0.00	6,202,209.58	619,231.20
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - LOMA DE CASTAÑUELAS	0		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	320,750.00	320,750.00	0.00	320,750.00	279,250.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - CALLE PROF. FRANCISCO MARTINEZ	1		1,122,268.20	0.00	0.00	0.00	1,122,268.20	0.00	1,122,268.20	305,000.00	817,250.00	1,122,250.00	0.00	1,122,250.00	18.20
11	0053		CONSTRUCCIÑN DE BADENES - LOMA DE CASTAÑUELAS	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	75,000.00	150,820.00	225,820.00	0.00	225,820.00	124,180.00
11	0054		CONSTRUCCIÑN DE BADENES - CASTAÑUELAS	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	225,000.00	159,217.00	384,217.00	0.00	384,217.00	215,783.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,172.58	4,149,172.58	0.00	4,149,172.58	4,149,172.58	0.00	4,149,172.58	0.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 02			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	235,000.00
11	0051		REPARACIÑN DE CAMINOS Y RELLENO - LOMA DE CASTAÑUELAS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	235,000.00
			Proyecto 05			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-500,000.00	900,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	150,000.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE BOULEVAR DE LA SALUD - LOMA DE CASTAÑUELAS	0		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-500,000.00	900,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	150,000.00
			Proyecto 06			412,666.16	0.00	0.00	0.00	412,666.16	0.00	412,666.16	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	212,666.16
11	0051		REPARACIÑN DE PARQUES - LOMA DE CASTAÑUELAS	0		212,666.16	0.00	0.00	0.00	212,666.16	0.00	212,666.16	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	12,666.16
11	0052		REPARACIÑN DE PARQUE - JOBOCORCOBADO	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 07			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	2,507,144.56	3,057,144.56	3,057,144.56	0.00	3,057,144.56	0.00	3,057,144.56	0.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE REATA - JOBO CORCOBADO	0		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,144.56	2,507,144.56	2,507,144.56	0.00	2,507,144.56	0.00	2,507,144.56	0.00
TOTAL GENERAL						6,184,934.36	0.00	0.00	0.00	6,184,934.36	6,506,317.14	12,691,251.50	5,877,144.56	5,597,209.58	11,474,354.14	0.00	11,474,354.14	1,216,897.36



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

