

OBRAS EJECUTADAS EN CUMPLIMIENTOS
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2021-2024

TRIMESTRE: 01 de octubre-31 de diciembre

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO RD\$ 14,499,821.26

MONTO EJECUTADO RD\$

9,413,390.52

CANTIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	COMP. MUNICIPAL	COMP. GUBERN.	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO	MONTO PENDIENTE	% ESTADO DE LA OBRA
01	alumbrado parque libertad			2,443,503.20	2,443,503.20	0.00	100.00%
02	Remozamiento Cancha sector Pueblo Arriba			539,228.40	539,228.40	0.00	100.00%
03	Construccion aceras y contenes en el sector Distrito Viejo c/Ezequiel Pimentel			565,393.40	565,393.40	0.00	100.00%
04	Construccion Aceras, Contenes y Alcantarillado Entrada Bo. San Luis			1,507,474.80	1,507,474.80	0.00	100.00%
05	Vaceado Callejon en el sector San Francisco			395,437.80	395,437.80	0.00	100.00%
06	Vaceado Callejo y Canaleta en el sector El Tamarindo			326,621.50	326,621.50	0.00	100.00%
07	Embellecimiento y Adecuamiento Entrada Bo. San Luis			528,814.50	485,285.77	43,528.73	91.77%
08	Reconstruccion Aceras y Contenes en la calle Mirabal, Sector los			257,448.80	257,448.80	0.00	100.00%
09	Remozamiento Cancha sector Pueblo Arriba 2da. Parte			1,194,135.60	1,194,135.60	0.00	100.00%
10	Reconstruccion Aceras y Contenes en la Av. Canada			139,378.20	139,378.20	0.00	100.00%


 013000404-8

11	Reconstruccion de Aceras y Contenes en Distintos Sectores de			5,277,611.26	1,055,522.25	4,222,089.01	20.00%
12	Recontruccion Aceras y Contenes en la Comunidad del Limon			1,172,413.00	351,600.00	820,813.00	29.99%
13	Recontruccion de Aceras y Contenes en la calle 16 de Agosto			59,660.80	59,660.80	0.00	100.00%
14	Reconstruccion de Aceras y Contenes en la calle Gral. Cabral			92,700.00	92,700.00	0.00	100.00%


Licdo. Fernando Castillo
Alcalde Municipal

matm/dt


Luis Miguel Echavarria
Enc. Depto. Planificacion
