

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7076** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Rios**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,830.94	3,905,830.94	0.00	703,000.00	703,000.00	0.00	703,000.00	3,202,830.94
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,830.94	3,905,830.94	0.00	703,000.00	703,000.00	0.00	703,000.00	3,202,830.94
05				Construcción Instalaciones Recreativas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION CAFETERIA MUNICIPAL EN EL PARQUE DUARTE		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	76,265.00	76,265.00	0.00	76,265.00	223,735.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	76,265.00	76,265.00	0.00	76,265.00	223,735.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,114,620.00	0.00	0.00	0.00	1,114,620.00	-18,271.00	1,096,349.00	765,014.00	245,520.00	1,010,534.00	0.00	1,010,534.00	85,815.00
23	0051			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ILUMINACION, LA Q-LA PICANTINA	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	54,729.00	426,269.00	125,229.00	245,520.00	370,749.00	0.00	370,749.00	55,520.00
23	0052			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ILUMINACION, LOS GUANDULES-EL FARO.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	-17,270.00	354,270.00	354,270.00	0.00	354,270.00	0.00	354,270.00	0.00
23	0053			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ILUMINACION, BARRIO VILLA PROGRESO.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	-55,730.00	315,810.00	285,515.00	0.00	285,515.00	0.00	285,515.00	30,295.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,857,700.00	0.00	0.00	0.00	1,857,700.00	-461,729.00	1,395,971.00	761,543.41	211,041.00	972,584.41	0.00	972,584.41	423,386.59
25	0051			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, HATO NUEVO-EL PROYECTO.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	-160,000.00	211,540.00	191,540.00	20,000.00	211,540.00	0.00	211,540.00	0.00
25	0052			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LENGUA AZUL ARRIBA-ABAJO	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	-20,000.00	351,540.00	304,023.41	20,000.00	324,023.41	0.00	324,023.41	27,516.59
25	0053			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LA JAVILLA-EL CACHIMBO.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	-127,499.00	244,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,041.00
25	0054			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, HIGO DE LA CRUZ-PINO FRESCO	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	49,770.00	421,310.00	244,780.00	171,041.00	415,821.00	0.00	415,821.00	5,489.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7076

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Rios

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0055			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LOS MOSQUITOS-BARRERA-LA FINCA.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	-204,000.00	167,540.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	146,340.00
Total General RD\$							3,672,320.00	0.00	0.00	0.00	3,672,320.00	3,025,830.94	6,698,150.94	1,526,557.41	1,235,826.00	2,762,383.41	0.00	2,762,383.41	3,935,767.53

Stenio Arce
Preparado por



Lenny J. Pérez
Revisado por



Martha Quintero
Aprobado por

