

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7030 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	3,466,977.82	6,006,977.82	742,121.56	279,712.24	1,021,833.80	0.00	1,021,833.80	4,985,144.02
01	0051			Construcción Reductores de velocidad vial (Policia Acostado) Barrio Villa Progreso		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-132,375.11	67,624.89	21,624.89	46,000.00	67,624.89	0.00	67,624.89	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes Barrio Cerro del Chivo	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-43,651.09	256,348.91	245,486.67	10,862.24	256,348.91	0.00	256,348.91	0.00
01	0053			Pavimentación de Callejones Barrio La virgen	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	105,700.00	105,700.00	0.00	105,700.00	94,300.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes Barrio Militar Parte Atrás	X	2	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Pavimentación de Callejones Barrio Aduana	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-52,850.00	147,150.00	30,000.00	117,150.00	147,150.00	0.00	147,150.00	0.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes frente a la Funeraria Municipal		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-23,093.50	476,906.50	445,010.00	0.00	445,010.00	0.00	445,010.00	31,896.50
01	0057			Construcción de aceras y contenes Centro de la Ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858,947.52	4,858,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858,947.52
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	147,329.24	2,670.76	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0051			Reparación de Calles Peatonales Barrio Benjamn Ogando	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	147,329.24	2,670.76	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
Total Programa - 11							2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	2,690,000.00	3,466,977.82	6,156,977.82	889,450.80	282,383.00	1,171,833.80	0.00	1,171,833.80	4,985,144.02
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0051			Construcción Parador Fotografico (Terminacion)		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	16,140,982.29	19,140,982.29	5,805,913.78	1,392,862.27	7,198,776.05	0.00	7,198,776.05	11,942,206.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7030 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			Construcción de boulevard Barrio Villa Progreso		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,758,187.74	7,758,187.74	5,805,913.78	1,392,862.27	7,198,776.05	0.00	7,198,776.05	559,411.69
03	0052			Construcción de parques Infantil Frente al Cesfront			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0053			Construcción del parque Frentr al CESFRON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0054			Construcción de parque recreativo Macasias			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0055			Reconstrucción del parque Central de Comendador			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,382,794.55	7,382,794.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,382,794.55
Total Producto - 3							7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	14,640,982.29	19,140,982.29	5,805,913.78	1,392,862.27	7,198,776.05	0.00	7,198,776.05	14,442,206.24
Total Programa - 12							7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	14,640,982.29	19,140,982.29	5,805,913.78	1,392,862.27	7,198,776.05	0.00	7,198,776.05	14,442,206.24
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,877.12	1,122.88	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
03	0051			Construccion terraza techada Funeraria Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,877.12	1,122.88	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,877.12	1,122.88	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,877.12	1,122.88	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-394,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00
04	0051			Reparación de centro comunal Barrio La Gallera	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-394,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
04	0052			Reparación Local Junta de Vecino Barrio Galindo	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7030 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0053			Reparación Local Junta de Vecino Delicia Abajo	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
Total Producto - 2							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-394,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00
Total Programa - 15							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-394,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			Canalización de Cañada Barrio Lavador Norte	X	2	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - 17							1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							11,640,000.00	0.00	0.00	0.00	9,140,000.00	17,563,960.11	26,703,960.11	8,100,241.70	1,676,368.15	9,776,609.85	0.00	9,776,609.85	19,427,350.26

Celenia Ramirez Jimenez M.A.
Preparado por



Steysi Adames Bautista M.A.
Revisado por



Licdo. Liriano Morillo Valdez
Aprobado

