


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 7 | 7

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,682,602.45	3,882,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,602.45
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE PUENTE COLGANTE	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,682,602.45	3,782,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782,602.45
			Proyecto 02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,807.00	0.00	1,196,807.00	0.00	1,196,807.00	3,193.00
11	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,807.00	0.00	1,196,807.00	0.00	1,196,807.00	3,193.00
			Proyecto 03			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	6,553,695.56	6,653,695.56	2,623,126.86	2,500,000.00	5,123,126.86	0.00	5,123,126.86	1,530,568.70
11	0051		CONSTRUCCIÑN CANCHA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	2,847,063.19	2,947,063.19	2,623,126.86	0.00	2,623,126.86	0.00	2,623,126.86	323,936.33
11	0052		CONSTRUCCION CANCHA MUNICIPAL	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,632.37	3,706,632.37	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,206,632.37
			Proyecto 04			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11	0051		BASKETOF DEL PLAY LA PLAYA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
			Proyecto 13			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	24,000.00	76,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	24,000.00	76,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
			Proyecto 15			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN Y REPARACION DE NICHOS	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 16			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	41,451.46	0.00	41,451.46	0.00	41,451.46	58,548.54
11	0051		CEMENTERIO DEL CIRUELO	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	41,451.46	0.00	41,451.46	0.00	41,451.46	58,548.54
			Proyecto 17			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE 2 CASETAS CON BANCOS PARA MOTOCONCHO	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 20			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	10,500.00	20,053.00	30,553.00	0.00	30,553.00	69,447.00
11	0051		REPARACIÑN DE VIVIENDAS	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	10,500.00	20,053.00	30,553.00	0.00	30,553.00	69,447.00
TOTAL GENERAL						900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	11,336,298.01	12,236,298.01	3,895,885.32	2,796,053.00	6,691,938.32	0.00	6,691,938.32	5,544,359.69


Preparado por




Revisado por


Aprobado por

