

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 2

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

Fecha: 9/02/2026

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +6- 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							3,544,124.40		3,544,124.40	3,517,452.54		3,517,452.54		3,517,452.54	26,671.86
	0051			Aceras y contenes Los Palmares							3,544,124.40		3,544,124.40	3,517,452.54		3,517,452.54		3,517,452.54	26,671.86
	0051			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunica								4,365,974.96	4,365,974.96	4,388,568.84	3,878,169.81	8,266,738.65		8,266,738.65	3,900,763.69
03				Construcción de Instalaciones Deportivas															
04				Reparación de Instalaciones Deportivas							2,000,000.00	(1,788,330.00)	211,670.00						211,670.00
	0051			Reparación Play Julian Rodriguez							2,000,000.00	(1,788,330.00)	211,670.00						211,670.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas							6,500,000.00	(986,497.34)	5,513,502.66	1,452,227.35	1,370,222.47	2,822,449.82		2,822,449.82	2,691,052.84
	0051			Parque El Brisal							2,500,000.00		2,500,000.00	1,452,227.35	976,591.95	2,428,819.30		2,428,819.30	71,180.70
	0052			Construccion Voulebard Napoleon Banaparte							2,000,000.00		2,000,000.00		393,630.52	393,630.52		393,630.52	1,606,369.48
	0053			Construccion parque Yaco							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0054			Construccion parque Pedregal							1,000,000.00	(986,497.34)	13,502.66						13,502.66
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re															
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativa:															
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urban							4,900,000.00	(177,760.00)	4,722,240.00	755,224.97	407,093.08	1,162,318.05		1,162,318.05	3,559,921.95
	0051			Entrada La Guayiga							3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
	0052			Letrero Bienvenido a la Guayiga							1,400,000.00	(177,760.00)	1,222,240.00	755,224.97	407,093.08	1,162,318.05		1,162,318.05	59,921.95
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13				Construcción Edificaciones Municipales															
14				Reparación Edificaciones Municipales															

15			Construcción en Cementerios																
16			Reparación en Cementerios																
17			Construcción Instalaciones Productivas																
18			Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr																
19			Construcción de Viviendas																
20			Reparación de Viviendas					2,000,000.00	689,000.00	2,689,000.00	453,975.45	1,451,703.27	1,905,678.72			1,905,678.72	783,321.28		
	0051		Viviendas escasos recursos periferia del distrito					2,000,000.00	689,000.00	2,689,000.00	453,975.45	1,451,703.27	1,905,678.72			1,905,678.72	783,321.28		
21			Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medi																
22			Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio .																
23			Instalaciones y Colocación Electricas																
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas																
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas																
	0051		Presupuesto participativo					4,536,049.02	1,076,082.73	5,612,131.75	4,672,697.36	1,190,989.96	5,863,687.32			5,863,687.32	251,555.57		
TOTAL GENERAL								23,480,173.42	3,178,470.35	26,658,643.77	15,240,146.51	8,298,178.59	23,538,325.10			23,538,325.10	3,120,316.67		

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

