



Ayuntamiento de Bani  
¡Una nueva visión!

RNC- 415-00012-4

**PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA**

Bani, prov. Peravia,  
27 de Marzo 2026

**Señores**

Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal/Delegados  
Presupuesto Participativo 2026

**Asunto:**

Reunión de Rendición de Cuentas al Comité de Seguimiento PPM 2026  
Primer Trimestre Enero-Marzo 2026

**Estimados Señores:**

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles entrega de manera formal del **Informe de Rendición de Cuentas/Matriz de Avance Correspondiente al periodo Enero-Marzo 2026**, de la Ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2026.

Anexamos a esta comunicación, el listado que detalla las primeras obras que fueron licitadas con su respectiva fecha de inicio de obra, ya que es nuestro deber rendir cuentas ante ustedes, esperando que cualquier duda sea esclarecida.

Atentamente,

**Licda. Mercedes Adriana Soto Mejía**  
Directora de Presupuesto Participativo





Ayuntamiento de Bani  
¡Una nueva visión!

RNC- 415-00012-4

**PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA**

### ITINERARIO DE PRIMEROS PICAZOS DEL MES DE FEBRERO 2026

**FECHA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO 2026**

<b>Residencial Máximo Gómez</b>	Aceras y Contenes	04:00 pm
<b>Residencial Brisas del Canal (BHD)</b>	Remozamiento de Parque y Contenes	05:00 pm
<b>Santa Rosa I</b>	Contenes (Lugar de reunión Centro Comunal)	06:00 pm
<b>Santa Rosa II</b>	Filtrante (Lugar de reunión Centro Comunal)	06:00 pm

**FECHA: JUEVES 19 DE FEBRERO 2026**

<b>Residencial Margarita</b>	Malla del Parque	04:00 pm
<b>Villa Real</b>	Aceras y Contenes	05:00 pm
<b>Residencial Claudia</b>	Contenes y Badenes	06:00 pm

**FECHA: VIERNES 20 DE FEBRERO 2026**

<b>El Llano</b>	Los Bancos del Parque	04:00 pm
<b>Residencial Maestros Los</b>	Aceras y Contenes	05:00 pm
<b>Santa Elena</b>	Aceras y Contenes	06:00 pm



Ayuntamiento de Baní  
¡Una nueva visión!  
RNC- 415-00012-4

## **PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**

### **FECHA: LUNES 23 DE FEBRERO 2026**

<b>Pueblo Nuevo Nueva Esperanza</b>	<b>Aceras y Contenes</b>	<b>04:00 pm</b>
<b>Pueblo Nuevo Los Manguitos</b>	<b>Centro Comunal</b>	
<b>Pueblo Nuevo Puerta del Refugio</b>	<b>Centro Comunal</b>	
<b>Pueblo Nuevo I</b>	<b>Centro Comunal</b>	<b>05:00 pm</b>
<b>Villa Carmen</b>	<b>Centro Comunal</b>	<b>06:00 pm</b>

### **FECHA: MARTES 24 DE FEBRERO 2026**

<b>Honduras</b>	<b>Continuación Centro Comunal</b>	<b>04:30 pm</b>
<b>Valle Las Colinas</b>	<b>Continuación Centro Comunal</b>	<b>06:00 pm</b>

### **FECHA: MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO 2026**

<b>Rio Arriba</b>	<b>Badenes, terminación de Parque</b>	<b>05:00 pm</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

### **FECHA: LUNES 26 DE FEBRERO 2026**

<b>Calderas</b>	<b>Contenes</b>	<b>05:00 pm</b>
-----------------	-----------------	-----------------



Ayuntamiento de Baní  
¡Una nueva visión!  
RNC- 415-00012-4

**PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA**

### ITINERARIO DE PRIMEROS PICAZOS DEL MES DE MARZO 2026

**FECHA: LUNES 02 DE MARZO 2026**

<b>Barrancones Máximo Gómez</b>	Enrramada en Centro Comunal	05:00 pm
<b>Barrancones Jesús de Nazaret</b>	Terminación Centro Comunal	06:00 pm

**FECHA: MARTES 03 DE MARZO 2026**

<b>El Recodo</b>	Reparación de Viviendas	03:30 pm
<b>Fundación de Peravia Paraíso</b>	Contenes	05:00 pm
<b>Apartamentos Escondido</b>	Terminación Gacebo	06:00 pm

**FECHA: MIERCOLES 04 DE MARZO 2026**

<b>Fundo Barrio El Padre</b>	Aceras y Contenes	05:00 pm
<b>Fundo Los Cayuquitos</b>	Aceras, Contenes Y Badenes	06:00 pm

**FECHA: LUNES 09 DE MARZO 2026**

<b>Los Melones</b>	Construcción de Aceras y Contenes	05:00 pm
<b>Nuevo Milenio</b>	Terminación Centro Comunal	06:00 pm

**FECHA: MARTES 10 DE MARZO 2026**

<b>19 de Marzo</b>	Aceras y Contenes	06:00 pm
<b>03 de Marzo</b>	Reparación de Aceras y Contenes	05:00 pm

**FECHA: JUEVES 12 DE MARZO 2026**

<b>Las Arepas</b>	Aceras y Contenes	05:00 pm
<b>Mejoramiento Social</b>	Aceras	06:00 pm



Ayuntamiento de Barú  
¡Una nueva visión!

RNC- 415-00012-4

## **PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**

**FECHA: VIERNES 13 DE MARZO 2026**

<b>El Fundo</b>	<b>Aceras y Contenes</b>	<b>05:00 pm</b>
<b>Barrancones Los Manguitos</b>	<b>Continuación 2do. Nivel Centro Comunal</b>	<b>06:00 pm</b>

**FECHA: LUNES 16 DE MARZO 2026**

<b>Saona Abajo</b>	<b>Terminación de Deposito para Guardar utensilios del Centro</b>	<b>05:00 pm</b>
<b>Cajuilito Norte</b>	<b>Continuación del Centro Comunal</b>	<b>06:00 pm</b>

**FECHA: MARTES 17 DE MARZO 2026**

<b>Brisas del Norte Central Enmanuel</b>	<b>Construcción de Contenes</b>	<b>05:00 pm</b>
<b>Alto de Guazuma Norte</b>	<b>Construcción de Aceras</b>	<b>06:00 pm</b>

**FECHA: MIÉRCOLES 18 DE MARZO 2026**

<b>Alto de Los Robles</b>	<b>Contenes</b>	<b>05:00 pm</b>
<b>Los Pescadores</b>	<b>Aceras y Contenes</b>	<b>06:00 pm</b>

## LISTADO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 2026

<b>NOMBRE</b>	<b>SECTOR</b>
JUAN DE DIOS SOTO	EL RECODO
MANOLO NIVAR	VILLA CARMEN
YAJAIRA MORETA	PALO BLANCO
GABRIEL MATEO	LOS ROBLES
JUAN FRANCO	BARRACONES CENTRAL
MILTON BELLO	ERNEISA
NELLY MUÑOS	SAONA ABAJO
SANTA ARAUJO	BARRACONES LOS MANGUITO
ANDREA DE LA CRUZ	LA GINA
RICARDO JIMENEZ	EL FUNDO
DILCIA PIMENTEL	LOS TENDALES
CRUZ ARIAS	BRISAS DEL NORTE
JULIO ARIAS	JARDINES DEL SUR
ONDINA SOTO	ALTO LOS ROBLES
FRADELA ARISTY	SANTA ROSA
JORGE MEJIA	EL LLANO
OPILSON SUAZO	RIVIERA DEL SUR
MANUEL BELLO	SANTA ELENA
ANGELA GONZALEZ	MAXIMO GOMEZ
LAURA MARTINES	CAJULITO NORTE
SANTO AYBAR	LAUREL
MERY MINYETTY	CAÑAFISTOL
YUDERKA CUEVAS	COSTA SUR
PORTE SOLER	LOS MAESTROS
MAYRENI MARINEZ	VALLE DE LAS CLONAS ALTOS



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI PARTICIPACION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2026

**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – MARZO 2026.**

### PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Malla ciclonica en pared del parque.	Res.Margarita	200,000.00	25,500.51			X		PROCESO
Terminacion de Deposito para guardar los utensilos del centro.	Saona Abajo	300,000.00	30,081.63			X		PROCESO
Remozamiento del parque,(años anteriores)	Brisas del Canal BHD	900,000.00	173,350.68			X		PROCESO
Rep.de Aceras y Contenes, Presupuesto año 2026.	Brisas del Canal BHD	300,000.00	56,967.87			X		PROCESO
Terminacion del Gacebo	Apartamentos de Escondido	150,000.00	80,615.18			X		PROCESO
Terminacion del centro comunal.	Barrancones de Jesus de Nazaret	400,000.00	104,192.65			X		PROCESO
Continuacion Centro Comunal	Cajuilito Norte	300,000.00	110,395.97			X		PROCESO
Aceras y Contenes	Santa Elena	300,000.00	56,200.04			X		PROCESO
Continuacion de Contenes 300,000.00.	Barrancones Brisas del Norte,Central Enmanuel.	400,000.00	56,897.41			X		PROCESO
Terminacion Centro Comunal	Nuevo Milenio	300,000.00	53,996.84			X		PROCESO
Enrramada Centro comunal	Barrancones Maximo Gomez	400,000.00	35,627.86			X		PROCESO
Contenes	Alto de los Robles	350,000.00	63,276.80			X		PROCESO
Terminacion del parque los Banquitos	El llano	700,000.00	125,466.63			X		PROCESO

Aceras y Contenes	19 de Marzo	250,000.00	45,355.63				<b>x</b>		PROCESO
Aceras y Contenes	Villa Real	250,000.00	44,679.01				<b>x</b>		PROCESO
Aceras y Contenes c/27 de Febrero, Juan Caballero y Nicolas Heredia.	Las Arepas	250,000.00	44,728.65				<b>x</b>		PROCESO
Continuacion Centro Comunal, acumulado 2025 mas el 2026	Honduras	400,000.00	112,412.39				<b>x</b>		PROCESO
Continuacion .Centro Comunal	Barrancones Valle las Colinas	300,000.00	169,878.35				<b>x</b>		PROCESO
Continuacion Aceras Y Contenes.	Nueva Esperanza	300,000.00	57,107.73				<b>x</b>		PROCESO
Aceras y Contenes	Los Melones	300,000.00	56,886.76				<b>x</b>		PROCESO
Construccion de Aceras	Altos de Guazuma Norte	250,000.00	47,338.81				<b>x</b>		PROCESO
Terminacion del Centro Comunal	Pueblo Nuevo los Manguitos y Pueblo nuevo puerta del Refugio	200,000.00	163,776.28				<b>x</b>		PROCESO
Continuacion del Centro	Pueblo Nuevo (2da Puerta Refugio)	200,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Deposito 2do nivel para guardar Mobiliarios	Barrancoles Los Manguitos	350,000.00	65,638.42				<b>x</b>		PROCESO
Construccion de Contenes	Fundacion de Peravia	600,000.00	75,920.67				<b>x</b>		PROCESO
Continuacion de Aceras Y Contenes, C/Beller esq. Duarte, Mella proximo a la 16 de Agosto.	Los Pescadores	350,000.00	66,425.43				<b>x</b>		PROCESO
Reparacion de Aceras.	Fundo Barrio el Padre	250,000.00	47,414.66				<b>x</b>		PROCESO
Aceras C/Presidente Billini con Gaston F. Deligne.	Mejoramiento Social	250,000.00	47,309.35				<b>x</b>		PROCESO
Construccion Centro Comunal, Empañete del 2do Nivel.	Pueblo Nuevo 1	300,000.00	44,613.74				<b>x</b>		PROCESO
Contenes	Santa Rosa 1	300,000.00	54,350.37				<b>x</b>		PROCESO
Aceras Contenes y Badenes.	Fundo Los Cayuquitos	300,000.00	54,429.60				<b>x</b>		PROCESO
Aceras y Contenes Acumulado 500,000.00 de años Anteriores.	El Fundo	750,000.00	45,118.08				<b>x</b>		PROCESO

Contruccion Aceras y Contenes.	Barrio Los Maestros	300,000.00	54,388.90				<b>x</b>		PROCESO
Contenes al lado del Club	Calderas	500,000.00							PENDIENTE
Continuacion Centro Comunal.	Villa del Carmen	350,000.00	310,989.86				<b>x</b>		PROCESO
Reparacion de Aceras y Contenes.	03 De Marzo	200,000.00	36,193.86				<b>x</b>		PROCESO
Aceras,Contenes y Badenes.	Residencial Claudia	200,000.00	35,871.00				<b>x</b>		PROCESO
Aceras y Contenes(Canela Mota hast adonde Cenén)La Berma de la Rigola Esq,Joaquin Inchaustegui.	Residencial Maximo Gomez	250,000.00	45,246.97				<b>x</b>		PROCESO
Reparacion de Viviendas	El Recodo	150,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Mani Arriba	350,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Badenes	Residencial Anabel	400,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Mobiliarios	Fundo Central	250,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Mobiliarios(Termo,Sillas y calderos)	La Gina	200,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE

### SEGUNDO TRIMESTRE

Carpa,Greca Electrica,sillas, tiene cumulado 2024,2025 y 2026.Porque no se le trabajó.	Sabanita	450,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Iluminacion del Parque	Residencial Peravia	250,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Rep.de Vieviendas 300,000.00 y 50,000.00 Rep.Baño del Centro.	Cajuilitos Arriba	350,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Rep.de Badenes	Peravia	500,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Mobiliario y Acondicionamiento	Barrio Invi Los Tiburones	350,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Equipamiento	Saona al Medio	300,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Sanitarizacion(Tiene el hoyo solo le falta el piso y el zinc).	Los Cateyes	150,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Zanitarizacion	Monte Bonito	200,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE

Cede a Cajulito Norte 400,000.00 ,recibe pestamo de Barrancones en Accion de 300,000.00 ,le pagan a los tendales 250,000.00 quedadole 50,000.00.	Cajuilitos Abajo	50,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Mani Abajo	300,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Compra de Mangueras para el Agua y la Bomba	Villa Guera	400,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Remozamiento Centro Comunal(Planta-Inversor)	Cañafistol	700,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
construccion de Puente,Recibe Colaboracion de Brisas del Norte Enmanuel 100,000.00,Brisas del Norte 300,000.00 y B.Maximo Gomez 200,000.00	Barrancones Central	850,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Compra de Molbiliarios Centro Comunal.	Barrancones las 20 Casitas	250,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Prestamo a Barrancones central su presupuesto del año 2025, para Const.de Puente,por lo que tienen el 2026 acumulado.	Barrancones Brisas del Norte	300,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Pagar prestamo a Barrancones en Accion 300,000.00	Barrancones Valle las Colinas Altos	50,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Equipamiento Centro Comunal(Sillas,Carpa Etc)700,000.00 - (Gastos)283,250.00 y de los años20 24 y 2025 quedando 416,750.00 mas 350,000.00 del año 2026.	Barrio Santa Cruz	766,750.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Rep.de Viviendas( por Pago de prestamo de Cajulito Norte 250,000.00 mas año 2026	Los Tendales	500,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE

**TERCER TRIMESTRE**

Centro Comunal Villa Progreso	Rio Arriba	600,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Transformador con Postes y Encendido	Valdesia -La laguna	200,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Renovacion de las Barras Electricas.	Residencial ErneisA	200,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Encache de Cañada	Brisas del Sur	350,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Villa Majega	400,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Mantenimiento,Pintura de los Apartamentos.	Riviera Del Sur	500,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Continuacion Encache de Cañada	Residencial Luz Marina	350,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Conjunto con el 30 de Mayo Encache Cañada en el año 2026 solo 250,000.00 tiene 2023.2024 y 2025 acumulados le quedaran 750,000.00.	Barrio Maria Carlita	1,000,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Conjunto con el Barrio Maria Carlita Encache Cañada serian 550,000.00.	Barrio 30 de Mayo	300,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
El Presupuesto del 2025*-y 2026 esta designado para ser utilizado en el Proyecto,(Inapa-Ayunytamiento).	Residencial Jose Del Carmen.	200,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Encache de Cañada	los Agrónomos 1 y 2	250,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Fundo Sur	250,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Iluminacion 100,000.00 y Rep.de Viviendas 250,00.00	Fundo Norte	350,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Barrio Morenos Albañiles	300,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Construccion de Badenes	Los Meloncitos	250,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Mobiliarios(Sillas,Mesas,Bufet.	Urbanizacion Los Robles	300,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
Compra de Sillas,Mesas,Archivo,Bebedero,Termo de Café.	Santa Rosa 2	300,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE
iluminacion y Rep. De Lamparas Dañadas.	Fundo Arriba	400,000.00					<b>x</b>	PENDIENTE

Iluminacion	Fundo Abajo	300,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Obra Unica(Cont.Centro Comunal tienen del 2023 34,550.00 mas el año 2024-2025 y año actual.	Pueblo Nuevo 3 Batalla de Enriquillo	784,350.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Continuacion de Badenes	Sifon de Matagorda	250,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Terminacion de Pared Cercado,en el 2025 500,0000 para el Gacebo que se le trabajo solo la mitad en 250,000.00 en Aceras y Contenes.	Residencial Palo Blanco	750,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Inicio de la Contruccion de un Pozo.	Yaguarizo- La Monteria Caoba	500,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE

#### CUARTO TRIMESTRE

Parque Infantil (Juegos)	Salinas	600,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Grada de la Cancha	Residencial Hermanos Serret.	250,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Continuacion de Areas Verdes c/B esquina c/4	Residencial Cost Sur	200,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Obra Unica,Play de Boca Canasta	Boca Canasta	800,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Remozamiento de la Entrada tiene 2025 acumulado 200,000.00 mas 2026.	Residencial Valera Guzman	400,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Remozamiento Entrada del Reidencial . Tienen sin trabajarles 5 años de 200,000.00 del 2021-2026.	Residencial Maria del Carmen	1,000,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Ponerles las Mallas Al Play	Escondido	250,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Continuacion de Obras,Cuerpo de Bomberos.de 300,000.00 acumulado 2024-2025-mas 2026.	La Saona Arriba	900,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Continiacion Verjado Frontal	Villa Boston	200,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Contuacion del Centro, año 2025 de 200,000.00 mas año actual.	Matadero	400,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE

Acumulan Presupuesto de 400,000.00 de años 2024 ,2025 y 2026 para Centro Comunal	Barrio 24 de Abril	1,200,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Prestarán a otra Junta el dia del Cabildo.	Cajuilito Al Medio	375,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Reciben 300,000.00 por pago de Prestamo de Valle de las Colinas que era el presuepusto del 2025 y es lo que siguen acumulando ya que le prestan el presupuesto del 2026 a Cajuilito Abajo.	Barrancones En Accion	300,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Guardan Presupeusto 2026.	Altos de Guazuma	250,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Acumulan presupuesto 2026	Brisas de Guazuma	300,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Juntar 3 presupuestos de 3 sectores para hacer una Cancha y Puentesito.	Jardines del Sur	250,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Seguiran Acumulando.tienen 2025 y 2026.	Residencial Don Serret	200,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Acumular Presupuesto 2026	La Javilla	300,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
era entrada entre la Universidad UFHEC y el Dealer Soto La Chapelle) tienen acumulado 2024 y 2025 mas 2026.	Residencial EL Laurel	450,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE
Acumulado del 2025 550,000.00 mas el 2026 300,000.00	Las Marias	850,000.00						<b>x</b>	PENDIENTE

**38,376,100.00 2,698,644.59**

<b>Estados de situacion de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje %</b>
Obras Ejecutadas	<b>0</b>	<b>0%</b>
Obras en Proceso	<b>36</b>	<b>35%</b>
Obras Pendientes	<b>66</b>	<b>65%</b>

TOTAL	102	100%
-------	-----	------

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
31,575,000.00	2,698,644.59	28,876,355.41	9%

**NOTA:** El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$31,575,000.00.

**Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia**  
Directora de Presupuesto Participativo



## ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 2026

13/01/2026

NOMBRE	SECTOR	FIRMA
JUAN DE DIOS SOTO	EL RECODO	
MANOLO NIVAR	VILLA CARMEN	
YAJAIRA MORETA	PALO BLANCO	yajaira moreta
GABRIEL MATEO	LOS ROBLES	
JUAN FRANCO	BARRACONES CENTRAL	
MILTON BELLO	ERNEISA	
NELLY MUÑOS	SAONA ABAJO	
SANTA ARAUJO	BARRACONES LOS MANGUITO	
ANDREA DE LA CRUZ	LA GINA	Andrea de la Cruz
RICARDO JIMENEZ	EL FUNDO	Ricardo Jimenez
DILCIA PIMENTEL	LOS TENDALES	Dilcia Pimentel
CRUZ ARIAS	BRISAS DEL NORTE	
JULIO ARIAS	JARDINES DEL SUR	Julio Arias
ONDINA SOTO	ALTO LOS ROBLES	Ondina Soto
FRADELA ARISTY	SANTA ROSA	
JORGE MEJIA	EL LLANO	Jorge Mejia
OPILSON SUAZO	RIVIERA DEL SUR	Opilson Suazo
MANUEL BELLO	SANTA ELENA	
ANGELA GONZALEZ	MAXIMO GOMEZ	Angela Gonzalez
LAURA MARTINES	CAJULITO NORTE	
SANTO AYBAR	LAUREL	
MERY MINYETTY	CAÑAFISTOL	
YUDERKA CUEVAS	COSTA SUR	
PORTE SOLER	LOS MAESTROS	
MAYRENI MARINEZ	VALLE DE LAS CLONAS ALTOS	Mayreni M.

