



JUNTA DISTRITAL DE JUAN LOPEZ

“Rumbo al Desarrollo Integral”

EL MAMEY, JUAN LOPEZ. MOCA, REP. DOM.

TELS. 809-577-6718-809-822-0390

RNC 4-06-01130-5


Matriz de Avance de enero a marzo del Presupuesto Participativo 2026

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto estimado	Presupuesto		Nivel de Avance				
			Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más de un 80%	Mas 50%	Menos 50%	Sin Inicial	Situación
Señalización de Calles	En el Distrito Municipal de Juan López	RD\$100,000.00						X	
Ampliación del puente Los Turcos	Los Turcos, Juan López Abajo	RD\$835,000.00						X	
Construcción de camino en cementado en Los Tejada	Los Tejada	RD\$315,000.00						X	

Construcción Puente Peatonal próximo a Cheo González en Pozo de la Palma	Calle Domingo Antonio Guzmán (Virin)	RD\$315,000.00						X	
Mantenimiento de Caminos Vecinales	En el Distrito Municipal de Juan López	RD\$1,500,000.00	413,800.00				X		
Bacheos de calles en Juan López	En el Distrito Municipal de Juan López	RD\$865,994.00	464,000.00			X			
Reparación de Viviendas en Juan López	En todo el distrito	RD\$500,000.00	15,430.00				X		
Construcción de infraestructura Religiosa	Cuota iglesias: La Milagrosa en la Piragua, Juan López Abajo y Santa Ana en Los Tejada	RD280,000.00	80,000.00				X		
Iluminación de Calles en Juan López	En todo el distrito	RD\$200,000.00	28,034.87				X		
Construcción de infraestructuras culturales y educativas	Cuota centros comunales en las comunidades de La Lomita y Los Tejada	RD\$300,000.00						X	
Colocación de Alcantarilla	Escuela El Salitre	RD\$150,000.00						X	
Mancomunidad	Mancomunidad	RD\$60,000.00						X	
12		RD\$5,420,994.00	RD\$1,001,264.87						



Zoila Estrella
Zoila Estrella
 Preparada Por



Adamilka Grullón
Adamilka Grullón
 Revisada Por



Alberto González G.
Alberto González G.
 Aprobado Por