



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

### Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2026.

#### Ejecución de Obras ENERO - MARZO 2026 (PRIMER TRIMESTRE)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	3	43%
Obras sin iniciar	4	57%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

#### Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2026	48,723,383.88	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo	5,383,407.16	11.05%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2025	43,339,976.72	88.95%



#### NOTAS ACLARATORIAS:

1. Algunas obras del Presupuesto Participativo del 2026 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana  
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

### Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2026 del Ayuntamiento del Primer Trimestre

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
<b>Obras Nuevas 2026</b>					
1	Contruccion parque infantil (Soto)	RD\$ 7,000,000.00	0.00	-	Proceso de Licitación
2	Remozamiento Play (Licey)	RD\$ 4,500,000.00	0.00	-	Proceso de Licitación
3	Señalización vial (Las Carmelitas)	RD\$ 3,500,000.00	0.00	-	Proceso de Licitación
4	Construccion parque (La loteria)	RD\$ 8,637,873.95	1,726,498.27	20%	Fase inicial
5	Terminacion iglesia (El Corsal)	RD\$ 8,409,728.47	1,681,945.69	20%	Fase inicial
6	Construccion espacio recreativo y ecológico (Los Robles)	RD\$9,879,716.27	1,974,963.20	20%	Fase inicial
7	Construccion iglesia (El Quemado)	RD\$6,796,065.19	0.00	-	Proceso de Licitación
<b>Total de Inversión Obras Nuevas 2026</b>		<b>RD\$ 48,723,383.88</b>		-	

#### NOTAS ACLARATORIAS:

1. Algunas obras del Presupuesto Participativo del 2026 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.



Lic. Richard Bonilla

Enc. Presupuesto Municipal

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana

Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544