



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM)
INFORME PRIMER TRIMESTRE 2026 ENERO- MARZO



No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN.	PRESUPUESTO. ESTIMADO.	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS:
				+/-40 %	60 %	80 %	100 %	
1	Mejoramiento del suministro de Agua Potable	La Javilla./El Cachimbo.	RD\$231,110.48			x		En Ejecucion..
2	Ampliación de obra de toma de agua, Piedra	Higo de la Cruz	RD\$231,110.48					Pendiente.
3	Construcción Verja Club Cultural Las Viñas.	La Q./ La Picantina..	RD\$231,110.48					Pendiente.
4	Construcción de Reservoirio de agua potable.	Lengua Azul.	RD\$231,110.48					Pendiente.
5	Construcción de Reservoirio de agua potable.	Hato Nuevo./ El Proyecto.	RD\$231,110.48					Pendiente.
6	Construcción de dos áreas Lavaderos Comunitarios.	Villa Progreso.	RD\$231,110.48					Pendiente.
7	Instalación de redes eléctricas e iluminación	El Faro. / Los Guandules.	RD\$231,110.48					Pendiente.
8	Instalación de tubería de agua para consumo	Los mosquitos / La Finca.	RD\$231,110.48					Pendiente.
9	Rehabilitación del riego del Play Municipal.	Grupos Vulnerable, Jóvenes adole	RD\$77,036.82					Pendiente.
TOTAL FONDOS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA (FDF.)			RD\$1,925,920.65					



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.



BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2026 PERIODO ENERO - MARZO 2026.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS O OBRAS.	CANTIDAD.	PORCENTAJE.
Obras ejecutadas	0	0.00 %
Obras en proceso de ejecucion.	1	11.11 %
Obras pendientes de ejecucion.	8	88.89 %
TOTAL. OBRAS	9	100.00 %



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS



BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL. INFORME PRIMER TRIMESTRE 2026 PERIODO ENERO-MARZO.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,925,920.65	RD\$171,879.00	RD\$RD\$1,754,041.66	8.92 %

Boliva Batista Perez
Coordinador Presupuesto Participativo



13-04-2026

Fecha de Elaboración.

Licda. Martha Cuevas Feliz
Alcaldesa Municipal.

