

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2026

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	1,984,834.32	2,434,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,834.32
01	0051			SEÑALIZACION DE CALLES PRINCIPALES			0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES , ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES , ACERAS Y CONTENES DONATIVO DEL GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,834.32	2,264,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,834.32
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-200,000.00	1,300,000.00	0.00	461,994.84	461,994.84	0.00	461,994.84	838,005.16
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACERAS Y CONTENES EN HORMIGON EN TODO EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
02	0052			BRIGADAS DE BACHEO, PODA Y LIMPIEZA DE CAMINOS DETERIORADOS Y VIAS DE ACCESO			0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	0.00	461,994.84	461,994.84	0.00	461,994.84	138,005.16
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
06	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUE JUAN PABLO DUARTE Y EVENTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	881,580.00	881,580.00	0.00	881,580.00	618,420.00
13							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	440,790.00	440,790.00	0.00	440,790.00	309,210.00
13							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	440,790.00	440,790.00	0.00	440,790.00	309,210.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,770.69	382,770.69	0.00	375,115.28	375,115.28	0.00	375,115.28	7,655.41
14	0051			REMOZAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,770.69	382,770.69	0.00	375,115.28	375,115.28	0.00	375,115.28	7,655.41
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	268,893.02	268,893.02	0.00	268,893.02	31,106.98
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	268,893.02	268,893.02	0.00	268,893.02	31,106.98
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medic ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	342,855.35	342,855.35	0.00	342,855.35	107,144.65
22	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,595.35	12,595.35	0.00	12,595.35	37,404.65
22	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	330,260.00	330,260.00	0.00	330,260.00	69,740.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2026**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19		
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	20,147,605.01	23,067,605.01	0.00	2,330,438.49	2,330,438.49	0.00	2,330,438.49	0.00	2,330,438.49	20,737,166.52


FRANCISCO ARBERTO SOTO PII
CONTADOR
Preparado Por




FRANKLIN ALBERTO CANARIO
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
PADRE LAS CASAS
CONTRALOR
VERIFICADO**


MAXIMO STAWAL ROMERO AQU
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

