

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7375

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canabacoo

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04			Reparación edificaciones municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0051		REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 01																			
						300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01			Construcción de vías de comunicación y anexos			725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	4,342,669.24	5,067,669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067,669.24
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE FELIX CASTILLO (LA PLANTA)	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS VIDAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0053		CONSTRCCION DE ACERAS Y CONENES EN LA CALLE PRINCIPAL LOS ACOSTA	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO (APORT PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,853.13	4,256,853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,853.13
01	0056		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LMD (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,816.11	85,816.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,816.11
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	42,309.54	1,042,309.54	0.00	46,306.00	46,306.00	0.00	0.00	0.00	996,003.54
02	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	42,309.54	1,042,309.54	0.00	46,306.00	46,306.00	0.00	0.00	0.00	996,003.54
03			Construcción de infraestructuras de salud			495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
03	0051		TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICLINICA EN COLORADO	X	2	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
08			Reparación de viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08	0051		REPARACION DE VIVIENDAS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7375

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
Total Programa - 11						3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,000.00	4,384,978.78	7,604,978.78	0.00	46,306.00	46,306.00	0.00	46,306.00	7,558,672.78
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03			Construcción de Infraestructuras Funerarias Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	1,331,612.98	1,331,612.98	0.00	1,331,612.98	3,268,387.02
03	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL (PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	1,331,612.98	1,331,612.98	0.00	1,331,612.98	3,268,387.02
Total Producto - 2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	1,331,612.98	1,331,612.98	0.00	1,331,612.98	3,268,387.02
Total Programa - 14						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	1,331,612.98	1,331,612.98	0.00	1,331,612.98	3,268,387.02
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03			Construcción de infraestructuras culturales y educativas			875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00
03	0051		CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LOS CASTILLO (TERMINACION)	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
03	0052		CONSTRUCCION DE CLUB JUAN PABLO DUARTE SABABNETA SUR (CONTINUACION)	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
03	0053		CONSTRUCCION DE CLUB ARCADIO PEREZ DE CANABACOA (TERMINACION)	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04			Reparación infraestructuras culturales y educativas			225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
04	0051		REPARACION DEL CLUB URBANIZACION HISPANOAMERICANA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0052		REPARACION DEL CLUB LEONCIO ACOSTA	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
Total Producto - 2						1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Total Programa - 15						1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7375**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19		
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
03	0051			MAINTENIMIENTO DE IMBORNALES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
Total Programa - 17																					
							Total General RDS	5,020,000.00	0.00	0.00	0.00	5,020,000.00	8,984,978.78	14,004,978.78	0.00	1,377,918.98	1,377,918.98	0.00	0.00	1,377,918.98	12,627,059.80

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Juan Medina