

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7|1|3|1

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>5,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>2,830,176.52</b>	<b>7,880,176.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>3,517,205.50</b>
11	0051		CONSTRUCCION DE BADENES - ZONA URBANA	0		320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
11	0052		SEÑALIZACION DEL CASCO URBANO.	0		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11	0054		CONSTRUCCION PARADAS UNIVERSITARIAS TECHADAS - DIFERENTES CALLES.	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,176.52	4,065,176.52	0.00	4,032,971.02	4,032,971.02	0.00	4,032,971.02	32,205.50
			<b>Proyecto 02</b>			<b>1,648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>1,583,000.00</b>
11	0052		REPARACION Y CROMOMETIZACION DE SEMAFOROS.	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		REPARACION DE PUENTE CAMINO RAMOS - LOS THEN.	1		54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
11	0054		REPARACION DE CAMINOS VECINALES	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0055		BACHEO CASCO URBANO	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,970.00</b>	<b>229,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,970.00</b>	<b>380,030.00</b>
11	0051		REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO - CIGUA	1		108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
			<b>Proyecto 01</b>			<b>5,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>2,830,176.52</b>	<b>7,880,176.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>3,517,205.50</b>
12	0051		MEJORAS DEL SISTEMA DE RECOLECCIONES Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-835,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00
12	0052		COLOCACION DE CONTENEDORES DE BASURA - LCS COCOS	1		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
12	0051		CONSTRUCCION BULEVAR DE LA SALUD.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>1,648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>1,583,000.00</b>
12	0051		REMOZAMIENTO DEL CLUB COMUNITARIO - PASO HONDO.	1		64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
12	0052		REACONDICIONAMIENTO DEL CLUB COMUNITARIO - CORAZAL ABAJO.	1		57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
12	0053		REMOZAMIENTO DE CLUB Y VERJA PERIMETRAL - LA ESPERANZAVILLA PROGRESO.	1		54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
12	0054		REMOZAMIENTO DE CLUB COMUNITARIO - LA JAGUITA.	1		54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
12	0055		REMOZAMIENTO DE BAÑOS - CASA COMUNITARIA	1		65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 3 | 1**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
12	0056		TARJA CON NOMBRE DE LOS ALCALDES PASADOS,	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
12	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - ARLETTE	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12	0052		CONSTRUCCION DE PLAZOLETA - JULIAN JAVIER	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>1,631,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,631,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>4,531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,928.14</b>	<b>867,928.14</b>	<b>0.00</b>	<b>867,928.14</b>	<b>3,663,071.86</b>
12	0051		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS EN GENERAL	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,970.00</b>	<b>229,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,970.00</b>	<b>380,030.00</b>
12	0051		COLOCACION DE LUMINARIAS - VARIOS SECTORES	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
12	0052		COLOCACION POSTES PARA TENDITO ELECTRICO - LOS GUAZAROS/BLANQUITO	1		233,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	229,970.00	229,970.00	0.00	229,970.00	3,030.00
12	0053		BATERIAS PARA INVERSOR - GRAN PARADA	0		29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
			<b>Proyecto 01</b>			<b>5,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>2,830,176.52</b>	<b>7,880,176.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>3,517,205.50</b>
14	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>1,631,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,631,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>4,531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,928.14</b>	<b>867,928.14</b>	<b>0.00</b>	<b>867,928.14</b>	<b>3,663,071.86</b>
14	0051		COLOCACION DE PLAFON PARA LA CAPILLA COMUNITARIA - LOS POMOS II	1		64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
14	0052		REMOZAMIENTO PARA LA CAPILLA COMUNITARIA - CORAZAL ARRIBA	1		64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
14	0053		REACONDICIONAMIENTO DEL PISO DE LA CAPILLA - ARROYO SECO	1		54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
14	0054		REMOZAMIENTO DE CAPILLA COMUNITARIA - LOS CAYOS	1		54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
14	0055		COLOCACION DE PLAFON PARA IGLESIA - EL PLACER	1		54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
14	0056		TECHADO DE IGLESIA ALTAGRACIA - CANETE	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
			<b>Proyecto 01</b>			<b>5,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>2,830,176.52</b>	<b>7,880,176.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362,971.02</b>	<b>3,517,205.50</b>
15	0051		CONSTRUCCION DE CANCHAS - SECTORES POPULARES/ZONA URBANA	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>1,631,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,631,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>4,531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,928.14</b>	<b>867,928.14</b>	<b>0.00</b>	<b>867,928.14</b>	<b>3,663,071.86</b>
15	0051		SILLAS PLASTICAS - VARIAS COMUNIDADES	0		128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7|1|3|1**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
15	0052		SILLAS PARA JARDIN - LOS 6 GUAYOS	0		52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
15	0053		ABANICOS DE PARED Y PINTURA - LOMA DE AGUA.	0		36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
15	0054		REMDELACION CENTRO CULTURAL TENARES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	867,928.14	867,928.14	0.00	867,928.14	2,032,071.86
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>10,439,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,439,000.00</b>	<b>5,730,176.52</b>	<b>16,169,176.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,525,869.16</b>	<b>5,525,869.16</b>	<b>0.00</b>	<b>5,525,869.16</b>	<b>10,643,307.36</b>

Preparado por   


Revisado por   


Aprobado por   


1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)