

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Programa - 01							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,607,259.00	0.00	0.00	0.00	2,607,259.00	4,360,451.44	6,967,710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967,710.44
01	0051			CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRADA BARRIO LA PIEDRA		2	998,007.00	0.00	0.00	0.00	998,007.00	0.00	998,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,007.00
01	0052			CONSTRUCCION DE PUENTE CALLEJON EN EL FLAILE		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0053			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE ARROLLO RANCHO ARRIBA		2	709,252.00	0.00	0.00	0.00	709,252.00	0.00	709,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,252.00
01	0054			CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN LOS PUENTES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,451.44	4,360,451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,451.44
09				Construcción de Infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,368.87	182,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,368.87
09	0051			CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO , COMPRA DE TUBO PARA CONECTAR CON INAPA EN LA ARCILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,368.87	182,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,368.87
Total Programa - 11							2,607,259.00	0.00	0.00	0.00	2,607,259.00	4,542,820.31	7,150,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150,079.31
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			270,909.00	0.00	0.00	0.00	270,909.00	0.00	270,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,909.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE DE JOYA RINCON		2	270,909.00	0.00	0.00	0.00	270,909.00	0.00	270,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,909.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19		
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		
04	0051			REPARACION PARQUE MONTE LA ZANJA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
04	0052			RAPARACION Y MANTENIMIETNO DE PARQUES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
05				Instalación del alumbrado público			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
Total Producto - 3							1,670,909.00	0.00	0.00	0.00	1,670,909.00	0.00	1,670,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,909.00		
Total Programa - 12							1,670,909.00	0.00	0.00	0.00	1,670,909.00	0.00	1,670,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,909.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																					
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																					
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00		
03	0051			CONSTRUCCION CASA CLUB BARRANCA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
03	0052			CONSTRUCCION CASA CLUB (INICIO) BARRIO DON PEDRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
04	0051			REPARACION CLUB BAO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
Total Producto - 2							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00		
Total Programa - 15							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																					
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			477,502.00	0.00	0.00	0.00	477,502.00	0.00	477,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,502.00		
03	0052			CONSTRUCCION DE CANALETA Y CALZADA EN PALO AMARILLO		2	477,502.00	0.00	0.00	0.00	477,502.00	0.00	477,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,502.00		
Total Programa - 17							477,502.00	0.00	0.00	0.00	477,502.00	0.00	477,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,502.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$						6,955,670.00	0.00	0.00	0.00	6,955,670.00	4,942,820.31	11,898,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,898,490.31


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

